

Приложение № _____ к дополнительному соглашению № _____ от _____ к договору №90/ЗА90а-2021 от 20.05.2021г.

Инвестор	_____	форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКТО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	по ОКТО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, ул.Станционная, д.12	по ОКТО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
	(наименование, адрес)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	90/ЗА90а-2021
		дата	20.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	07.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	
с	по
20.05.2021	07.12.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (окна подъездов) Объем=1,96 / 100	100 м2			0,0196					
		1 ОТ					1 338,01		26,22	20,83	546
		2 ЗМ					241,95		4,74	7,28	35
		3 в т.ч. ОТМ					104,49		2,05	20,83	43
		ЗТМ	чел.-ч	165,39		3,241644					
		Итого по расценке	чел.-ч	7,74		0,151704	1 579,96		30,96		589
		ФОТ					28,27		25,73		536
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в таком здании	%	91		91					
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2									
		(сооружений) в целом									
		Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в таком здании	%	52		52			14,70		306
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2									
		(сооружений) в целом									
		Всего по позиции					71,39				1 423
2	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных Объем=2,9 / 100	100 м2			0,029					
		1 ОТ					737,40		21,38	20,83	445
		2 ЗМ					241,95		7,02	7,28	51
		3 в т.ч. ОТМ					104,49		3,03	20,83	63
		ЗТМ	чел.-ч	91,15		2,64335					
		Итого по расценке	чел.-ч	7,74		0,22446	979,35		28,40		508
		ФОТ					24,41		22,21		462
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в таком здании	%	91		91					
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2									
		(сооружений) в целом									
		Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в таком здании	%	52		52			12,69		264
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2									
		(сооружений) в целом									
		Всего по позиции					63,30				1 222
3	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколей) Объем=54,6 / 100	100 м2			0,546					
		1 ОТ					178,00		97,19	20,83	2 024
		ЗТ	чел.-ч	22,82		12,45972					
		Итого по расценке					178,00		97,19		2 024
		ФОТ					97,19		100,11		2 085
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1									

3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена											
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных			%	59		59			57,34		1 194
	элементов											
	Всего по позиции									254,64		5 303
4	ФЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостки)	100 м3				0,1023					
	Объем=10,23 / 100											
	1 ОТ							400,46		40,97	20,83	853
	2 ЭМ							1 148,79		117,52	7,28	856
	3 в т.ч. ОТМ							144,86		14,82	20,83	309
	ЗТ		чел.-ч	49,5			5,06385					
	ЗТМ		чел.-ч	10,73			1,097679					
	Итого по расценке							1 549,25		158,49		1 162
	ФОТ									55,79		1 185
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	102		102			56,91		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102											
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	54		54			30,13		627
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102											
5	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (крылец)	м3				1,88			245,53		3 521
	1 ОТ							73,27		137,75	20,83	2 869
	2 ЭМ							147,31		276,94	7,28	2 016
	ЗТ		чел.-ч	8,27			15,5476					
	Итого по расценке							220,58		414,69		
	ФОТ									137,75		2 869
	Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена			%	103		103			141,88		2 955
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных											
	элементов											
	Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена			%	59		59			81,27		1 693
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных											
	элементов											
	Всего по позиции									637,84		9 533
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
6	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов тадких с	100 м2				0,546					
	лесов: ручную											
	Объем=54,6 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
	п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25											
	1 ОТ							100,20	1,15	62,92	20,83	1 311
	2 ЭМ							1,31	1,25	0,89	7,28	6
	3 в т.ч. ОТМ							0,23	1,25	0,16	20,83	3
	ЗТ		чел.-ч	10,66			6,693414					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02			0,01365					
	Итого по расценке							101,51		63,81		1 314
	ФОТ									63,08		1 183
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы			%	100		90			56,77		547
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы			%	49		41,85			26,27		3 047
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
	Всего по позиции									146,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укреплющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,012285	20 559,48		252,57	5,65	1 427
		Объем=12,285/100									
8	ФЕР-15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: утученная стн цоколя Объем=54,6 / 100	100 м2			0,546					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; 3М=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 055,70	1,15	662,87	20,83	13 808
	2 3М						53,24	1,25	36,34	7,28	285
	3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25	12,94	20,83	270
	4 М						4 768,29		2 603,49	5,65	14 710
	ЗТ		чел.-ч	115	1,15	72,2085					
	ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,25	0,9828	5 877,23		3 302,70		
	Итого по расценке								675,81		14 078
	ФОТ								608,23		12 670
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СГ Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			281,47		5 853
	Всего по позиции								4 192,40		47 316
9	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,6926	510,40		-853,90	5,65	-4 881
10	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М7,5-М100) Объем=54,6*172/1000	т			1,8564	1 176,71		2 184,44	5,65	12 342
11	ФЕР-69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,6926					
	1 ОТ						19,50		33,01	20,83	698
	2 3М						8,55		14,47	7,28	105
	3 в т.ч. ОТМ						6,94		11,75	20,83	245
	ЗТ		чел.-ч	2,5		4,2315					
	ЗТМ		чел.-ч	0,69		1,167894	28,05		47,48		933
	Итого по расценке								44,76		681
	ФОТ								32,67		317
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полудобрикатов, металлургических и трубопроводных заготовок Приказ Министра России № СГ Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полудобрикатов, металлургических и трубопроводных заготовок		%	73		73			15,22		317
	Всего по позиции										
12	ФЕР-15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(цоколя) толщина слоя 3мм Объем=54,6 / 100	100 м2			0,546					1 791
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; 3М=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		%	34		34					
	1 ОТ						103,66	1,15	65,09	20,83	1 356
	2 3М						2,28	1,25	1,56	7,28	11
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	0,33	20,83	7
	4 М						402,54		219,79	5,65	1 242
	ЗТ		чел.-ч	10,9	1,15	6,84411					
	ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,25	0,0273					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке ФОТ						508,48		286,44		1363
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			65,42		1227
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			27,25		568
	Всего по позиции								372,57		4404
13	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	T			-0,015834	2 898,50		-45,89	5,65	-259
14	Сч.факт.№СМ5721 от 08.11.2021г.	Шпатлевка "БИРС 37", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ. 1мм)толщина слоя 3мм. Объем=54,6"3	кг			163,8	21,01	1,02	621,24	5,65	3510
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
15	ФЕР16-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=54,6 / 100	100 м2			0,546					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					120,21	1,15	75,48	20,83	1572
	1 ОТ						4,06	1,25	2,77	7,28	20
	2 ЗМ						0,70	1,25	0,48	20,83	10
	3 в т.ч. ОТМ						0,02		0,01	5,65	
	4 М										
	ЗТ		цел.-ч	12,94	1,15	8,125026					
	ЗТМ		цел.-ч	0,06	1,25	0,04095					
	Итого по расценке						124,29		78,26		1582
	ФОТ								75,96		1424
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			68,36		659
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			31,64		
	Всего по позиции								178,26		3675
16	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	T			0,007098	30 554,42		216,88	5,65	1225
17	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", тон насыщенный	T			0,020748	41 699,81		865,19	5,65	4888
18	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандуэуэры, паралелты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=15,4 / 100	100 м2			0,154					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					829,12	1,15	146,84	20,83	3059
	1 ОТ						21,88	1,25	4,21	7,28	31
	2 ЗМ						3,51	1,25	0,68	20,83	14
	3 в т.ч. ОТМ						6 516,18		1 003,49	5,65	5670
	4 М										
	ЗТ		цел.-ч	97,2	1,15	17,21412					
	ЗТМ		цел.-ч	0,27	1,25	0,051975					
	Итого по расценке						7 367,18		1 154,54		3073
	ФОТ								147,52		3015
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			144,72		1489
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			71,47		
	Всего по позиции								1 370,73		13264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФССП-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,08778	11 200,00		-983,14	5,65	-6 555
20	ФССП-08.1.02.03-0021	прим.Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=102,14*1,05	м			107,247	26,41		2 832,39	5,65	16 003
Фасад											
21	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			23,96					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						7,68	1,15	211,61	20,83	4 408
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	24,7986					
	Итого по расценке										
	ФОТ						7,68		211,61		4 408
	Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13										
	Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
	774/пр от 1.12.2020 Прил. п.13										
						51	0,85		43,35		91,73
											1 911
	Всего по позиции										
22	ФЕР62-42-1	Проправка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			0,2396			482,36		10 048
	Объем=23,96 / 100										
	1 ОТ						29,41		7,05	20,83	147
	4 М						7,69		1,84	5,65	10
	ЗТ		чел.-ч	3,77		0,903292					
	Итого по расценке										
	ФОТ						37,10		8,89		147
	Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
	Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
	774/пр от 1.12.2020 Прил. п.96										
						46			3,24		68
	Всего по позиции										
23	ФССП-01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т			-0,00024	7 571,00		-1,82	5,65	-10
24	С-факт ЛКСМ8162 от 19.10.2021г.	Противопожарный преармат СТ 99 1 Л «Сензико» (в разведенном состоянии 1:2 расхода 0,9л/м2) Объем=0,9*23,962	л			10,782	388,50		703,19	5,65	3 973
25	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (газовые трубы)	м2			16,55					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						7,68	1,15	146,17	20,83	3 045
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	17,12925					
	Итого по расценке										
	ФОТ						7,68		146,17		3 045
	Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13										
	Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
	774/пр от 1.12.2020 Прил. п.13										
						51	0,85		43,35		1 320
	Всего по позиции										
26	ФЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(газовые трубы) Объем=16,55 / 100	100 м2			0,1655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						56,55	1,15	10,76	20,83	224
	2 ЗМ						9,22	1,25	1,91	7,28	14
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,05	20,83	14
	Всего по позиции										
									333,19		6 941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М							152,04		25,16	5,65	142
ЗТ			чел.-ч	5,31	1,15	1,0106258					
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,25	0,0041375					
Итого по расценке							217,81		37,83		
ФОТ									10,81		225
Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	94	0,9	84,6			9,15		190
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13											
Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	51	0,85	43,35			4,69		98
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13											
Всего по позиции									51,67		688
27	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115(газовые трубы)	100 м2			0,1655					
		Объем=16,55 / 100									
		за 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ							19,32	2,3	7,35	20,83	153
2 ЭМ							6,01	2,5	2,49	7,28	18
3 в т.ч. ОТм							0,22	2,5	0,09	20,83	2
4 М							138,16	2	45,73	5,65	258
ЗТ			чел.-ч	2,13	2,3	0,8107845					
ЗТм			чел.-ч	0,02	2,5	0,008275					
Итого по расценке							163,49		55,57		155
ФОТ									7,44		131
Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	94	0,9	84,6			6,29		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13											
Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	51	0,85	43,35			3,23		67
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13											
Всего по позиции									55,09		627
Откосы											
28	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокой проникающей: за 1 раз стен (откосов наружных)	100 м2			0,274					
		Объем=27,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ							44,73	1,15	14,09	20,83	293
2 ЭМ							0,97	1,25	0,33	7,28	2
3 в т.ч. ОТм							0,26	1,25	0,09	20,83	2
4 М							0,18		0,05	5,65	
ЗТ			чел.-ч	4,65	1,15	1,465215					
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,25	0,00685					
Итого по расценке							45,88		14,47		295
ФОТ									14,18		266
Приказ Министра России № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			12,76		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			5,91		123
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции									33,14		684
29	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,0096	18 390,16		176,55	5,65	958
		Объем=0,35*27,4/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(наружных откосов) толщина слоя 3мм Объем=27,4 / 100	100 м2			0,274					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						103,66	1,15	32,66	20,83	680
	2 ЗМ						2,28	1,25	0,78	7,28	6
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	0,17	20,83	4
	4 М						402,54		110,30	5,65	623
	ЗТМ										
	Итого по расценке						508,48		143,74		
	ФОТ								32,83		684
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								29,55		616
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								13,67		285
	Всего по позиции								186,96		2 210
31	ФССЦ-14.5.1.01-0003	Шпателька масляно-клеяная	т			-0,007946	2 898,50		-23,03	5,65	-130
32	Сч.факт.№СМ8162 от 19.10.2021г.	Шпателька "БИРОС ЗТ", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 3мм. Объем=27,4*3	кг			82,2	21,01	1,02	311,86	5,65	1 762
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а											
33	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности(наружных откосов) Объем=27,4 / 100	100 м2			0,274					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						120,21	1,15	37,88	20,83	789
	2 ЗМ						4,06	1,25	1,39	7,28	10
	3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,25	0,24	20,83	5
	4 М						0,02		0,01	5,65	
	ЗТМ										
	Итого по расценке						124,29		38,28		
	ФОТ								36,12		794
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								34,31		715
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								15,88		331
	Всего по позиции								89,47		1 845
34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРОС Грунт М"	т			0,003562	30 554,42		108,83	5,65	615
35	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРОС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,010412	30 888,75		321,61	5,65	1 817
36	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных Объем=2,26 / 100	100 м2			0,0226					
	1 ОТ						3 436,05		77,65	20,83	1 617
	2 ЗМ						36,26		0,82	7,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	в т.ч. ОТМ						15,66		0,35	20,83	7
4	М						2 279,65		51,52	5,65	291
	ЗТ		чел.-ч	383,06		8,657166					
	ЗТМ		чел.-ч	1,16		0,026216					
	Итого по расценке						5 751,96		129,99		
	ФОТ								78,00		1 624
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89			69,42		1 445
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44		44			34,32		715
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции								233,73		4 074
37	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,09944	517,91		-51,50	5,65	-291
38	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=2,26*17*2/1000	т			0,07694	1 176,71		90,42	5,65	511
39	ФЕР-69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построенных условиях: цементных	м3			0,09944					
	1 ОТ						19,50		1,94	20,83	40
	2 ЗМ						8,55		0,85	7,28	6
	3 в т.ч. ОТМ						6,94		0,69	20,83	14
	ЗТ		чел.-ч	2,5		0,2496					
	ЗТМ		чел.-ч	0,69		0,0686136					
	Итого по расценке						28,05		2,79		54
	ФОТ								2,63		39
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108	полупроводников, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			1,92		18
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108	полупроводников, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			0,89		18
	СП Изготовление в построенных условиях материалов, полупроводников, металлических и трубопроводных заготовок										
	Всего по позиции								5,60		103
40	ФЕР-61-1-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских(внутренних) Объем=4,35 / 100	100 м2			0,0435					
	1 ОТ						736,02		32,02	20,83	667
	2 ЗМ						23,82		1,04	7,28	8
	3 в т.ч. ОТМ						14,51		0,63	20,83	13
	4 М						1,81		0,08	5,65	
	ЗТ		чел.-ч	87		3,7845					
	ЗТМ		чел.-ч	1,34		0,05329					
	Итого по расценке						761,65		33,14		680
	ФОТ								32,65		605
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			29,06		299
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			14,37		1 579
	Всего по позиции								87,02	5,65	492
41	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=4,35*17/1000	т			0,07395	1 176,71				5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Гринт М"	т			0,001	30 554,42		30,55	5,65	173
		Объем=4,35*0,25/1000									
43	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен(внутренних откосов)	100 м2			0,0435					
		Объем=4,35 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						44,73	1,15	2,24	20,83	47
	2 ЗМ						0,97	1,25	0,05	7,28	
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,01	20,83	
	4 М								0,01	5,65	
	ЗТ										
	ЗТМ		чел.-ч	4,65	1,15	0,2328163					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,25	0,0010875	45,88		2,30		
	ФОТ								2,25		47
	Приказ Министра России № НР	Отделочные работы							2,03		42
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					
	Приказ Министра России № СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,94		20
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
44	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции	т			0,001	30 554,42		5,27	5,65	109
		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Гринт М"							30,55		173
		Объем=4,35*0,25/1000									
45	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(внутренних откосов, толщ.2мм)	100 м2			0,0435					
		Объем=4,35 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						103,66	1,15	5,19	20,83	108
	2 ЗМ						2,28	1,25	0,12	7,28	1
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	0,03	20,83	1
	4 М										
	ЗТ						402,54		17,51	5,65	99
	ЗТМ		чел.-ч	10,9	1,15	0,5452725					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,04	1,25	0,002175	508,48		22,82		
	ФОТ								5,22		109
	Приказ Министра России № НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,70		98
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			2,17		45
	Приказ Министра России № СП	Отделочные работы									
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
46	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Всего по позиции	т			-0,001262	2 898,50		-3,68	5,65	-21
		Шпателька масляно-клеевая							49,56		280
47	Сч.факт.ДСМ8162 от 19.10.2021г.	Шпателька "БИРС ЗТ", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 3мм.	кг			13,05	21,01	1,02		5,65	
		Объем=4,35*3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
	п.92а										
48	ФЕР15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,0435					
		Объем=4,35 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						289,99	1,15	14,51	20,83	302
	2 ЭМ						6,95	1,25	0,37	7,28	3
	3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,25	0,07	20,83	1
	4 М						118,30		5,15	5,65	29
	ЗТ		чел.-ч	32,73	1,15	1,6373183					
	ЗТМ		чел.-ч	0,11	1,25	0,0059813					
	Итого по расценке						415,14		20,03		
	ФОТ								14,58		303
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			13,12		273
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			6,07		126
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции						39,22				733
49	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,00087	30 554,42		26,58	5,65	150
50	ФССЦ-14.3.02.01-0208	Краска водно-дисперсионная "БИРС Интерьер-Колор", цвет белый	т			0,0013	15 445,90		20,08	5,65	113
Двери											
51	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(двери в подъезде)	м2			2,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						23,81	1,15	79,41	20,83	1 654
	2 ЭМ						14,41	1,25	52,24	7,28	380
	3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,25	7,14	20,83	149
	4 М						25,72		74,59	5,65	421
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	8,004					
	ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,25	0,61625					
	Итого по расценке						63,94		206,24		
	ФОТ								86,55		1 803
	Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			72,44		1 509
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			45,61		950
	Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции						324,29				4 914
52	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь- 2,73 м2.	м2			2,9	1 465,11		4 248,82	5,65	24 006
53	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						11,01	1,15	25,32	20,83	527
	2 ЭМ						2,11	1,25	5,28	7,28	38
	4 М						2,32		4,64	5,65	26
	ЗТ		чел.-ч	1,11	1,15	2,553					
	Итого по расценке						15,44		35,24		
	ФОТ								25,32		527
	Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			21,19		441
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			13,34		278
	Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции						69,77				1 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усиление закрытия EN2-5	шт			2	371,20		742,40	5,65	4 195
Окна											
55	ФЕР-58-20-1	Замена обделок из листового стекла (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(отливы на окнах) Объем=79,5 / 100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м			0,795	353,23 5,13 1,54 96,05	280,82 4,08 1,22 76,36	20,83 7,28 20,83 5,85	5 849 30 25 431	
	Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 Приказ Минстроя России № СТ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82		%	90	90	46					
56	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Всего по позиции Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			79,5	26,41	2 099,60	5,65	14 289	11 863
57	ФЕР-10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=1,96 / 100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,0196	1 268,96 236,16 46,96 6 100,36	1,15 1,25 1,25 119,57	28,60 5,79 1,16 5,65	20,83 7,28 20,83 676	596 42 24 676
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	145,19 3,94	1,15 1,25	3,2725826 0,09653	7 605,48	153,96			620
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ Минстроя России № СТ Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2		29,75			603
58	ФССЦ-11.3.02.01-0032	Всего по позиции Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2			1,96	2 825,78	5 538,63	5,65	31 293	
59	ФЕР-10-01-036-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=1,5 / 100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м			0,015	165,82 10,45 2,16 2 189,21	1,15 1,25 1,25 32,84	20,83 7,28 20,83 5,65	60 1 1 186	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	19,44	1,15	0,33534					12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,003375	2 365,48		35,90		
		Итого по расценке							2,90		61
		ФОТ							2,82		59
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2					
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			1,36		29
	Всего по позиции								40,08		336
60	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м		1,5	55,75			83,63	5,65	473
Ремонт карнизных плит, парапетов, выхода на крышу											
61	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(парапетов)	м3			2,02					
		1 ОТ					62,91		127,08	20,83	2 647
		2 ЭМ					59,65		120,49	7,28	877
		ЗТ		7,1		14,342					
		Итого по расценке					122,56		247,57		
		ФОТ							127,08		2 647
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			115,64		2 409
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			66,08		1 376
	Всего по позиции								429,29		7 309
62	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапеты)	м3			2,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					37,73	1,15	87,65	20,83	1 826
		2 ЭМ					34,56	1,25	87,26	7,28	635
		3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,25	13,64	20,83	284
		4 М					1,60		3,23	5,65	18
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	4,54	1,15	10,54642					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,4	1,25	1,01			178,14		
		ФОТ					73,89		101,29		2 110
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			100,28		2 089
	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			59,41		1 238
	Всего по позиции								337,83		5 806
63	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,7676	2 027,00		1 555,93	5,65	8 791
64	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3			0,4848	529,41		256,66	5,65	1 450
65	ФЕР15-04-008-03	Покрытие поверхностей грунтозой глубокой проникающей: за раз стен парапета Объем=34,05 / 100	100 м2			0,3405					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	17,52	20,83	365
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,41	7,28	3
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,11	20,83	2
		4 М					0,18		0,06	5,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,8206238				
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0086125				
			Итого по расценке				45,88		17,99		367
			ФОТ						17,63		330
				%	100	0,9	90		15,87		153
66	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65		7,34		153
			Всего по позиции				41,20				851
			Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т		0,011918	18 390,16		219,17	5,65	1 238
			Объем=0,35*34,05/1000								
			Штукатурка по сетке без устройства каркаса: утепленная стен парашета	100 м2		0,3405					
67	ФЕР15-02-036-01	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Объем=34,05 / 100								
			1 ОТ				1 055,70	1,15	413,39	20,83	8 611
			2 ЗМ				53,24	1,25	22,66	7,28	165
			3 в т.ч. ОТМ				18,96	1,25	8,07	20,83	168
			4 М				4 768,29		1 623,60	5,65	9 173
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	45,031125				
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,25	0,6129				
			Итого по расценке				5 877,23		2 058,65		8 779
			ФОТ						421,46		7 901
			Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90		379,31		3 656
				%	49	0,85	41,65		175,54		29 606
			Всего по позиции				2 614,50				29 606
			Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-1,05655	510,40		-538,75	5,65	-3 044
			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 нарышка" (марка М7,5-М100)	т		1,1577	1 176,71		1 362,28	5,65	7 697
			Объем=34,05*17*2/1000								
70	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	1 ОТ				19,50		20,58	20,83	429
			2 ЗМ				8,55		9,02	7,28	66
			3 в т.ч. ОТМ				6,94		7,33	20,83	153
			ЗТ	чел.-ч	2,5		2,63875				
			ЗТМ	чел.-ч	0,69		0,7283295				
			Итого по расценке				28,05		29,60		582
			ФОТ						27,91		425
			Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73		20,37		198
			Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34		9,49		198
			Всего по позиции				59,46				1 118
71	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности стен парашета	100 м2			0,2396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						128,20	1,15		35,32	20,83	736
	2 ЗМ						5,41	1,25		1,62	7,28	12
	3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25		0,28	20,83	6
	4 М						105,72			25,33	5,65	143
	ЗТ		цел.-ч	13,8	1,15	3,802452						
	ЗТМ		цел.-ч	0,08	1,25	0,02396						
	Итого по расценке						239,33			62,27		
	ФОТ									35,60		742
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90				32,04		668
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				14,83		309
	Всего по позиции									109,14		1 868
72	Сч.факт. №СМ8162 от 19.10.2021г.	Шпатлевка "БИРС 37", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ 1мм)толщина слоя 3мм. Объем=23,96*3	кг				21,01	1,02		272,57	5,65	1 540
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
73	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,00311	30 554,42			95,02	5,65	537
74	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,0091	30 888,75			281,09	5,65	1 588
75	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникающей: за 1 раз стен вентилях Объем=31,01 / 100	100 м2			0,3101						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						44,73	1,15		15,95	20,83	332
	2 ЗМ						0,97	1,25		0,38	7,28	3
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25		0,10	20,83	2
	4 М						0,18			0,06	5,65	
	ЗТ		цел.-ч	4,65	1,15	1,6582598						
	ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,25	0,0077525						
	Итого по расценке						45,88			16,39		
	ФОТ									16,05		334
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90				14,45		301
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				6,68		139
	Всего по позиции									37,52		775
76	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) Объем=0,35*31,01/1000	т			0,01085	18 390,16			199,53	5,65	1 127
77	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стон вентилях Объем=31,01 / 100	100 м2			0,3101						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 055,70	1,15		376,48	20,83	7 842
	2 ЗМ						53,24	1,25		20,64	7,28	150
	3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25		7,35	20,83	153
	4 М						4 768,29			1 478,65	5,65	8 396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ФССП-04.3.02.12-0009	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СЛ Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	ЗТ	чел.-ч	1,15	1,15	41,010725				
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,25	0,55818				
			Итого по расценке				5 877,23		1 875,77		7 995
79	ФЕРр9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	ФОТ	%	100	0,9	90		383,83		7 196
			%	49	0,85	41,65			159,87		3 330
			Итого по расценке				2 381,09		490,65	5,65	2 872
80	ФССП-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163" (марка М75-М100) Объем=31,01*172/1000	МЗ	м3	-0,96131		510,40		-490,65	5,65	-2 772
			Т	т	1,05434		1 176,71		1 240,65	5,65	7 010
			Итого по расценке				28,05		26,97		530
81	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности стен вентилякт Объем=18,11 / 100	ФОТ	%	73		73		25,42		387
			%	34		34			18,56		180
			Итого по расценке				54,17				1 018
82	ФССП-04.3.02.12-0009	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СЛ Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	2,874057		47,07		560
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,25	0,01811		26,91		504
			Итого по расценке				239,33		24,22		233
83	ФССП-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163" (марка М75-М100) Объем=18,11*3	МЗ	м3	-0,003169		4 841,85		-15,34	5,65	-87
			Т	кг	54,33		21,01	1,02	206,02	5,65	1 164
			Итого по расценке				82,50				1 410

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению ямных конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15

Приказ Министра России № СЛ Отделочные работы

774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15

Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15

Приказ Министра России № СЛ Отделочные работы

774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Затовительно-сладские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00235	30 554,42		71,80	5,65	406
85	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,00688	30 888,75		212,51	5,65	1 201
86	ФЕР15-04-006-03	Покровные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен выхода на крышу Объем=22,7 / 100	100 м2			0,227					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						44,73	1,15	11,68	20,83	243
	2 ЗМ						0,97	1,25	0,28	7,28	2
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,07	20,83	1
	4 М						0,18		0,04	5,65	
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	1,2138825					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,005675					
	Итого по расценке						45,88		12,00		
	ФОТ		%	100	0,9	90			11,75		244
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы								10,58		220
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			4,89		102
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
87	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00234	30 554,42		71,50	5,65	567
88	ФЕР15-02-036-01	Шпателька по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен выхода на крышу Объем=22,7 / 100	100 м2			0,227					404
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 055,70	1,15	275,59	20,83	5 741
	2 ЗМ						53,24	1,25	15,11	7,28	110
	3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25	5,38	20,83	112
	4 М						4 768,29		1 082,40	5,65	6 116
	ЗТ		чел.-ч	115	1,15	30,02075					
	ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,25	0,4086					
	Итого по расценке						5 877,23		1 373,10		
	ФОТ		%	100	0,9	90			280,97		5 853
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы								252,87		5 268
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			117,02		2 438
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
89	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,7037	510,40		-359,17	5,65	19 673
90	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17кг/м2 при толщ=10мм)толщ=30мм	т			1,1577	1 176,71		1 362,28	5,65	7 697
Объем=22,7*3/1000											
91	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,7037					
	1 ОТ						19,50		13,72	20,83	286
	2 ЗМ						8,55		6,02	7,28	44
	3 в т.ч. ОТМ						6,94		4,88	20,83	102
	ЗТ		чел.-ч	2,5		1,75925					17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТМ	Итого по расценке		чел.-ч	0,69		0,485553	28,05		19,74		388
ФОТ									18,60		283
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		73		73			13,58		132
	Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		34		34			6,32		
92	ФЕР15-04-019-05	Всего по позиции							39,64		745
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности стен выхода на крышу	100 м2				0,1914					
	Объем=19,14 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструкций										
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						128,20	1,15	28,22	20,83	588
	2 ЗМ						5,41	1,25	1,29	7,28	9
	3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25	0,22	20,83	5
	4 М						105,72		20,23	5,65	114
	ЗТМ		чел.-ч	13,8	1,15	3,037518					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,08	1,25	0,01914	239,33		49,74		593
	ФОТ								28,44		534
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100	0,9	90			25,60		247
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%		49	0,85	41,65			11,85		
93	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00335	4 841,85		-16,22	5,65	-92
94	С-факт.№КСМ8162 от 19.10.2021г.	Шпательная "БИРСС 3Т", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 3мм. Объем=19,4*3	кг			58,2	21,01	1,02	220,71	5,65	1 247
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а										
95	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00249	30 554,42		76,08	5,65	430
96	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,00727	30 888,75		224,56	5,65	1 269
97	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(ремонт параллельных плит)	м3			1,2					
	1 ОТ						446,24		535,49	20,83	11 154
	2 ЗМ						16,52		19,82	7,28	144
	3 в т.ч. ОТМ						2,78		3,34	20,83	70
	4 М						547,69		657,23	5,65	3 713
	ЗТМ		чел.-ч	55,16		66,192					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,24		0,288	1 010,45		1 212,54		11 224
	ФОТ								538,83		11 561
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%		103		103			554,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена		%	59					317,91		6 622
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 40.1										
	существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
98	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Всего по позиции							2 085,44		33 194
99	ФЕР07-01-037-01	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3						829,92	5,65	4 689
		Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (плит параллель)	100 м					0,8			
		Объем=80 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ								212,59	1,15	4 074
	2 ЗМ								576,41	7,28	4 196
	4 М								408,16	5,65	1 845
	ЗТ		чел.-ч	23,7	1,15	21,804					
		Итого по расценке							1 197,16		1 088,52
		ФОТ							195,58		4 074
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в		%	110	0,9	99			193,62		4 033
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.7	строительство									
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в		%	73	0,85	62,05			121,36		2 528
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.7	строительство									
		Всего по позиции							1 413,50		15 676
100	ФЕР15-04-008-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой промывкой: за 1 раз потолок(параллельных плит)	100 м2					0,3996			
		Объем=39,96 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ								54,64	1,15	523
	2 ЗМ								0,97	1,25	3
	3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,25	3
	4 М								0,18		
	ЗТ		чел.-ч	5,68	1,15	2,6101872					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,00999					
		Итого по расценке							55,79		25,66
		ФОТ							25,24		526
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			22,72		473
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			10,51		219
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции							58,89		1 218
101	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т					0,00412	30 554,42	5,65	711
102	ФЕР15-04-027-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску(низ параллельных плит)	100 м2					0,3996			
		Объем=39,96 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ								142,65	1,15	1 365
	2 ЗМ								2,94	1,25	11
	3 в т.ч. ОТМ								0,60	1,25	6
	4 М								411,23		928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ФССЦ-14.6.11.01-0003	Итого по расценке					556,82		231,35		
		ФОТ							65,85		1 371
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			59,27		1 234
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
		Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,43		571
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции								318,05		4 109	
104	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,012787	2 898,50		-37,06	5,65	-209
(расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)			кг			79,92	9,84		786,41	5,65	4 443
Объем=39,96*1,0*2											
105	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности(паралельных плит)	100 м2			0,3996					
		Объем=39,96 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	55,24	20,83	1 151
		2 ЗМ					4,06	1,25	2,03	7,28	151
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25	0,35	20,83	7
		4 М					0,02		0,01	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	5,9464476					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,06	1,25	0,02997	124,29		57,28		
106	ФОТ	Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			55,59		1 158
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							50,03		1 042
		Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,15		482
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции								130,46		2 690	
106	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00519	30 554,42		158,58	5,65	896
107	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,01518	30 888,75		468,89	5,65	2 649
Раздел 3. Козырек											
108	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2			0,0336					
		Объем=3,36 / 100									
		1 ОТ					112,16		3,77	20,83	79
		2 ЗМ					41,43		1,39	7,28	10
		ЗТ	чел.-ч	14,38		0,483168					
		Итого по расценке					153,59		5,16		
		ФОТ							3,77		79
109	ФЕР12-01-017-01	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отделочных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3,43		72
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2									
		Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отделочных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1,96		41
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2											
Всего по позиции								10,55		202	
109	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,0336					
Объем=3,36 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
табл.2 п.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 ОТ							209,95	0,8		5,64	20,83	117
2 ЭМ							189,93	0,8		5,11	7,28	37
3 в т.ч. ОТМ							21,86	0,8		0,59	20,83	12
4 М							36,67	0		0,00	5,65	
ЗТ				24,3	0,8	0,653184						
ЗТМ				1,94	0,8	0,0521472						
Итого по расценке							436,55			10,75		
ФОТ										6,23		128
Приказ Минстроя России № НР Кровли				109	0,9	98,1				6,11		127
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												
Приказ Минстроя России № СП Кровли				57	0,85	48,45				3,02		63
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
110	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01.	100 м2			0,0336				19,88		344
01	Объем=3,36 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
табл.2 п.1												
1 ОТ							8,64	28		8,13	20,83	169
2 ЭМ							2,66	28		2,50	7,28	18
3 в т.ч. ОТМ							0,34	28		0,32	20,83	7
ЗТ				1	28	0,9408						
ЗТМ				0,03	28	0,028224						
Итого по расценке							11,30			10,63		
ФОТ										8,45		176
Приказ Минстроя России № НР Кровли				109	0,9	98,1				8,29		173
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												
Приказ Минстроя России № СП Кровли				57	0,85	48,45				4,09		85
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
111	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,0336				23,01		445
Объем=3,36 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							209,95	1,15		8,11	20,83	169
2 ЭМ							189,93	1,25		7,98	7,28	58
3 в т.ч. ОТМ							21,86	1,25		0,92	20,83	19
4 М							36,67			1,23	5,65	7
ЗТ				24,3	1,15	0,938952						
ЗТМ				1,94	1,25	0,08148						
Итого по расценке							436,55			17,32		
ФОТ										9,03		188
Приказ Минстроя России № НР Кровли				109	0,9	98,1				8,86		184
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												
Приказ Минстроя России № СП Кровли				57	0,85	48,45				4,38		91
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
112	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,051408	548,30			30,56		509
										28,19	5,65	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толшины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=3,36 / 100	100 м2			0,0336					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТ	чел.-ч	1	40,25	1,3524						
	ЗТМ	чел.-ч	0,03	43,75	0,0441						
	Итого по расценке			11,30							
	ФОТ								15,59		253
	Приказ Министров России № НР Кровли 812/лпр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			12,18		248
	Приказ Министров России № СП Кровли 774/лпр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			11,95		
	Всего по позиции								5,90		123
114	ФССЦ.04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,119952	548,30		33,44		642
115	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки Объем=3,36 / 100	100 м2			0,0336			66,77	5,65	372
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						93,83	1,15	3,63	20,83	76
	2 ЗМ						36,80	1,25	1,55	7,28	11
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,25	0,27	20,83	6
	4 М						32,19		1,08	5,65	6
	ЗТ	чел.-ч	11	1,15	0,42504						
	ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,25	0,02352						
	Итого по расценке						162,82		6,26		
	ФОТ								3,90		82
	Приказ Министров России № НР Теплоизоляционные работы 812/лпр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			3,40		72
	Приказ Министров России № СП Теплоизоляционные работы 774/лпр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			1,82		38
116	ФССЦ.08.1.02.17-0083	Всего по позиции							11,48		203
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2				3,528	9,67		34,12	5,65	193
117	ФЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=3,36 / 100	100 м2			0,0336					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						24,47	1,15	0,95	20,83	20
	2 ЗМ						2,63	1,25	0,11	7,28	1
	3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,25	0,02	20,83	
	4 М						90,00		3,02	5,65	17
	ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,108192						
	ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,00168						
	Итого по расценке						117,10		4,08		
	ФОТ								0,97		22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	ФССЦ-08.3.05.01-0025	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	2 ЭМ	5,13	0,67	7,28	5				
			3 в т.ч. ОТМ	1,54	0,20	20,83	4				
			4 М	96,05	12,51	5,65	71				
			Итого по расценке	454,41							
			ФОТ		59,17		962				
127	ФЕР15-04-019-05	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	%	90	90	41,57	866				
			%	46	46	21,25	443				
			Итого по расценке	121,99			2 343				
			ФОТ		329,76	5,65	1 863				
			Всего по позиции	92,10							
128	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: РВД 25 мм, толщиной 0,5 мм	М2	3,5805						
			Объем=13,02*0,25*1,1								
			Одраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 М2	0,0336						
			Объем=3,36 / 100								
			Итого по расценке	239,33			262				
129	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	Шпатлевка "БИРСС 3Т", цвет белый (расход 1кг на 1м2 при толщ. 1мм)толщина слоя 3мм.	кг	10,08	21,01	1,02				
			Объем=3,36*3								
			Итого по расценке	8,73			104				
			ФОТ		4,99	4,49	94				
			Всего по позиции	15,30			216				
130	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого	т	0,000437	30 554,42	13,35				
			применения "БИРСС Грунт М"								
			Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т	0,001277	41 699,81	53,25				
			Объем=(2,4*2) / 100								
			Итого по расценке	0,048			75				
131	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	Устройство желобов: подвесных	100 м							
			Объем=(2,4*2) / 100								
			Итого по расценке	27,8	1,15	1,53456	273				
			ФОТ		0,25	0,015	9				
			Всего по позиции	27,8	1,15	1,53456	273				
132	ФЕР12-01-009-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	Устройство желобов: подвесных	100 м							
			Объем=(2,4*2) / 100								
			Итого по расценке	27,8	1,15	1,53456	273				
			ФОТ		0,25	0,015	9				
			Всего по позиции	27,8	1,15	1,53456	273				
133	ФЕР12-01-009-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 3ТМ=1,25	Устройство желобов: подвесных	100 м							
			Объем=(2,4*2) / 100								
			Итого по расценке	27,8	1,15	1,53456	273				
			ФОТ		0,25	0,015	9				
			Всего по позиции	27,8	1,15	1,53456	273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке ФОТ						5 347,94		258,66		
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			13,28		277
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			13,03		272
	Всего по позиции								6,43		134
133	ФССЦ-01.7.15.06-0094 Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	Т	-0,000182	11 978,00					278,12		2 068
134	ФССЦ-08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	Т	-0,008112	7 977,00					-84,71	5,65	-366
135	ФССЦ-08.3.05.05-0061 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,01584	11 200,00					-177,41	5,65	-1 002
136	ФССЦ-08.1.02.07-0035 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм	шт	3	35,89					107,07	5,65	605
137	ФССЦ-08.1.02.07-0036 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380x40 мм	шт	6	5,13					30,78	5,65	174
Раздел 4. Отмостка, площадки крылец											
Отмостка											
138	ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=20,46 / 100	100 м3	0,205								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
	1 ОТ	чел.-ч	154	1,15			1 201,20	1,15	283,18	20,83	5 899
	ЗТ										
	Итого по расценке						1 201,20		283,18		5 899
	ФОТ								283,18		4 725
	Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%		89	0,9	80,1			226,83		2 006
	Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%		40	0,85	34			96,28		2 006
139	ФЕР08-01-002-01 Устройство основания под фундамента: песчаного	м3	10,23						606,29		12 630
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
	1 ОТ						6,19	1,15	72,82	20,83	1 517
	2 ЗМ						8,10	1,25	103,58	7,28	754
	3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	10,36	20,83	216
	4 М						0,37		3,79	5,65	21
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15		9,17631					
	ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25		0,895125					
	Итого по расценке						14,66		180,19		1 733
	ФОТ								83,18		1 716
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%		110	0,9	99			82,35		1 016
	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%		69	0,85	58,65			48,79		1 016
140	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	11,253	55,26					311,33		5 024
141	ФЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундамента: щелевого	м3	10,23						621,84	5,65	3 513
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						8,75	1,15	79,41	20,83	1 654
	2 ЗМ						8,29	1,25	106,01	7,28	772
	3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	10,36	20,83	216
	4 М						0,37		3,79	5,65	21
	ЗТМ		чел.-ч	0,85	1,15	9,999825					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,07	1,25	0,895125	15,41		189,21		
	ФОТ								89,77		1 870
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			88,87		1 851
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			52,65		1 097
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
142	ФССП-022.05.04-1767	Шребель М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			11,7645	91,50		330,73		5 395
143	ФЕР1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			1,023			1 076,45	5,65	6 082
	Объем=102,3 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						29,43	1,15	34,62	20,83	721
	2 ЗМ						1,31	1,25	1,68	7,28	12
	3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	0,29	20,83	6
	4 М								1 526,38	5,65	8 624
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,15	4,0587525	1 492,06				
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,025575					
	Итого по расценке						1 522,80		1 562,68		
	ФОТ								34,91		727
	Приказ Министра России № НР Полю		%	112	0,9	100,8			35,19		733
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
	Приказ Министра России № СП Полю		%	65	0,85	55,25			19,29		402
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
144	ФССП-017.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-126,22	12,19		-1 526,43	5,65	-8 624
145	ФССП-017.12.06-0055	Тканый геотекстиль: КОРТЕХ GT 100/100	м2			122,76	30,44		3 736,81	5,65	21 113
	Объем=102,3*1,2										
146	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,1023					
	Объем=10,23 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 053,00	1,15	123,88	20,83	2 580
	2 ЗМ						1 566,06	1,25	200,26	7,28	1 458
	3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,25	31,25	20,83	651
	4 М						909,27		93,02	5,65	526
	ЗТ		чел.-ч	135	1,15	15,882075					
	ЗТМ		чел.-ч	18,12	1,25	2,317095					
	Итого по расценке						3 528,33		417,16		
	ФОТ								155,13		3 231
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	102	0,9	91,8			142,41		2 966
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 строительство										
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	58	0,85	49,3			76,48		1 583
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 строительство										
	Всего по позиции								636,05		9 123

[illegible]

161	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	91,50	2,162	91,50	60,77	5,65	1 118
162	ФЕР11-01-050-01	Устройство пироизоляции из полистиролпеновой пленки в один слой насухо Объем=18,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,188					
		1 ОТ		29,43	1,15	6,36	20,83		132
		2 ЗМ		1,31	1,25	0,31	7,28		2
		3 в т.ч. ОТМ		0,23	1,25	0,05	20,83		1
		4 М		1 492,06		280,51	5,65		1 585
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,74589			
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0047			
		Итого по расценке		1 522,80		287,18			133
		ФОТ				6,41			134
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8			73
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25			
163	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-23,01		297,18	1 926		-1 585
164	ФССЦ-01.7.12.06-0055	Тканый геотекстиль: KORTEX GT 100/100 Объем=18,8*1,2	м2	22,56		-280,49	5,65		3 880
165	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,88 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	0,0188		686,73	5,65		474
		1 ОТ		1 053,00	1,15	22,77	20,83		268
		2 ЗМ		1 566,06	1,25	36,80	7,28		120
		3 в т.ч. ОТМ		244,39	1,25	5,74	20,83		97
		4 М		909,27		17,09	5,65		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	2,9187			
		ЗТМ	чел.-ч	18,12	1,25	0,42582			
		Итого по расценке		3 528,33		78,66			594
		ФОТ				28,51			545
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 строительства	%	102	0,9	91,8			293
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 строительства	%	58	0,85	49,3			
166	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	1,9176		700,00	1 342,32	5,65	1 677
		Итого по позиции							7 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	ФЕР26-01-04-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях наката изоляции: из сетки Объем=18,8 / 100	100 м2			0,188					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						93,83	1,15	20,29	20,83	423
	2 ЗМ						36,80	1,25	8,65	7,28	63
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,25	1,53	20,83	32
	4 М						32,19		6,05	5,65	34
	ЗТМ			чел.-ч	11	1,15	2,3782				
	Итого по расценке			чел.-ч	0,56	1,25	0,1316				
	ФОТ						162,82		34,99		455
Приказ Министра Росси № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20											
	%				97	0,9	87,3		21,82		397
Приказ Министра Росси № СГ Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20											
	%				55	0,85	46,75		10,20		213
168	ФССЦ-08.1.02.17-0094	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2			19,74	10,38		84,24	204,90	5,65
169	ФЕР27-02-01-0-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях Объем=11,8 / 100	100 м			0,118					
Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней оценкам 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к раск. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						590,51	1,15	80,13	20,83	1 689
	2 ЗМ						73,02	1,25	10,77	7,28	78
	3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,25	1,28	20,83	27
	4 М						2 504,53	0,8	236,43	5,65	1 336
	ЗТМ			чел.-ч	69,8	1,15	9,47186				
	Итого по расценке			чел.-ч	0,65	1,25	0,095875				
	ФОТ						3 168,06		327,33		1 696
Приказ Министра Росси № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21											
	%				126	0,9	113,4		92,32		1 923
Приказ Министра Росси № СГ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
	%				95	0,85	80,75		65,74		1 370
170	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,36816	692,76		-218,23	5,65	-1 233
171	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,294528	692,76		174,58	5,65	986
172	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Объем=0,36816*0,8									
	Камни бортовые БР-100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			12		22,36		268,32	5,65	1 516
Раздел 5. Прочие работы											
173	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=651,4 / 100	100 м2			6,514					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						375,84	1,15	2 815,46	20,83	58 646
	2 ЗМ						4,60	1,25	37,46	7,28	273
	3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	6,60	20,83	137
	4 М						343,22		2 235,74	5,65	12 632

		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
174	ФЕР69-5-1	ЗТ				чел.-ч		43,5	1,15	325,86285					
		ЗТМ				чел.-ч		0,07	1,25	0,569975					
		Итого по расценке									723,66		5 088,66		
		ФОТ													
		Приказ Минстроя России № НР Конструкции из кирпича и блоков				%		110	0,9	99			2 822,06		58 783
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8											2 793,84		58 195
		Приказ Минстроя России № СП Конструкции из кирпича и блоков				%		69	0,85	58,65			1 655,14		34 476
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8													
		Всего по позиции											9 537,64		164 222
		Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов				100	отверстий			0,9					
175	ФССЦлр-01-01-043	Объем=90 / 100													
		1 ОТ									186,58		167,92	20,83	3 498
		2 ЭМ									3 973,13		3 575,82	7,28	26 032
		3 в т.ч. ОТм									119,81		107,83	20,83	2 246
		4 М									207,16		186,44	5,65	1 053
		ЗТ				чел.-ч		20,8		18,72					
		ЗТМ				чел.-ч		8,32		7,488					
		Итого по расценке									4 366,87		3 930,18		5 744
		ФОТ											275,75		5 284
		Приказ Минстроя России № НР Прочие ремонтно-строительные работы				%		92		92			253,69		
176	ФССЦлр-03-21-01-022	Приказ Минстроя России № СП Прочие ремонтно-строительные работы				%		44		44			121,33		2 527
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103													
		Всего по позиции											4 305,20		38 394
		Раздел 6. Вывоз мусора													
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:				1 т груза					3,28		242,65	7,28	1 766
		Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами													
		емкостью ковша до 0,5 м3													
		Объем=7,41+0,06+0,12+10,23+2,1+0,03+3,36+0,4+1,8+20,5+1,75+3,76+1,75													
		Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью				1 т груза							1 193,99	7,28	8 692
		10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 22 км									16,14				
		Итого по акту:													
		Итого прямые затраты (справочно)											80 744,84		611 825
		в том числе:													
		Оплата труда рабочих											9 481,94		197 508
		Эксплуатация машин											7 169,88		52 194
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											319,49		6 656
		Материалы											64 093,02		362 123
		Строительные работы											95 297,21		914 954
		в том числе:											93 606,33		899 721
		оплата труда											9 393,94		195 674
		эксплуатация машин и механизмов											5 694,66		41 465
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											288,17		6 003
		материалы											64 093,02		362 123
		накладные расходы											9 281,01		193 325
		сметная прибыль											5 143,70		107 144
		Дополнительная перевозка											1 436,64		10 458
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											254,24		4 775
		в том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда эксплуатации машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого накладные расходы (справочно)									
		Итого сметная прибыль (справочно)									
		УСН 362123*0.2 (только ПД)									
		ВСЕГО по акту									
		в том числе:									
		Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ									
			86.00							1 834	
			38.58							281	
			31.32							653	
			87.10							1 815	
			40.56							845	
			9 801.43							204 164	
			9 368.11							195 140	
			5 164.26							107 989	
										72 425	
			95 297.21							987 378.60	
										13 692	

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял: И.Л. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ
всего 95 297,21 руб. в том числе:
в том числе:
в том числе:

А.Д. Оумисов
Д.С. Бодров

Расшифровка
соответствуют
сметы
О.М. Дмитриева

Исполнитель: А.И.
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
А.И.