

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.Талашкино, ул.Садовая, д.1	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
	(наименование, адрес)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	49/ЗА34г-2021
		дата	05.04.2021
		Вид операции	
		с	Отчетный период
			по
			19.01.2021 по 20.04.2021

Номер документа	Дата составления
1	20.04.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п в акте	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измере ния	на единицу	коэффици енты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффициен ты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь														
1	1	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1														
	1	ОТ						1 520,76	1,15	157,40	20,83	3 279		
	2	ЗМ						1,21	1,15	0,13	7,28	1		
	4	М						1 140,25		102,62	5,65	580		
	ЗТ													
	Итого по расценке			чел.-ч	174	1,15	18,009	2 662,22		260,15				
	ФОТ									157,40		3 279		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020			%	89		89			140,09		2 918		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020			%	44		44			69,26		1 443		
	Прим. п.95													
	Всего по позиции			м3	-0,198		0,306	517,91		-102,55	5,65	-579		
1.1	2	ФСЦ.04.3.01.12-0111	Раствор готовый огнестойкий тяжелый, цементно-известковый, марки М150	т			0,306	1 176,71		360,07	5,65	2 034		
1.2	3	ФСЦ.04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153"	т			0,306	1 176,71		360,07	5,65	2 034		
1.3	4	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	м3			0,198							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1														
	1	ОТ						19,50	1,15	4,44	20,83	92		
	2	ЗМ						8,55	1,15	1,95	7,28	14		
	3	в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	1,58	20,83	33		
	ЗТ													
	Итого по расценке			чел.-ч	2,5	1,15	0,56925	28,05		6,39		125		
	ФОТ									6,02		91		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020			%	73		73			4,39		91		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020			%	34		34			2,05		43		
	Прим. п.108													
2	5	ФЕРр62-47-1	Расшивка поверхностей штукатурки, шпатель, щетками от старых покрасок	м2	11,1								12,83	240
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1														
	1	ОТ						4,38	1,15	55,91	20,83	1 195		
	ЗТ													
	Всего по позиции			чел.-ч	0,58	1,15	7,4037							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил.10 табл.3 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 полубафариатов, металлических и трубопроводных заготовок												
Прил. п.108												
Приказ Министра России СП Изготовление в построечных условиях материалов.												
№ 774/лр от 11.12.2020 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок												
Прил. п.108												
Всего по позиции												
5	12	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения:	100 м2		0,201				40,37		758
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил.10 табл.3 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ Министра России СП Отделочные работы												
№ 774/лр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
5.1	13	ФЭСЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	100 м2		0,00402	30 554,42			122,83	5,85	579
6	14	ФЕР16-04-027-05	Грунтовка: акриловая при высококачественной окраске по	100 м2		0,201						694
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил.10 табл.3 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Итого по расценке												
577												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			24,93		519
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			11,54		240
Всего по позиции												
6.1	ФССП-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т				-0,005829	2 898,50		145,60	5,65	1 795
6.2	ФССП-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных	кг				40,2	9,84		-16,90	5,65	-95
7	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по	100 м2				0,201			395,57	5,65	2 236
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
	1 ОТ		чел.-ч		12,94	1,3225	3,4397432			31,95	20,83	666
	2 ЭМ		чел.-ч		0,06	1,4375	0,0173363			1,17	7,28	9
	3 в т.ч. ОТМ									0,20	20,83	4
	4 М									0,00	5,65	
	ЗТ											
	ЗТМ											
Итого по расценке												
	ФОТ							124,29		33,12		670
	НР Отделочные работы		%		100	0,9	90			32,15		603
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%		49	0,85	41,65			28,94		279
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%							13,39		
Всего по позиции												
7.1	ФССП-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор"	т				0,008	41 699,81		75,45	5,65	1 557
7.2	ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т				0,00402	30 554,42		333,60	5,65	1 885
8	ФЕР12-01-010-01	Устройство моликовых покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и	100 м2				0,149			122,83	5,65	694
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
	1 ОТ		чел.-ч		97,2	1,3225	19,153503			829,12	20,83	3 403
	2 ЭМ		чел.-ч		0,27	1,4375	0,0578306			21,88	7,28	34
	3 в т.ч. ОТМ									3,51	20,83	16
	4 М									6 516,18	5,65	5 486
	ЗТ											
	ЗТМ											
Итого по расценке												
	ФОТ							7 367,18		1 138,98		3 419
	НР Кровли		%		109	0,9	98,1			164,13		3 354
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%		57	0,85	48,45			161,01		1 657
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%							79,52		
Всего по позиции												
										1 379,51		13 934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1	21	ФССЦ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,08493	11 200,00		-961,22	5,65	-5,374
8.2	22	ФССЦ.06.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным	м			84,63	26,41		2 235,08	5,65	12,628
Раздел 2. Фасад												
9	23	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл	100 м2			1					
Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10 табл.3 строительства (п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ						1 520,76	1,15	1 748,87	20,83	36 429
		2 ЗМ						1,21	1,15	1,39	7,28	10
		4 М						1 140,25		1 140,25	5,65	6 442
		ЗТ		чел.-ч	174	1,15	200,1					
		Итого по расценке						2 662,22		2 890,51		
		ФОТ						1 748,87		1 556,49		36 429
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020	Прокладочные работы (ремонтно-строительные)		%	89	89					32 422
		Прил. п.95										
		Приказ Министра России СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44	44	44			769,50		16 029
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
Всего по позиции												
9.1	24	ФССЦ.04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, М3	м3			-2,2	517,91		-1 139,40	5,65	-6 438
9.2	25	ФССЦ.04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163"	т			3,4	1 176,71		4 000,81	5,65	22 605
9.3	26	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных	м3			2,2					
Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10 табл.3 строительства (п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	49,34	20,83	1 028
		2 ЗМ						8,55	1,15	21,63	7,28	157
		3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	17,56	20,83	366
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	6,325					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,69	1,15	1,7457					
		ФОТ						28,05		70,97		
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полужафрежированных, металлических и трубопроводных заготовок	%	73	73	73			48,84		1 394
		Прил. п.108										
		Приказ Министра России СП Изготовление в построечных условиях материалов, полужафрежированных, металлических и трубопроводных заготовок		%	34	34	34			22,75		474
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
Всего по позиции												
10	27	ФЕР62-47-1	Расшивка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок	м2			268,1			142,56		2 677
Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10 табл.3 строительства (п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ						4,38	1,15	1 300,05	20,83	27 080
		ЗТ		чел.-ч	0,58	1,15	172,1527					
		Итого по расценке						4,38		1 300,05		
		ФОТ								1 300,05		27 080
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90	90			1 170,05		24 372
		Прил. п.96										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96				СП Малерные работы (ремонтно-строительные)									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				%	46		46			598,02		12 457	
11	28	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проливкой: 100 м2	3,581									63 909
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586													
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1													
1 ОТ													15 488
2 ЭМ													61
3 в т.ч. ОТм													40
4 М													7
3Т													
3Тм													
Итого по расценке				158,98									753,16
ФОТ													15 528
Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020													13 975
Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020													6 467
Прил. п.15													
Всего по позиции													
11.1	29	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовая: акриловая упрочняющая стабилизирующая	0,14324									1 734,52
12	30	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная 100 м2	3,581									24 728
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586													
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1													
1 ОТ													104 143
2 ЭМ													1 995
3 в т.ч. ОТм													2 033
4 М													96 475
3Т													
3Тм													
Итого по расценке				5 877,23									22 348,97
ФОТ													106 178
Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020													96 558
Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020													44 222
Прил. п.15													
Всего по позиции													
12.1	31	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав	-11,1011									342 393
12.2	32	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153"	12,1764									-32 013
12.3	33	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных	11,1011									80 947
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1													
1 ОТ													5 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Грил. п.15												
СП Отделочные работы												
%												
205,52												
41,85												
Всего по позиции												
14.1	37	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,103849	2 898,50		2 593,78	31 986	
14.2	38	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные	кг			716,2	9,84		-301,01	5,65	-1 701
15	39	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по 100 м2				3,581			7 047,41	5,65	39 818
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
			1 ОТ					120,21	1,3225	569,30	20,83	11 859
			2 ЭМ					4,06	1,4375	20,90	7,28	152
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	3,60	20,83	75
			4 М					0,02		0,07	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	61,2821902					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,3088613					
			Итого по расценке				124,29					
			ФОТ							590,27		11 934
			НР Отделочные работы				90			572,90		10 741
Приказ Минстроя России												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
			%		100	0,9				515,61		
Приказ Минстроя России												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
			%		49	0,85	41,85			238,61		4 971
Всего по позиции												
15.1	40	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор"	т			0,136	41 699,81		1 344,49	27 723	
15.2	41	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т			0,072	30 554,42		5 671,17	5,65	32 042
Отокосы												
16	42	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2			0,376			2 199,92	5,65	12 430
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
			1 ОТ					178,00	1,15	76,76	20,83	1 599
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	9,841125					
			Итого по расценке				178,00			76,76		1 599
			ФОТ							76,76		1 647
Приказ Минстроя России												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.40.1												
			%		103		103			79,06		
Приказ Минстроя России												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.40.1												
			%		59		59			45,29		943
Всего по позиции												
17	43	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовок: глубокого проникновения:	100 м2			0,376			201,11	4 189	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
			1 ОТ					44,73	1,3225	22,18	20,83	462
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,52	7,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М								0,26	1,4375	0,14	20,83	3
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	2,3061094	0,18		0,07	5,65	
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0107813					
Итого по расценке							45,88			22,77		
ФОТ										22,32		465
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020				%	100	0,9	90			20,09		419
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020				%	49	0,85	41,65			9,30		194
Прил. п.15												
Всего по позиции							52,16					1 079
17.1	44	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая укрепляющая стабилизирующая	т		0,0075	30 554,42			229,16	5,65	1 295
Установка уголков ПВХ на наружных откосах				100 м		1,976						
18												
45 ФЕР10-01-036-01												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ							57,16	1,3225		149,27	20,83	3 109
4 М							36,00			71,10	5,65	402
ЗТ				чел.-ч	6,7	1,3225	17,4999813					
Итого по расценке							93,15			220,37		
ФОТ										149,27		3 109
Приказ Министра России НР Деревянные конструкции № 812/пр от 21.12.2020				%	108	0,9	97,2			145,09		3 022
Прил. п.10												
Приказ Министра России СП Деревянные конструкции № 774/пр от 11.12.2020				%	55	0,85	46,75			69,78		1 453
Прил. п.10												
Всего по позиции							435,24					7 986
18.1	46	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг		-1,58	45,00			-71,10	5,65	-402
Уголок ПВХ с стеклосеткой				м		197,6	3,15			622,13	5,65	3 515
18.2												
47 ФССЦ-11.3.03.13-0031												
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-				100 м		1,707						
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ							307,84	1,3225		694,95	20,83	14 476
2 ЗМ							3,90	1,4375		9,57	7,28	70
4 М							347,13			582,55	5,65	3 348
ЗТ				чел.-ч	32	1,3225	72,24024					
Итого по расценке							658,87			1 297,07		
ФОТ										694,95		14 476
Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/пр от 21.12.2020				%	100	0,9	90			625,46		13 028
Прил. п.15												
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020				%	49	0,85	41,65			289,45		6 029
Прил. п.15												
Всего по позиции							2 211,98					36 951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.1	49	ФСОЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, м3	-1,14369	817,91							
19.2	50	ФСОЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 153" т	1,27684	1 176,71							
19.3	51	ФЕРр89-11-1	Механизированное пригोшение растворов в построенных м3	1,25806								
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	28,21	20,83	588
		2 ЭМ						8,55	1,15	12,37	7,28	90
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	10,04	20,83	209
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						28,05				
		ФОТ								40,58		797
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Иготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							38,25		582
		Прил. п. 108								27,92		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Иготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									
		Прил. п. 108								13,01		271
20	52	ФЕР15-04-008-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: 100 м2	0,37554						81,51		1 531
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1												
		1 ОТ						44,73	1,3225	22,22	20,83	463
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,52	7,28	4
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,14	20,83	3
		4 М						0,18		0,07	5,65	
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						45,88		22,81		
		ФОТ								22,36		466
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Отделочные работы							20,12		419
		Прил. п. 15										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Отделочные работы							9,31		194
		Прил. п. 15										
20.1	53	ФСОЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая т	0,007511	30 554,42					52,24		1 080
21	54	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по 100 м2	0,37554						229,49	5,65	1 297
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1												
		1 ОТ						103,66	1,3225	51,48	20,83	1 072
		2 ЭМ						2,28	1,4375	1,23	7,28	9
		3 в т.ч. ОТм						0,49	1,4375	0,26	20,83	5
		4 М										
		ЗТ						402,54		151,17	5,65	854
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Иготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									
		Прил. п. 108										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Иготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									
		Прил. п. 108										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				508,48								
ФОТ				203,88								
Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/пр от 21.12.2020				51,74								
Прим. п.15				48,57								
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020				989								
Прим. п.15				21,55								
Прим. п.15				449								
Всего по позиции				272,00								
21.1	55	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,010891	2 898,50	-31,57	5,65	-178			
21.2	56	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных	кг	75,108	9,84	739,06	5,65	4 176			
22	57	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по	100 м2	0,37554							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых				120,21								
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				4,06								
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального				0,70								
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				0,02								
п.10.1				120,21								
1 ОТ				1,3225								
2 ЗМ				1,4375								
3 в т.ч. ОТМ				1,4375								
4 М				0,01								
ЗТ				12,94								
ЗГМ				0,06								
Итого по расценке				124,29								
ФОТ				61,90								
Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/пр от 21.12.2020				60,08								
Прим. п.15				54,07								
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020				25,02								
Прим. п.15				521								
Всего по позиции				140,99								
22.1	58	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор",	т	0,014	30 888,75	432,44	5,65	2 443			
22.2	59	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т	0,01	30 564,42	305,54	5,65	1 726			
23	60	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:	100 м	0,506							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального				70,98								
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				0,20								
п.10.1				1,15								
1 ОТ				1,15								
2 ЗМ				1,15								
ЗТ				1,15								
Итого по расценке				71,18								
ФОТ				49,61								
Приказ Министра России НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) № 812/пр от 21.12.2020				49,47								
Прим. п.92				44,52								
Приказ Министра России СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) № 774/пр от 11.12.2020				22,76								
Прим. п.92				474								
Всего по позиции				116,89								
24	61	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранадуры, парапеты, свесы и	100 м2	0,273							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых				124,29								
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				4,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ						829,12	1,3225	299,35	20,83	6 235
		2 ЗМ						21,88	1,4375	8,59	7,28	83
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	1,38	20,83	29
		4 М						6 516,18		1 778,92	5,65	10 051
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	35,093331					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,1059581					
		Итого по расценке						7 367,18				
		ФОТ						2 086,86				
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020		%	109	0,9	98,1	300,73				6 264
		Прил. п.12						295,02				6 145
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020		%	57	0,85	48,45	145,70				3 035
		Прил. п.12										
Всего по позиции												
24.1	62	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т			-0,15561	11 200,00		2 527,58	5,65	25 529
24.2	63	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	М			63,63	26,41		1 680,47	5,65	9 495
Тяги												
25	64	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2			0,461					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	12,098023	178,00	1,15	94,37	20,83	1 966
		ЗТ										
		Итого по расценке						178,00		94,37		
		ФОТ								94,37		1 966
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			97,20		2 025
		Прил. п.40.1	конструктивных элементов									
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			55,68		1 160
		Прил. п.40.1	конструктивных элементов									
Всего по позиции												
26	65	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: 100 м2	100 м2			0,461			247,25		5 151
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
		1 ОТ						44,73	1,3225	27,27	20,83	568
		2 ЗМ						0,97	1,4375	0,64	7,28	5
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,17	20,83	4
		4 М						0,18		0,08	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	2,8349771					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0132538					
		Итого по расценке						45,88		27,99		572
		ФОТ								27,44		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90					516
	Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			11,43		238
	Всего по позиции											
26.1	66	ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т			0,00922	30 554,42		281,71	5,65	1 326
27	67	ФЕР15-02-036-06	Шпакатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тиг	100 м2			0,461					1 592
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10 табл.3												
п.10.1												
1 ОТ								3 114,88	1,3225	1 899,06	20,83	39 657
2 ЗМ								122,55	1,4375	81,21	7,28	591
3 в т.ч. ОТМ								41,11	1,4375	27,24	20,83	567
4 М								8 163,62		3 763,43	5,65	21 263
ЗТМ				чел.-ч	314	1,3225	191,437165					
				чел.-ч	3,15	1,4375	2,0874056					
Итого по расценке								11 401,05		5 743,70		
ФОТ								1 926,30		1 733,67		40 124
Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	100	0,9	90					36 112
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			802,30		16 712
Всего по позиции												
27.1	68	ФССП-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав	м3			-2,3972	510,40		-1 223,53	5,65	114 235
27.2	69	ФССП-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153	т			1,5674	1 176,71		1 844,38	5,65	-6 913
27.3	70	ФЕРр68-11-1	Механизированное приотопление растворов в построечных	м3			2,3972					10 421
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10 табл.3												
п.10.1												
1 ОТ								19,50	1,15	53,76	20,83	1 120
2 ЗМ								8,55	1,15	23,57	7,28	172
3 в т.ч. ОТМ								6,94	1,15	19,13	20,83	398
ЗТМ				чел.-ч	2,5	1,15	6,86195					
				чел.-ч	0,69	1,15	1,9021782					
Итого по расценке								28,05		77,33		
ФОТ								72,89		53,21		1 518
Приказ Министра России НР Изготовление в построечных условиях материалов, № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108				%	73		73					1 108
Приказ Министра России СП Изготовление в построечных условиях материалов, № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108				%	34		34			24,78		516
Всего по позиции												
28	71	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения:	100 м2			0,461					2 916
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							44,73	1,3225	27,27	20,83	568
2	ЭМ							0,97	1,4375	0,64	7,28	5
3	в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,17	20,83	4
4	М							0,18		0,08	5,65	
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	4,65	1,3225	2,8349771					
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0132538	45,88		27,99		
ФОТ				%	100	0,9	90			27,44		572
Приказ Министра России № Отделочные работы										24,70		515
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ Министра России СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			11,43		238
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
28.1	72	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	Т			0,00922	30 554,42		84,12		1 326
29	73	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по 100 м2				0,461			281,71	5,65	1 562
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							103,66	1,3225	63,20	20,83	1 316
2	ЭМ							2,28	1,4375	1,51	7,28	11
3	в т.ч. ОТМ							0,49	1,4375	0,32	20,83	7
4	М							402,54		185,57	5,65	1 048
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	10,9	1,3225	6,6454303					
				чел.-ч	0,04	1,4375	0,0265075	508,48		250,28		
ФОТ				%	100	0,9	90			63,52		1 323
Приказ Министра России № Отделочные работы										57,17		1 191
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ Министра России СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			26,46		551
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
29.1	74	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	Т			-0,013369	2 898,50		333,91		4 117
29.2	75	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных	кг			92,2	9,84		-38,75	5,65	-219
30	76	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по 100 м2				0,461			907,25	5,65	5 126
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							120,21	1,3225	73,29	20,83	1 527
2	ЭМ							4,06	1,4375	2,69	7,28	20
3	в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	0,46	20,83	10
4	М							0,02		0,01	5,65	
ЗТ												
Итого по расценке				чел.-ч	12,94	1,3225	7,8891622					
15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				чел.-ч	0,06	1,4375	0,0397613					
ФОТ								124,29		75,99		1 537
Приказ Министра России НР Отделочные работы № 812/пр от 21.12.2020				%	100	0,9	90			66,38		1 383
Прил. п.15												
Приказ Министра России СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020				%	49	0,85	41,65			30,72		640
Прил. п.15												
Всего по позиции								173,09				3 570
30.1	77	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор"	т		0,018	41 699,81	750,60	5,65	4 241		4 241
30.2	78	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая универсальная стабилизирующая	т		0,00922	30 554,42	281,71	5,65	1 592		1 592
31	79	ФЕРР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных	100 м2		0,0418						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ								599,47	1,15	28,82	20,83	600
2 ЗМ								0,66	1,15	0,03	7,28	
3 в т.ч. ОТМ								0,12	1,15	0,01	20,83	
4 М								151,04		8,31	5,65	36
ЗТ				чел.-ч	74,1	1,15	3,561987					
ЗПМ				чел.-ч	0,01	1,15	0,0004807					
Итого по расценке								751,17		35,16		600
ФОТ								28,83		25,95		540
Приказ Министра России НР Малярные работы (ремонтно-строительные) № 812/пр от 21.12.2020				%	90		80					
Прил. п.96												
Приказ Министра России СП Малярные работы (ремонтно-строительные) № 774/пр от 11.12.2020				%	46		46			13,26		276
Прил. п.96												
Всего по позиции								74,37		15,83	5,65	1 452
31.1	80	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темная-желтая 209	т		0,000673	23 528,17					89
32	81	ФЕРР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100		1						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ								186,56	1,15	214,57	20,83	4 469
2 ЗМ								3 973,13	1,15	4 569,10	7,28	33 263
3 в т.ч. ОТМ								119,81	1,15	137,78	20,83	2 870
4 М								207,16		207,16	5,65	1 170
ЗТ				чел.-ч	20,8	1,15	23,92					
ЗПМ				чел.-ч	8,32	1,15	9,568					
Итого по расценке								4 366,87		4 990,83		7 339
ФОТ										324,16		6 752
Приказ Министра России НР Прочие ремонтно-строительные работы № 812/пр от 21.12.2020				%	92		92					
Прил. п.103												
Приказ Министра России СП Прочие ремонтно-строительные работы № 774/пр от 11.12.2020				%	44		44			155,03		3 229
Прил. п.103												
Всего по позиции								5 470,02				48 893
Раздел 3. Проблемы												
33	82	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и	100 м2		0,02112						16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						737,40	1,15	17,91	20,83	373
		2 ЭМ						241,95	1,15	5,88	7,28	43
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	2,54	20,83	53
		ЗТ		чел.-ч	91,15	1,15	2,2138512					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,1878891					
		Итого по расценке						979,35		23,79		
		ФОТ		%	103		103			20,45		426
		Приказ Министра России НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных								21,06		439
		№ 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.40.1 конструктивных элементов										
		Приказ Министра России СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных		%	59		59			12,07		251
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.40.1 конструктивных элементов										
		Всего по позиции								56,92		1 106
34	83	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2			2,112					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						21,13	1,3225	59,02	20,83	1 229
		2 ЭМ						7,06	1,4375	21,43	7,28	158
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,70	20,83	15
		4 М						60,65		128,09	5,65	724
		ЗТ		чел.-ч	2,07	1,3225	5,7817584					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,06072					
		Итого по расценке						88,84		208,54		1 244
		ФОТ		%	93	0,9	83,7			59,72		1 041
		Приказ Министра России НР Строительные металлические конструкции								49,99		
		№ 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ Министра России СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			31,47		656
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								290,00		3 806
34.1	84	ФССЦ-07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-	шт			1	3 104,96		3 104,96	5,65	17 543
34.2	85	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление	шт			1	371,20		371,20	5,65	2 097
35	86	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с	100 м2			0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						1 338,01	1,15	27,70	20,83	577
		2 ЭМ						241,95	1,15	5,01	7,28	36
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	2,16	20,83	45
		ЗТ		чел.-ч	165,39	1,15	3,423573					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,160218					
		Итого по расценке						1 579,96		32,71		622
		ФОТ								29,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России № Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и № 812/пр от 21.12.2020 замена существующих конструкций, возведение отдельных		%	103		103			30,78		641
		Прил. п.40.1 конструктивных элементов										
		Приказ Министра России СГ Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и № 774/пр от 11.12.2020 замена существующих конструкций, возведение отдельных		%	59		59			17,62		367
		Прил. п.40.1 конструктивных элементов										
36	87	ФЕР-10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 100 м2	0,018							81,09		1 621
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	39,02	20,83	813
		2 ЗМ						270,55	1,4375	7,00	7,28	51
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	1,80	20,83	33
		4 М						8 164,54		146,96	5,65	830
		ЗТ										
		Чел.-ч	187,55	1,3225	4,4646278							
		Чел.-ч	5,04	1,4375	0,13041							
		Итого по расценке					10 074,28			192,98		
		ФОТ								40,62		846
		Приказ Министра России № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			39,48		822
		№ 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ Министра России СГ Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			18,99		396
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
36.1	88	ФССП-11.3.02.01-0016 Установка оконных из ПВХ профиля двухсторонний, с глухой и	1,8							261,46		2 912
		Блок оконный из ПВХ профиля двухсторонний, с глухой и										
		Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах	100 м			0,014		3 174,78		5 714,60	5,65	32 287
37	89	ФЕР-10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах	0,014									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						165,82	1,3225	3,07	20,83	64
		2 ЗМ						10,45	1,4375	0,21	7,28	2
		3 в т.ч. ОТМ						2,16	1,4375	0,04	20,83	1
		4 М						2 189,21		30,65	5,65	173
		ЗТ										
		Чел.-ч	19,44	1,3225	0,3599316							
		Чел.-ч	0,18	1,4375	0,0036225							
		Итого по расценке					2 365,48			33,93		
		ФОТ								3,11		65
		Приказ Министра России № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			3,02		63
		№ 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ Министра России СГ Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			1,45		30
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
37.1	90	ФССП-11.3.03.01-0006 Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	М				1,4	46,81		38,40		332
37.2	91	ФССП-11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ.	10 шт				0,2	3,15		65,25	5,65	369
										0,63	5,65	4

Раздел 4. Отмостки

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
40.1	96	ФССУ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средней с	м3			7,733	56,26		245,65		3,970
41	96	ФЕР-11-01-050-01	Прим. Устройство пароизоляции из полистироловой пены в	100 м2			0,7016			427,33	5,65	2,414
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ								29,43	1,3225	27,31	20,83	569
2 ЗМ								1,31	1,4375	1,32	7,28	10
3 в т.ч. ОТМ								0,23	1,4375	0,23	20,83	5
4 М								1,492,06		1,046,83	5,65	5,915
ЗТ				чел.-ч	3,46	1,3225	3,2011377					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,020171					
Итого по расценке								1 522,80		1 075,46		
ФОТ										27,54		574
Приказ Министра России НР Поли										27,76		579
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.11												
Приказ Министра России СП Поли										15,22		317
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.11												
Всего по позиции								1 118,44		5,65		7 390
41.1	97	ФССУ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-85,87584	12,19		-1 046,83	5,65	-5 915
41.2	98	ФССУ-01.7.12.16-0021	Геоуткань	м2			85,87584	32,30		2 773,79	5,65	15 672
42	99	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из	100 м2			0,7016					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ								205,58	1,3225	190,76	20,83	3 973
2 ЗМ								449,69	1,4375	453,53	7,28	3 302
3 в т.ч. ОТМ								32,10	1,4375	32,37	20,83	674
4 М								4,88		3,42	5,65	19
ЗТ				чел.-ч	24,3	1,3225	22,5471438					
ЗТМ				чел.-ч	2,92	1,4375	2,944966					
Итого по расценке								660,15		647,70		
ФОТ										223,12		4 647
Приказ Министра России НР Автомобильные Дороги										253,02		5 270
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.21												
Приказ Министра России СП Автомобильные Дороги										180,17		3 752
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.21												
Всего по позиции								1 080,89				16 316
43	100	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований исполнять	100 м2			-0,7016					
до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1 ОТ								4,57	2,645	-8,48	20,83	-1779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.1	101	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10,10304	114,13	1 153,06	5,65	-734	6 515		
44	102	ФЕР27-02-010-01 Прил. п.3.7а Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15 п.10.1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расх.	100 м	0,8							
44.1	103	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.2	104	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.3	105	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	80	22,36	1 788,80	5,65	10 107			
45	106	ФЕР06-01-001-15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0,0647							
44.4	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.5	108	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.6	109	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.7	110	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.8	111	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.9	112	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.10	113	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.11	114	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.12	115	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.13	116	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.14	117	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.15	118	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.16	119	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.17	120	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.18	121	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.19	122	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.20	123	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.21	124	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.22	125	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.23	126	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.24	127	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.25	128	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.26	129	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.27	130	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.28	131	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.29	132	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.30	133	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.31	134	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.32	135	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.33	136	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.34	137	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.35	138	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.36	139	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.37	140	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.38	141	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.39	142	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.40	143	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.41	144	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.42	145	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.43	146	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.44	147	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,53	5,65	-8 359	48 354		
44.45	148	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,9968	592,76	1 183,62	5,65	6 687	10 107		
44.46	149	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,496	592,76	-1 479,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы № 812/пр от 21.12.2020 в строительстве Прил. п.6		%	102	0,9	91,8			87,91		1 831
		Приказ Министра России СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы № 774/пр от 11.12.2020 в строительстве Прил. п.6		%	58	0,85	49,3			47,21		984
		Всего по позиции					393,11					5 611
45.1	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3		6,599	692,76			3 911,62	5,65	22 101
46	108	ФЕР-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса	100 м2		0,647						
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ					93,83	1,3225		80,29	20,83	1 672
		2 ЗМ					36,80	1,4375		34,23	7,28	249
		3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375		6,05	20,83	126
		4 М					32,19			20,83	5,65	116
		ЗТМ				чел.-ч	11	1,3225	9,4122325			
		Итого по расценке			чел.-ч	0,56	1,4375	0,520835		162,82		
		ФОТ								136,35		
		Приказ Министра России НР Теплоизоляционные работы № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			86,34		1 798
		Приказ Министра России СП Теплоизоляционные работы № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			76,37		1 570
		Всего по позиции					67,935			251,08		4 450
46.1	109	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр	м2			33,74			2 292,13	5,65	12 951
Раздел 5. Крыльцо												
47	110	ФЕР-069-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций	м3		0,17554						
		ОП п.1 69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ					305,03	0,345		18,47	20,83	385
		2 ЗМ					601,32	0,345		36,42	7,28	295
		ЗТ				чел.-ч	35,76	0,345	2,1656721			
		Итого по расценке								906,35		
		ФОТ								54,89		385
		Приказ Министра России НР Прочие ремонтно-строительные работы № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103		%	92		92			16,99		354
		Приказ Министра России СП Прочие ремонтно-строительные работы № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103		%	44		44			8,13		169
48	111	ФЕР-01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без	100 м3		0,01197				80,01		1 173
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							1 201,20	1,3225	18,02	20,83	396
3	Т			чел.-ч	154	1,3225	2,4378701					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ Минстроя России СП Земляные работы, выполняемые ручным способом												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.1.2												
49	112	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,36			40,73		848
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							6,19	1,3225	2,95	20,83	61
2	ЭМ							8,10	1,4375	4,19	7,28	31
3	в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	0,42	20,83	9
4	М							0,37		0,13	5,65	1
3	Т			чел.-ч	0,78	1,3225	0,371358					
3	Тм			чел.-ч	0,07	1,4375	0,036225					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России НР Конструкции из кирпича и блоков												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ Минстроя России СП Конструкции из кирпича и блоков												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.8												
49.1	113	ФСЦ-02.3.01.02-0016	Посок природный для строительных работ: средний с	м3			0,396			12,59		203
50	114	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			0,36			21,88	5,65	124
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ							6,75	1,3225	3,21	20,83	67
2	ЭМ							8,29	1,4375	4,29	7,28	31
3	в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	0,42	20,83	9
4	М							0,37		0,13	5,65	1
3	Т			чел.-ч	0,85	1,3225	0,404885					
3	Тм			чел.-ч	0,07	1,4375	0,036225					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России НР Конструкции из кирпича и блоков												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ Минстроя России СП Конструкции из кирпича и блоков												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.8												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России НР Конструкции из кирпича и блоков												
№ 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ Минстроя России СП Конструкции из кирпича и блоков												
№ 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3,59		75
		Прил. п.8										
		Приказ Минстроя России СП Конструкции из кирпича и блоков № 774/пр от 11.12.2020		%	69	0,85	58,65			2,13		45
		Прил. п.8										
		Всего по позиции										
50.1	115	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,414	114,13		13,35	47,25	219
51	116	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	м3			0,36				5,65	267
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						30,28	1,3225	14,42	20,83	300
		2 ЗМ						7,43	1,4375	3,85	7,28	28
		3 в т.ч. ОТМ						1,18	1,4375	0,61	20,83	13
		4 М						178,35		63,49	5,65	359
		ЗТ		чел.-ч	3,55	1,3225	1,690155					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,4375	0,05175					
		Итого по расценке						214,06		81,76		
		ФОТ								15,03		313
		Приказ Минстроя России НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы № 812/пр от 21.12.2020 в строительстве		%	102	0,9	91,8			13,80		287
		Прил. п.6										
		Приказ Минстроя России СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы № 774/пр от 11.12.2020 в строительстве		%	58	0,85	49,3			7,41		154
		Прил. п.6										
		Всего по позиции										
51.1	117	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			0,367	592,76		102,97	217,54	1 229
52	118	ФЕР09-03-038-01	Демонтаж арок полигонального и криволинейного очертания из	т			0,139					
		Приказ от 04.08.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		519/пр табл.2 п.4										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		п.10.1										
		1 ОТ						140,86	0,805	15,76	20,83	328
		2 ЗМ						330,21	0,805	36,95	7,28	269
		3 в т.ч. ОТМ						29,47	0,805	3,30	20,83	69
		4 М						203,41	0	0,00	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	14,2	0,805	1,588909					
		ЗТМ		чел.-ч	2,17	0,805	0,2428122					
		Итого по расценке						674,48		52,71		397
		ФОТ								19,06		392
		Приказ Минстроя России НР Строительные металлические конструкции № 812/пр от 21.12.2020		%	93	0,9	83,7			15,95		
		Прил. п.9										
		Приказ Минстроя России СП Строительные металлические конструкции № 774/пр от 11.12.2020		%	62	0,85	52,7			10,04		209
		Прил. п.9										
		Всего по позиции										
								78,70				1 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	119	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100			0,04					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	0,24656	45,72	1,15	2,10	20,83	44
		Итого по расценке						45,72		2,10		
		ФОТ								2,10		
		Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			2,10		44
		№ 812/пр от 21.12.2020								1,93		40
		Прил. п.103										
		Приказ Минстроя России	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,92		19
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.103										
54	120	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,04			4,95		103
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	5,28	1,15	0,24288	45,04	1,15	2,07	20,83	43
		Итого по расценке						45,04		2,07		
		ФОТ								2,07		
		Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			2,07		43
		№ 812/пр от 21.12.2020								1,90		40
		Прил. п.103										
		Приказ Минстроя России	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,91		19
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.103										
55	121	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арки полигонального и криволинейного очертания из	т			0,117			4,88		102
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						140,86	1,3225	21,80	20,83	454
		3 в т.ч. ОТМ						330,21	1,4375	55,54	7,28	404
		4 М						29,47	1,4375	4,96	20,83	103
		ЗТ						203,41		23,80	5,65	134
		ЗТМ		чел.-ч	14,2	1,3225	2,1972015					
		Итого по расценке		чел.-ч	2,17	1,4375	0,3649689	674,48		101,14		
		ФОТ								26,76		557
		Прочие строительные металлоконструкции		%	93	0,9	83,7			22,40		466
		№ 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ Минстроя России	СП Строительные металлоконструкции	%	62	0,85	52,7			14,10		294
		№ 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								137,64		1752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.1	122	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса	т			0,117	10 046,00		1 175,38	5,65	6 641
55.2	123	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные М2, размер 10х130 мм	100 шт			0,04	846,00		33,84	5,65	191
56	124	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов	100 м2			0,0504					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1												
		1 ОТ						283,18	1,3225	18,88	20,83	393
		2 ЗМ						28,03	1,4375	2,03	7,28	15
		3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,4375	0,29	20,83	6
		4 М						57,28		2,89	5,65	16
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	2,1595896					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,4375	0,023184					
		Итого по расценке						368,48		23,80		
		ФОТ								19,17		399
		Приказ Министра России НР Кровли		%	109	0,9	98,1			18,81		391
		№ 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ Министра России СЛ Кровли		%	57	0,85	48,45			9,29		193
		№ 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
		Всего по позиции								51,90		1 008
56.1	125	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли	м2			2,73	164,28		448,48	5,65	2 534
56.2	126	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			6,1488	70,50		433,49	5,65	2 449
57	127	ФЕР13-03-002-04	Отрубовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,072					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 п.10.1												
		1 ОТ						56,55	1,3225	5,38	20,83	112
		2 ЗМ						9,22	1,4375	0,95	7,28	7
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,02	20,83	62
		4 М						152,04		10,95	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,5056182					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,00207					
		Итого по расценке						217,81		17,28		112
		ФОТ								5,40		95
		Приказ Министра России НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			4,57		
		№ 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ Министра России СЛ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			2,34		49
		№ 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.13										
58	128	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью	100 м2			0,072					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		за 2 раза ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Всего по позиции								24,19		325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	2,13	2,845	0,4056372					
ФОТ				чел.-ч	0,02	2,875	0,00414					
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020				%	94	0,9	84,6			24,82		78
Прил. п.13										3,73		66
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020				%	51	0,85	43,35			1,62		34
Прил. п.13												
Всего по позиции										29,60		298
Раздел 6. Строительные леса												
59	129	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2				5,84					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
п.10.1												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	43,5	1,3225	335,9879					
ФОТ				чел.-ч	0,07	1,4375	0,58765					
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020				%	110	0,9	99			4 945,78		60 464
Прил. п.8										2 909,66		60 606
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020				%	69	0,85	58,65			2 880,46		60 000
Прил. п.8										1 706,46		35 545
Всего по позиции										9 532,70		167 615
Раздел 7. Вывоз мусора												
60	130	ФССЦлг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза				45,123	3,28		148,00	7,28	1 077
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами												
61	131	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на				45,123	13,38		603,75	7,28	4 395
Раздел 8. Доп. работы												
62	132	ФЕР061-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, 100 м2				2,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								681,48		2 021,95		
ФОТ										1 196,12		24 290
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020				%	89					1 037,85		21 618
Приказ Министра России СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										513,09		10 688
№ 774/пр от 11.12.2020				%	44					44		
Прил. п.95												
Всего по позиции										3 572,89		62 826

Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
МАТ'0,2 (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
Итого по акту согласно договору № 5												

Сдел: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.л. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»



И.А. Сухавенко

И.А. Сухавенко

Расценки соответствуют смете

Е.М. Сербин

И.Ю. Валикова