| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 032205 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| | |
| | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | 58/ЭА44а-2021 |
| дата | 12.04.2021г. |
| Вид операции | |

Инвестор _____
*(организация, адрес, телефон, факс)*

Заказчик (Генподрядчик) Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
*(организация, адрес, телефон, факс)*

Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" 215840, Ярцевский район, д.Суетово, ул.Центральная 1/1
*(организация, адрес, телефон, факс)*

Стройка ***Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Дзержинского, д. 22***
*(наименование, адрес)*

Объект Капитальный ремонт крыши
*(наименование)*

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.2021 | 23.04.2021 | 03.09.2021 |

# АКТ
# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | № п/п в акте | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ФЕР46-04-008-04 | **Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных** | **100 м2** | | | **8,398** | | | | | |
| | | | Объем=839,8 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 124,02 | 1,25 | 1 301,90 | 20,83 | 27 119 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 30,64 | 1,25 | 321,64 | 7,28 | 2 342 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 15,9 | 1,25 | 166,91025 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 154,66 | | 1 623,54 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 1 301,90 | | 27 119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | | 91 | | | 1 184,73 | | 24 678 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | | 52 | | | 676,99 | | 14 102 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **3 485,26** | | **68 241** |
| **2** | **2** | **ФЕРр58-1-1** | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами**<br>Объем=839,8 / 100 | **100 м2** | | | **8,398** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 120,37 | 1,25 | 1 263,58 | 20,83 | 26 320 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 39,74 | 1,25 | 417,17 | 7,28 | 3 037 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 6,21 | 1,25 | 65,19 | 20,83 | 1 358 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 15,16 | 1,25 | 159,1421 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 1,25 | 4,82885 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 160,11 | | 1 680,75 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 1 328,77 | | 27 678 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 1 195,89 | | 24 910 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 611,23 | | 12 732 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **3 487,87** | | **66 999** |
| **5** | **3** | **ФЕРр58-2-2** | **Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных**<br>Объем=3 / 100 | **100 шт** | | | **0,03** | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 2 455,84 | | 73,68 | 20,83 | 1 535 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 10,37 | | 0,31 | 7,28 | 2 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 309,3 | | 9,279 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 466,21 | | 73,99 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 73,68 | | 1 535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 66,31 | | 1 382 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 33,89 | | 706 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **174,19** | | **3 625** |
| **6** | **4** | **ФЕР46-04-001-04** | **Разборка: кирпичных стен (под мауэрлатом)** | **м3** | | | **0,18** | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 62,91 | | 11,32 | 20,83 | 236 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | 59,65 | | 10,74 | 7,28 | 78 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 7,1 | | 1,278 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 122,56 | | 22,06 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 11,32 | | 236 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | | 91 | | | 10,30 | | 215 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | | 52 | | | 5,89 | | 123 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **38,25** | | **652** |
| **7** | **5** | **ФЕР10-01-039-05** | **Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** | **100 м2** | | | **0,0126** | | | | | |
| | | | Объем=1,26 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 1 029,33 | 0,8 | 10,38 | 20,83 | 216 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | 1 078,67 | 0,8 | 10,87 | 7,28 | 79 |
| | | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 165,68 | 0,8 | 1,67 | 20,83 | 35 |
| | | 4 | М | | | | | 1 668,50 | 0 | 0,00 | 5,65 | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 121,67 | 0,8 | 1,2264336 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 12,51 | 0,8 | 0,1261008 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 3 776,50 | | 21,25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ФОТ | | | | | | | 12,05 | | 251 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 11,71 | | 244 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 5,63 | | 117 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **38,59** | | **656** |
| | | | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | **7 224,16** | | |
| **Раздел 2. Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6 | **ФЕР08-02-001-01** | **Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (под мауэрлатом)** | **м3** | | | **0,18** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 37,73 | 1,15 | 7,81 | 20,83 | 163 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 34,56 | 1,25 | 7,78 | 7,28 | 57 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,40 | 1,25 | 1,22 | 20,83 | 25 |
| | | | 4 М | | | | | 1,60 | | 0,29 | 5,65 | 2 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 4,54 | 1,15 | 0,93978 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,09 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 73,89 | | 15,88 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 9,03 | | 188 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 8,94 | | 186 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 0,85 | 58,65 | | | 5,30 | | 110 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **30,12** | | **518** |
| 9 | 7 | **ФССЦ-04.3.01.12-0005** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М100** | **м3** | | | **0,0432** | **529,41** | | **22,87** | **5,65** | **129** |
| | | | (Конструкции из кирпича и блоков) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **8** | **ФССЦ-06.1.01.05-0037** | **Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм**<br>(Конструкции из кирпича и блоков) | **1000 шт** | | | **0,0684** | **2 027,00** | | **138,65** | **5,65** | **783** |
| **11** | **9** | **ФЕРр58-5-3** | **Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев**<br>Объем=(692,4-38,5) / 100 | **100 м** | | | **6,539** | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1 280,27 | | 8 371,69 | 20,83 | 174 382 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 23,04 | | 150,66 | 7,28 | 1 097 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,71 | | 24,26 | 20,83 | 505 |
| | | | 4 М | | | | | 368,40 | | 2 408,97 | 5,65 | 13 611 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 150,09 | | 981,43851 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,32 | | 2,09248 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1 671,71 | | 10 931,32 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 8 395,95 | | 174 887 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 7 556,36 | | 157 398 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 3 862,14 | | 80 448 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **22 349,82** | | **426 936** |
| **12** | **10** | **ФССЦ-11.1.03.01-0086** | **Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=9,1*1,05 | **м3** | | | **9,555** | **2 156,00** | | **20 600,58** | **5,65** | **116 393** |
| **13** | **11** | **ФЕРр58-5-5** | **Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами**<br>Объем=38,5 / 100 | **100 м** | | | **0,385** | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1 366,59 | | 526,14 | 20,83 | 10 959 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 44,48 | | 17,12 | 7,28 | 125 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 7,31 | | 2,81 | 20,83 | 59 |
| | | | 4 М | | | | | 323,93 | | 124,71 | 5,65 | 705 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 160,21 | | 61,68085 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,63 | | 0,24255 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1 735,00 | | 667,97 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 528,95 | | 11 018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 476,06 | | 9 916 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 243,32 | | 5 068 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 387,35** | | **26 773** |
| **14** | **12** | **ФССЦ-11.1.03.01-0078** | **Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=1,01*1,05 | **м3** | | | **1,0605** | **1 601,00** | | **1 697,86** | **5,65** | **9 593** |
| **29** | **13** | **ФЕР10-01-027-03** | **Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(окна на фронтоне)**<br>Объем=(0,568*2) / 100 | **100 м2** | | | **0,01136** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 2 023,98 | 1,15 | 26,44 | 20,83 | 551 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 701,05 | 1,25 | 9,95 | 7,28 | 72 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 112,58 | 1,25 | 1,60 | 20,83 | 33 |
| | | | 4 М | | | | | 3 953,87 | | 44,92 | 5,65 | 254 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 228,44 | 1,15 | 2,9843402 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 8,66 | 1,25 | 0,122972 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 6 678,90 | | 81,31 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 28,04 | | 584 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 27,25 | | 568 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 13,11 | | 273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **121,67** | | **1 718** |
| 30 | 14 | ФССЦ-11.2.07.02-0021 | **Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2(прим. д=850мм, площадь= 568мм)**<br>(Деревянные конструкции)<br>Объем=0,568*2 | **м2** | | | **1,136** | **421,80** | | **479,16** | **5,65** | **2 707** |
| 31 | 15 | ФЕР10-01-003-01 | **Устройство слуховых окон** | **шт** | | | **3** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 51,86 | 1,15 | 178,92 | 20,83 | 3 727 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 19,92 | 1,25 | 74,70 | 7,28 | 544 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,77 | 1,25 | 10,39 | 20,83 | 216 |
| | | | 4 М | | | | | 224,49 | | 673,47 | 5,65 | 3 805 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 6,08 | 1,15 | 20,976 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,825 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 296,27 | | 927,09 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 189,31 | | 3 943 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 184,01 | | 3 833 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 88,50 | | 1 843 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 199,60** | | **13 752** |
| 32 | 16 | ФССЦ-11.1.02.05-0002 | **Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II**<br>(Деревянные конструкции) | **м3** | | | **-0,18** | **459,91** | | **-82,78** | **5,65** | **-468** |
| 33 | 17 | ФССЦ-11.1.03.06-0095 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III**<br>(Деревянные конструкции) | **м3** | | | **-0,3** | **1 056,00** | | **-316,80** | **5,65** | **-1 790** |
| 34 | 18 | ФССЦ-11.1.03.06-0099 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III**<br>(Деревянные конструкции) | **м3** | | | **-0,18** | **1 242,20** | | **-223,60** | **5,65** | **-1 263** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | ФССЦ-11.1.03.01-0078 | **Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=(0,06+0,02+0,02+0,01+0,02+0,03)*3 | м3 | | | 0,48 | 1 601,00 | | 768,48 | 5,65 | 4 342 |
| 36 | 20 | ФССЦ-11.1.03.01-0075 | **Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=0,03*3 | м3 | | | 0,09 | 1 250,00 | | 112,50 | 5,65 | 636 |
| 37 | 21 | ФССЦ-11.1.03.06-0090 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=0,26*3 | м3 | | | 0,78 | 1 430,00 | | 1 115,40 | 5,65 | 6 302 |
| 38 | 22 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=0,01*3 | м3 | | | 0,03 | 1 375,00 | | 41,25 | 5,65 | 233 |
| 40 | 23 | ТН№ 701 от 18.06.2021г. | **Окна деревянные с жалюзийной решеткой**<br>(Кровли)<br>Цена=9300/1,2<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | шт | | | 3 | 7 750,00 | 1,02 | 4 197,35 | 5,65 | 23 715 |
| 41 | 24 | ФЕР10-01-044-12 | **Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим. слуховых окон)**<br>Объем=9 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | | 0,09 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 651,88 | 1,15 | 67,47 | 20,83 | 1 405 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 15,31 | 1,25 | 1,72 | 7,28 | 13 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,23 | 1,25 | 0,25 | 20,83 | 5 |
| | | | 4 М | | | | | 8 074,17 | | 726,68 | 5,65 | 4 106 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 79,79 | 1,15 | 8,258265 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,02025 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 8 741,36 | | 795,87 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 67,72 | | 1 410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 65,82 | | 1 371 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 31,66 | | 659 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **893,35** | | **7 554** |
| **42** | **25** | **ФССЦ-08.3.05.05-0051** | **Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**<br>(Деревянные конструкции) | **т** | | | **-0,0648** | **11 200,00** | | **-725,76** | **5,65** | **-4 101** |
| **43** | **26** | **ФССЦ-08.3.09.04-0011** | **Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5**<br>(Кровли)<br>Объем=9*1,1 | **м2** | | | **9,9** | **57,10** | | **565,29** | **5,65** | **3 194** |
| **44** | **27** | **ФЕР10-01-010-01** | **Установка элементов каркаса: из брусьев(лестницы к слуховым окнам)** | **м3** | | | **0,056** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 188,55 | 1,15 | 12,14 | 20,83 | 253 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 23,66 | 1,25 | 1,66 | 7,28 | 12 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,18 | 1,25 | 0,29 | 20,83 | 6 |
| | | | 4 М | | | | | 2 191,54 | | 122,73 | 5,65 | 693 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 22,5 | 1,15 | 1,449 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,0252 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 403,75 | | 136,53 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 12,43 | | 259 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 12,08 | | 252 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 5,81 | | 121 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **154,42** | | **1 331** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28 | ФССЦ-11.1.03.01-0082 | **Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II**<br>(Деревянные конструкции) | м3 | | | -0,05208 | 1 980,00 | | -103,12 | 5,65 | -583 |
| 46 | 29 | ФССЦ-11.1.03.05-0081 | **Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III**<br>(Деревянные конструкции) | м3 | | | -0,00056 | 832,70 | | -0,47 | 5,65 | -3 |
| 47 | 30 | ФССЦ-11.1.03.06-0094 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II**<br>(Деревянные конструкции) | м3 | | | -0,00672 | 1 320,00 | | -8,87 | 5,65 | -50 |
| 48 | 31 | ФССЦ-11.1.03.06-0094 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II**<br>(Кровли) | м3 | | | 0,056 | 1 320,00 | | 73,92 | 5,65 | 418 |
| 50 | 32 | ФЕР26-02-018-02 | **Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251**<br><br>Объем=2060,6 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | | 20,606 | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 15,18 | 1,15 | 359,72 | 20,83 | 7 493 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 5,88 | 1,25 | 151,45 | 7,28 | 1 103 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,78 | 1,15 | 42,180482 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 21,06 | | 511,17 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 359,72 | | 7 493 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 314,04 | | 6 541 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 168,17 | | 3 503 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **993,38** | | **18 640** |
| 51 | 33 | ТН№ 701 от 18.06.2021г. | **Аттик - огнезащитный состав для дерева**<br><br>(Кровли)<br>Объем=0,4*2060,6/1,1<br>Цена=150/1,2 | л | | | 749,3 | 125,00 | 1,02 | 16 909,03 | 5,65 | 95 536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| 52 | 34 | ФЕР12-01-020-01 | **Устройство кровель различных типов из металлочерепицы**<br>Объем=839,8 / 100 | 100 м2 | | | 8,398 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1 634,38 | 1,4375 | 19 730,44 | 20,83 | 410 985 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 605,45 | 1,5625 | 7 944,64 | 7,28 | 57 837 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 40,43 | 1,5625 | 530,52 | 20,83 | 11 051 |
| | | | 4 М | | | | | 10 899,57 | | 91 534,59 | 5,65 | 517 170 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 173,87 | 1,4375 | 2098,9803738 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 3,21 | 1,5625 | 42,1212188 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 13 139,40 | | 119 209,67 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 20 260,96 | | 422 036 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 19 876,00 | | 414 017 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 9 816,44 | | 204 476 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **148 902,11** | | **1 604 485** |
| 53 | 35 | ФССЦ-11.1.03.01-0011 | **Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I**<br>(Кровли) | м3 | | | -3,86308 | 1 631,22 | | -6 301,53 | 5,65 | -35 604 |
| 54 | 36 | ФССЦ-11.1.03.06-0001 | **Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II**<br>(Кровли) | м3 | | | -12,34506 | 1 611,84 | | -19 898,26 | 5,65 | -112 425 |
| 55 | 37 | ФССЦ-12.1.03.02-0001 | **Металлочерепица «Монтеррей»** | м2 | | | 1058,148 | 70,50 | | 74 599,43 | 5,65 | 421 487 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Кровли) | | | | | | | | | |
| 56 | 38 | ФССЦ-11.1.03.01-0075 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрешетка)<br>(Кровли)<br>Объем=1,702*1,05 | м3 | | | 1,7871 | 1 250,00 | | 2 233,88 | 5,65 | 12 621 |
| 57 | 39 | ФССЦ-11.1.03.06-0090 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка)<br>(Кровли)<br>Объем=10,507*1,05 | м3 | | | 11,032 | 1 430,00 | | 15 775,76 | 5,65 | 89 133 |
| 58 | 40 | ФССЦ-01.7.07.14-0056 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм<br>(Кровли) | м | | | 228 | 25,00 | | 5 700,00 | 5,65 | 32 205 |
| 59 | 41 | ФССЦ-12.1.01.05-0029 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм<br>(Кровли) | шт | | | 57 | 47,04 | | 2 681,28 | 5,65 | 15 149 |
| 60 | 42 | ФССЦ-12.1.01.05-0030 | Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм<br>(Кровли) | шт | | | 66 | 72,81 | | 4 805,46 | 5,65 | 27 151 |
| 61 | 43 | ФССЦ-08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания)<br>(Кровли) | м2 | | | 25,7 | 164,28 | | 4 222,00 | 5,65 | 23 854 |
| 62 | 44 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижние примыкания)<br>(Кровли) | м2 | | | 30,9 | 45,82 | | 1 415,84 | 5,65 | 7 999 |
| 63 | 45 | ТН№ 701 от 18.06.2021г. | Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)<br>(Кровли)<br>Цена=2995/1,2 | шт | | | 40 | 2 495,83 | 1,02 | 18 023,01 | 5,65 | 101 830 |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| 64 | 46 | ФЕР12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (переходного мостика)<br>Объем=(2,5*12) / 100 | 100 м | | | 0,3 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 49,82 | 1,15 | 17,19 | 20,83 | 358 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 6,09 | 1,25 | 2,28 | 7,28 | 17 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,28 | 1,25 | 0,48 | 20,83 | 10 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 5,3 | 1,15 | 1,8285 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,04125 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 55,91 | | 19,47 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 17,67 | | 368 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 17,33 | | 361 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 8,56 | | 178 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **45,36** | | **914** |
| **65** | **47** | **ТН№ 701 от 18.06.2021г.** | **Переходный мостик для кровли из металлочерепицы, 2,5 м** (Кровли) Цена=10165/1,2 | **шт** | | | **12** | **8 470,83** | **1,02** | **18 350,97** | **5,65** | **103 683** |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **66** | **48** | **ФЕРр60-10-1** | **Исправление кладки дымовой трубы** | **100 кирпичей** | | | **26,7** | | | | | |
| | | | Объем=2670 / 100 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 124,95 | | 3 336,17 | 20,83 | 69 492 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 9,23 | | 246,44 | 7,28 | 1 794 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 28,84 | 20,83 | 601 |
| | | | 4 М | | | | | 30,35 | | 810,35 | 5,65 | 4 578 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 14,77 | | 394,359 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 2,136 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 164,53 | | 4 392,96 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 3 365,01 | | 70 093 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.94 | НР Печные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 2 994,86 | | 62 383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.94 | СП Печные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 1 480,60 | | 30 841 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **8 868,42** | | **169 088** |
| **67** | **49** | **ФССЦ-04.3.01.12-0002** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М25**<br>(Печные работы (ремонтно-строительные)) | **м3** | | | **-1,602** | **497,00** | | **-796,19** | **5,65** | **-4 498** |
| **68** | **50** | **ФССЦ-04.3.01.12-0005** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М100**<br>(Кровли) | **м3** | | | **1,602** | **529,41** | | **848,11** | **5,65** | **4 792** |
| **69** | **51** | **ФССЦ-06.1.01.05-0037** | **Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм**<br>(Кровли)<br>Объем=2670 / 1000 | **1000 шт** | | | **2,67** | **2 027,00** | | **5 412,09** | **5,65** | **30 578** |
| **70** | **52** | **ФЕР20-02-010-05** | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 15,33 | 1,15 | 17,63 | 20,83 | 367 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 3,95 | 1,25 | 4,94 | 7,28 | 36 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,23 | 1,25 | 0,29 | 20,83 | 6 |
| | | | 4 М | | | | | 6,33 | | 6,33 | 5,65 | 36 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,73 | 1,15 | 1,9895 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 25,61 | | 28,90 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 17,92 | | 373 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 19,51 | | 406 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 10,97 | | 228 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **59,38** | | **1 073** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 53 | ФССЦ-19.2.02.02-0030 | **Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х1000 мм** | шт | | | 1 | 321,30 | | 321,30 | 5,65 | 1 815 |
| | | | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | |
| 72 | 54 | ФЕР20-02-010-06 | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (3100-4шт.,3200-4шт.)** | шт | | | 8 | | | | | |
| | | | Объем=4+4 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 15,33 | 1,15 | 141,04 | 20,83 | 2 938 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 5,34 | 1,25 | 53,40 | 7,28 | 389 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,37 | 1,25 | 3,70 | 20,83 | 77 |
| | | | 4 М | | | | | 8,08 | | 64,64 | 5,65 | 365 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,73 | 1,15 | 15,916 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,3 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 28,75 | | 259,08 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 144,74 | | 3 015 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 157,62 | | 3 283 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 88,58 | | 1 845 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **505,28** | | **8 820** |
| 73 | 55 | ФССЦ-19.2.02.02-0031 | **Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (прим.3100-4шт.,3200-4шт.)** | шт | | | 8 | 361,20 | | 2 889,60 | 5,65 | 16 326 |
| | | | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | |
| | | | Объем=4+4 | | | | | | | | | |
| 74 | 56 | ФЕР20-02-010-07 | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм** | шт | | | 1 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 21,97 | 1,15 | 25,27 | 20,83 | 526 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 6,59 | 1,25 | 8,24 | 7,28 | 60 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,49 | 1,25 | 0,61 | 20,83 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 М | | | | | 8,39 | | 8,39 | 5,65 | 47 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 2,48 | 1,15 | 2,852 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,05 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 36,95 | | 41,90 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 25,88 | | 539 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 28,18 | | 587 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 15,84 | | 330 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **85,92** | | **1 550** |
| **75** | **57** | **ФССЦ-19.2.02.02-0032** | **Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800x1000 мм** | **шт** | | | **1** | **588,00** | | **588,00** | **5,65** | **3 322** |
| | | | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | |
| **76** | **58** | **ФЕР20-02-010-08** | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм** | **шт** | | | **2** | | | | | |
| | | | Объем=1+1 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 26,93 | 1,15 | 61,94 | 20,83 | 1 290 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 7,11 | 1,25 | 17,78 | 7,28 | 129 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,49 | 1,25 | 1,23 | 20,83 | 26 |
| | | | 4 М | | | | | 8,49 | | 16,98 | 5,65 | 96 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 6,992 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,1 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 42,53 | | 96,70 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 63,17 | | 1 316 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 68,79 | | 1 433 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 38,66 | | 805 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **204,15** | | **3 753** |
| **77** | **59** | **ТНР№ 701 от 18.06.2021г.** | **Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметр вентшахты 4400мм** | **шт** | | | **1** | **17 750,00** | **1,02** | **3 204,42** | **5,65** | **18 105** |
| | | | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=21300/1,2 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **78** | **60** | **ТНР№ 701 от 18.06.2021г.** | **Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметр вентшахты 6800мм** | **шт** | | | **1** | **20 500,00** | **1,02** | **3 700,88** | **5,65** | **20 910** |
| | | | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=24600/1,2 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **79** | **61** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (вентшахты на чердаке)** | **100 м2** | | | **0,9252** | | | | | |
| | | | Объем=92,52 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 44,73 | 1,15 | 47,59 | 20,83 | 991 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 0,97 | 1,25 | 1,12 | 7,28 | 8 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,25 | 0,30 | 20,83 | 6 |
| | | | 4 М | | | | | 0,18 | | 0,17 | 5,65 | 1 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 4,947507 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,02313 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 45,88 | | 48,88 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 47,89 | | 997 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 43,10 | | 897 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 19,95 | | 415 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **111,93** | | **2 312** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 62 | ФССЦ-14.2.06.03-0301 | **Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"**<br>(Кровли) | т | | | 0,00953 | 20 559,48 | | 195,93 | 5,65 | 1 107 |
| 81 | 63 | ФЕРр61-31-1 | **Оштукатуривание поверхности дымовых труб**<br>Объем=92,52 / 100 | 100 м2 | | | 0,9252 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1 220,71 | | 1 129,40 | 20,83 | 23 525 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 1,87 | | 1,73 | 7,28 | 13 |
| | | | 4 М | | | | | 943,45 | | 872,88 | 5,65 | 4 932 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 131,4 | | 121,57128 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 166,03 | | 2 004,01 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 1 129,40 | | 23 525 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 1 005,17 | | 20 937 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 496,94 | | 10 351 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **3 506,12** | | **59 758** |
| 82 | 64 | ФЕР15-04-002-01 | **Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке(вентшахты на чердаке)**<br>Объем=92,52 / 100 | 100 м2 | | | 0,9252 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 75,16 | 1,15 | 79,97 | 20,83 | 1 666 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 1,62 | 1,25 | 1,87 | 7,28 | 14 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,37 | 1,25 | 0,43 | 20,83 | 9 |
| | | | 4 М | | | | | 83,51 | | 77,26 | 5,65 | 437 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 9,2 | 1,15 | 9,788616 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,034695 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 160,29 | | 159,10 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 80,40 | | 1 675 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 72,36 | | 1 508 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 33,49 | | 698 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **264,95** | | **4 323** |
| 83 | 65 | **ФЕР15-02-041-03** | **Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (под облицовку стен вентшахт, выше уровня кровли )** | **100 м2** | | | **0,573** | | | | | |
| | | | Объем=57,3 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 393,32 | 1,15 | 259,18 | 20,83 | 5 399 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 1,51 | 1,25 | 1,08 | 7,28 | 8 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,59 | 1,25 | 0,42 | 20,83 | 9 |
| | | | 4 М | | | | | 3 289,46 | | 1 884,86 | 5,65 | 10 649 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 46,11 | 1,15 | 30,3841845 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,02865 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 3 684,29 | | 2 145,12 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 259,60 | | 5 408 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 233,64 | | 4 867 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 108,12 | | 2 252 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 486,88** | | **23 175** |
| 84 | 66 | **ФЕР09-05-001-01** | **Облицовка ворот стальным профилированным листом (Облицовка вентшахт выше уровня кровли )** | **100 м2** | | | **0,573** | | | | | |
| | | | Объем=57,3 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 264,91 | 1,15 | 174,56 | 20,83 | 3 636 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 26,33 | 1,25 | 18,86 | 7,28 | 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,82 | 1,25 | 2,74 | 20,83 | 57 |
| | | | 4 М | | | | | 13,36 | | 7,66 | 5,65 | 43 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 29,9 | 1,15 | 19,702605 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,31 | 1,25 | 0,2220375 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 304,60 | | 201,08 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 177,30 | | 3 693 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 148,40 | | 3 091 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 93,44 | | 1 946 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **442,92** | | **8 853** |
| **85** | **67** | **ФССЦ-08.3.09.04-0011** | **Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5**<br><br>(Кровли)<br>Объем=57,3*1,1 | **м2** | | | **63,03** | **57,10** | | **3 599,01** | **5,65** | **20 334** |
| **86** | **68** | **ФЕР16-04-001-02** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм**<br><br>Объем=12 / 100 | **100 м** | | | **0,12** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 555,52 | 1,15 | 76,66 | 20,83 | 1 597 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 6,21 | 1,25 | 0,93 | 7,28 | 7 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,91 | 1,25 | 0,14 | 20,83 | 3 |
| | | | 4 М | | | | | 140,92 | | 16,91 | 5,65 | 96 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 56 | 1,15 | 7,728 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0105 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 702,65 | | 94,50 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 76,80 | | 1 600 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 83,64 | | 1 742 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 47,00 | | 979 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **225,14** | | **4 421** |
| **87** | **69** | **ФССЦ-24.3.01.04-0025** | **Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм**<br>(Кровли) | **м** | | | **11,976** | **22,10** | | **264,67** | **5,65** | **1 495** |
| **88** | **70** | **ФЕР26-01-017-01** | **Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками**<br>Объем=10 / 10 | **10 м** | | | **1** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 21,82 | 1,15 | 25,09 | 20,83 | 523 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 17,27 | 1,25 | 21,59 | 7,28 | 157 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,90 | 1,25 | 3,63 | 20,83 | 76 |
| | | | 4 М | | | | | 89,78 | | 89,78 | 5,65 | 507 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 2,2 | 1,15 | 2,53 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,3125 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 128,87 | | 136,46 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 28,72 | | 599 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 25,07 | | 523 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 13,43 | | 280 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **174,96** | | **1 990** |
| **89** | **71** | **ФССЦ-10.1.02.02-0101** | **Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм**<br>(Теплоизоляционные работы) | **кг** | | | **-0,033** | **60,23** | | **-1,99** | **5,65** | **-11** |
| **90** | **72** | **ФССЦ-12.2.01.01-0021** | **Клипсы (зажимы)** | **100 шт** | | | **-0,3** | **98,00** | | **-29,40** | **5,65** | **-166** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Теплоизоляционные работы) | | | | | | | | | |
| 91 | 73 | ФССЦ-14.1.04.01-0001 | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов<br><br>(Теплоизоляционные работы) | л | | | -0,143 | 65,58 | | -9,38 | 5,65 | -53 |
| 92 | 74 | ФССЦ-14.5.09.05-0103 | Очиститель клея<br><br>(Теплоизоляционные работы) | л | | | -0,02 | 200,58 | | -4,01 | 5,65 | -23 |
| 93 | 75 | ФССЦ-12.2.07.05-0136 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм<br><br>(Кровли)<br>Объем=(10*1,1) / 10 | 10 м | | | 1,1 | 639,40 | | 703,34 | 5,65 | 3 974 |
| 94 | 76 | ТН№ 701 от 18.06.2021г. | Кровельная проходка<br><br>(Кровли)<br>Цена=1786/1,2 | шт | | | 4 | 1 488,33 | 1,02 | 1 074,69 | 5,65 | 6 072 |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| 95 | 77 | ФЕРр69-7-1 | Устройство: ходов на чердаке<br>Объем=27 / 100 | 100 м2 | | | 0,27 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 149,57 | | 40,38 | 20,83 | 841 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 14,45 | | 3,90 | 7,28 | 28 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,23 | | 1,14 | 20,83 | 24 |
| | | | 4 М | | | | | 3 513,22 | | 948,57 | 5,65 | 5 359 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 18,65 | | 5,0355 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,33 | | 0,0891 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 3 677,24 | | 992,85 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 41,52 | | 865 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | 38,20 | | 796 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | 18,27 | | 381 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 1 049,32 | | 7 405 |
| 96 | 78 | ФССЦ-11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | | | -0,081 | 1 056,00 | | -85,54 | 5,65 | -483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | |
| 97 | 79 | ФССЦ-11.1.03.06-0088 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV**<br>(Прочие ремонтно-строительные работы) | м3 | | | -0,8127 | 832,70 | | -676,74 | 5,65 | -3 824 |
| 98 | 80 | ФССЦ-11.1.03.06-0096 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV**<br>(Прочие ремонтно-строительные работы) | м3 | | | -0,1944 | 770,00 | | -149,69 | 5,65 | -846 |
| 99 | 81 | ФССЦ-11.1.03.06-0070 | **Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II**<br>(Кровли)<br>Объем=27*0,025 | м3 | | | 0,675 | 1 243,00 | | 839,03 | 5,65 | 4 741 |
| 100 | 82 | ФЕР12-01-012-01 | **Ограждение кровель перилами**<br>Объем=126 / 100 | 100 м | | | 1,26 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 52,27 | 1,15 | 75,74 | 20,83 | 1 578 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 48,51 | 1,25 | 76,40 | 7,28 | 556 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,29 | 1,25 | 8,33 | 20,83 | 174 |
| | | | 4 М | | | | | 19,41 | | 24,46 | 5,65 | 138 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 5,9 | 1,15 | 8,5491 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,64575 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 120,19 | | 176,60 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 84,07 | | 1 752 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 82,47 | | 1 719 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 40,73 | | 849 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | 299,80 | | 4 840 |
| 101 | 83 | ТН№ 701 от 18.06.2021г. | **Ограждение кровельное BORGE 3п.м., H=1200мм**<br>(Кровли)<br>Объем=126/3<br>Цена=5507/1,2 | шт | | | 42 | 4 589,17 | 1,02 | 34 796,46 | 5,65 | 196 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| 102 | 84 | ФЕР09-04-003-01 | **Монтаж люка противопожарного** | **м2** | | | **1,26** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 19,03 | 1,15 | 27,57 | 20,83 | 574 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 0,44 | 1,25 | 0,69 | 7,28 | 5 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,16 | 1,25 | 0,25 | 20,83 | 5 |
| | | | 4 М | | | | | 2 225,45 | | 2 804,07 | 5,65 | 15 843 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,95 | 1,15 | 2,82555 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,01575 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 2 244,92 | | 2 832,33 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 27,82 | | 579 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 23,29 | | 485 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 14,66 | | 305 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 870,28** | | **17 212** |
| 103 | 85 | ФЕР12-01-009-02 | **Устройство желобов: подвесных** | **100 м** | | | **1,32** | | | | | |
| | | | Объем=132 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 237,13 | 1,15 | 359,96 | 20,83 | 7 498 |
| | | | 2 ЭМ | | | | | 21,18 | 1,25 | 34,95 | 7,28 | 254 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,21 | 1,25 | 5,30 | 20,83 | 110 |
| | | | 4 М | | | | | 5 089,63 | | 6 718,31 | 5,65 | 37 958 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 27,8 | 1,15 | 42,2004 | | | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,4125 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 5 347,94 | | 7 113,22 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 365,26 | | 7 608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 358,32 | | 7 463 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 176,97 | | 3 686 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **7 648,51** | | **56 859** |
| 104 | 86 | **ФССЦ-08.3.05.05-0051** | **Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**<br>(Кровли) | **т** | | | **-0,4356** | **11 200,00** | | **-4 878,72** | **5,65** | **-27 565** |
| 105 | 87 | **ФССЦ-12.1.01.05-0036** | **Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм**<br>(Деревянные конструкции)<br>Объем=132/3 | **шт** | | | **44** | **271,07** | | **11 927,08** | **5,65** | **67 388** |
| 106 | 88 | **ФССЦ-12.1.01.05-0043** | **Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм**<br>(Деревянные конструкции) | **шт** | | | **4** | **12,65** | | **50,60** | **5,65** | **286** |
| 107 | 89 | **ФЕР12-01-035-02** | **Устройство металлической водосточной системы: воронок** | **шт** | | | **12** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1,73 | 1,15 | 23,87 | 20,83 | 497 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 0,18 | 1,15 | 2,484 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1,73 | | 23,87 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 23,87 | | 497 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 23,42 | | 488 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 11,57 | | 241 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **58,86** | | **1 226** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **90** | **ФССЦ-12.1.01.05-0006** | **Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм** (Деревянные конструкции) | **шт** | | | **12** | **249,40** | | **2 992,80** | **5,65** | **16 909** |
| **109** | **91** | **ФЕР12-01-035-03** | **Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб** Объем=30*3 | **м** | | | **90** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1,15 | 1,15 | 119,03 | 20,83 | 2 479 |
| | | | 4 М | | | | | 7,80 | | 702,00 | 5,65 | 3 966 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 12,42 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 8,95 | | 821,03 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 119,03 | | 2 479 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 116,77 | | 2 432 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 57,67 | | 1 201 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **995,47** | | **10 078** |
| **110** | **92** | **ФССЦ-12.1.01.05-0068** | **Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм** (Деревянные конструкции) | **шт** | | | **30** | **357,80** | | **10 734,00** | **5,65** | **60 647** |
| **111** | **93** | **ФССЦ-12.1.01.05-0025** | **Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм** (Деревянные конструкции) | **шт** | | | **30** | **65,06** | | **1 951,80** | **5,65** | **11 028** |
| **112** | **94** | **ФЕР12-01-035-01** | **Устройство металлической водосточной системы: колен** Объем=24+12 | **шт** | | | **36** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | | | 1,15 | 1,15 | 47,61 | 20,83 | 992 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 4,968 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по расценке | | | | | 1,15 | | 47,61 | | |
| | | | ФОТ | | | | | | | 47,61 | | 992 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 46,71 | | 973 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 23,07 | | 481 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **117,39** | | **2 446** |
| **113** | **95** | **ФССЦ-12.1.01.05-0051** | **Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм** (Деревянные конструкции) | **шт** | | | **24** | **83,12** | | **1 994,88** | **5,65** | **11 271** |
| **114** | **96** | **ФССЦ-12.1.01.05-0048** | **Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм** (Деревянные конструкции) | **шт** | | | **12** | **83,12** | | **997,44** | **5,65** | **5 636** |
| | | | **Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | **455 376,11** | | |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **115** | **97** | **ФССЦпг-01-01-01-043** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** Объем=50,681+0,18*1,8 | **1 т груза** | | | **51,005** | **3,28** | | **167,30** | **7,28** | **1 218** |
| **116** | **98** | **ФССЦпг-03-21-01-035** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км** | **1 т груза** | | | **51,005** | **21,26** | | **1 084,37** | **7,28** | **7 894** |
| | | | **Итого по разделу 3 Вывоз мусора** | | | | | | | **1 251,67** | | |
| | | | **Итоги по акту:** | | | | | | | | | |
| | | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 408 908,99 | | 2 905 303 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 38 027,48 | | 792 111 |
| | | | Эксплуатация машин | | | | | | | 10 868,28 | | 79 122 |
| | | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 696,03 | | 14 499 |
| | | | Материалы | | | | | | | 360 013,23 | | 2 034 070 |
| | | | Строительные работы | | | | | | | 463 851,94 | | 4 049 761 |
| | | | Строительные работы | | | | | | | 462 600,27 | | 4 040 649 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда | | | | | | | 38 027,48 | | 792 111 |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 9 616,61 | | 70 010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 696,03 | | 14 499 |
| | | | материалы | | | | | | | 360 013,23 | | 2 034 070 |
| | | | накладные расходы | | | | | | | 36 576,35 | | 761 885 |
| | | | сметная прибыль | | | | | | | 18 366,60 | | 382 573 |
| | | | Дополнительная перевозка | | | | | | | 1 251,67 | | 9 112 |
| | | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 38 723,51 | | 806 610 |
| | | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 36 576,35 | | 761 885 |
| | | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 18 366,60 | | 382 573 |
| | | | Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)*0,2 (только ТЦ) | | | | | | | | | 419 739 |
| | | | **ВСЕГО по акту** | | | | | | | **463 851,94** | | **4 469 499,60** |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 566 451 |

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд" А.А.Власов

*м.п.*

Заказчик: ИП генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Д.С. Бодров

*м.п.*

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
*Федоренков Д.В.*

Расценки соответствуют смете О.И.Дмитриева

Представитель Администрации на комиссию не явился