ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	032205
Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Строй-Ас" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 10Г (наименование, адрес)		
Объект капитальный ремонт рулонной кровли (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	34/ЭА20а-2021
	дата	12.03.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	04.10.2021	29.03.2021	04.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	**ФЕР46-04-008-01**	**Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с примыканием к парапетам, вент.шахтам, стенам выхода на кровлю, покрытий выхода на кровлю)**	**100 м2**			**10,146**					
			Объем=1014,6 / 100 1 ОТ					112,16		1 137,98	20,83	23 704

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			ЗТ	чел.-ч	14,38		145,89948					
			Итого по расценке					153,59		1 558,33		
			ФОТ							1 137,98		23 704
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 035,56		21 571
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			591,75		12 326
			Всего по позиции							**3 185,64**		
2	**2**	**ФЕР12-01-017-01**	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (применит. разборка 50мм)**	**100 м2**			**9,0108**					
			Объем=901,08 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ					209,95	0,8	1 513,45	20,83	31 525
			2 ЭМ					189,93	0,8	1 369,14		
			3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	157,58	20,83	3 282
			4 М					36,67	0	0,00		
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*1,53*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	175,169952					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	13,9847616					
			Итого по расценке					436,55		2 882,59		
			ФОТ							1 671,03		34 807
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 639,28		34 146
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			809,61		16 864
			Всего по позиции							**5 331,48**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
3	3	ФЕР12-01-017-02	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (применит. разборка)**	100 м2			9,0108					
			Объем=901,08 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
			1 ОТ					8,64	28	2 179,89	20,83	45 407
			2 ЭМ					2,66	28	671,12		
			3 в т.ч. ОТм					0,34	28	85,78	20,83	1 787
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,102*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	1	28	252,3024					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	28	7,569072					
			Итого по расценке					11,30		2 851,01		
			ФОТ							2 265,67		47 194
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2 222,62		46 297
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 097,72		22 865
			Всего по позиции							**6 171,35**		
4	4	ФЕРр58-3-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (парапет, карнизный свес)**	100 м			1,636					
			Объем=163,6 / 100									
			1 ОТ					70,98		116,12	20,83	2 419
			2 ЭМ					0,20		0,33		
		999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,12*		*0,19632*					
			ЗТ	чел.-ч	9,1		14,8876					
			Итого по расценке					71,18		116,45		
			ФОТ							116,12		2 419

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			104,51		2 177
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			53,42		1 113
			Всего по позиции							**274,38**		
6	**5**	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. демонтаж)**	**шт**			**9**					
			Объем=2+2+2+1+1+1									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
			1 ОТ					26,93	0,7	169,66	20,83	3 534
			2 ЭМ					7,11	0,7	44,79		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	0,7	3,09	20,83	64
			4 М					8,49	0	0,00		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*	*0*						
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	3,04	0,7	19,152					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	0,7	0,252					
			Итого по расценке					42,53		214,45		
			ФОТ							172,75		3 598
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			188,12		3 918
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			105,72		2 202
			Всего по позиции							**508,29**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
7	6	ФЕР12-01-017-01	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (применит. разборка стяжки на кровле выхода на кровлю 30мм)**	**100 м2**			**0,0692**					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ					209,95	0,8	11,62	20,83	242
			2 ЭМ					189,93	0,8	10,51		
			3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	1,21	20,83	25
			4 М					36,67	0	0,00		
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*1,53*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	1,345248					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	0,1073984					
			Итого по расценке					436,55		22,13		
			ФОТ							12,83		267
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			12,59		262
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			6,22		129
			Всего по позиции							**40,94**		
8	7	ФЕР12-01-017-02	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (применит. разборка стяжки на кровле выхода на кровлю)**	**100 м2**			**0,0692**					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			1 ОТ					8,64	12	7,17	20,83	149
			2 ЭМ					2,66	12	2,21		
			3 в т.ч. ОТм					0,34	12	0,28	20,83	6
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,102*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	1	12	0,8304					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			ЗТм	чел.-ч	0,03	12	0,024912					
			Итого по расценке					11,30		9,38		
			ФОТ							7,45		155
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			7,31		152
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3,61		75
			Всего по позиции							**20,30**		
9	8	**ФЕР09-04-003-01**	**Монтаж люка противопожарного (применит. демонтаж)**	**м2**			**0,86**					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
			1 ОТ					19,03	0,7	11,46	20,83	239
			2 ЭМ					0,44	0,7	0,26		
			3 в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,10	20,83	2
			4 М					2 225,45	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	1,1739					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00602					
			Итого по расценке					2 244,92		11,72		
			ФОТ							11,56		241
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			9,68		202
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,09		127
			Всего по позиции							**27,49**		
10	9	**ФЕР20-02-012-03**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (применит. демонтаж)**	**шт**			**9**					

	2 ЭМ					41,43		420,35		
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ					37,96	0,7	239,15	20,83	4 981
	2 ЭМ					5,27	0,7	33,20		
	3 в т.ч. ОТм					0,26	0,7	1,64	20,83	34
	4 М					7,63	0	0,00		
18.4.01.02	*Растяжки с талрепами*	*шт*	*0*	*0*						
19.1.04.02	*Дефлекторы*	*шт*	*1*	*0*						
	ЗТ	чел.-ч	4,45	0,7	28,035					
	ЗТм	чел.-ч	0,02	0,7	0,126					
	Итого по расценке					50,86		272,35		
	ФОТ							240,79		5 015
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			262,22		5 461
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			147,36		3 069
	Всего по позиции							**681,93**		
Раздел 2. Устройство основной кровли										
13	**10** **ФЕР12-01-017-01**	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)**	**100 м2**		**9,0108**					
	Объем=901,08 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ					209,95	1,15	2 175,59	20,83	45 318
	2 ЭМ					189,93	1,25	2 139,28		
	3 в т.ч. ОТм					21,86	1,25	246,22	20,83	5 129
	4 М					36,67		330,43		
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*1,53*		*13,786524*					
	ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	251,806806					
	ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	21,85119					
	Итого по расценке					436,55		4 645,30		
	ФОТ							2 421,81		50 447

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2 375,80		49 489
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 173,37		24 442
			Всего по позиции							**8 194,47**		
14	**11**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150** (Стены (ремонтно-строительные))	**м3**			**13,786524**	**548,30**		**7 559,15**		
15	**12**	**ФЕР12-01-017-02**	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01** Объем=901,08 / 100	**100 м2**			**9,0108**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
			1 ОТ					8,64	40,25	3 133,60	20,83	65 273
			2 ЭМ					2,66	43,75	1 048,63		
			3 в т.ч. ОТм					0,34	43,75	134,04	20,83	2 792
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,102*	*35*	*32,168556*					
			ЗТ	чел.-ч	1	40,25	362,6847					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	43,75	11,826675					
			Итого по расценке					11,30		4 182,23		
			ФОТ							3 267,64		68 065
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 205,55		66 772
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 583,17		32 977
			Всего по позиции							**8 970,95**		
16	**13**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**			**32,168556**	**548,30**		**17 638,02**		

			2 ЭМ (Стены (ремонтно-строительные))					41,43		420,35		
17	14	ФЕР26-01-048-04	**Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки** Объем=901,08 / 100	**100 м2**			**9,0108**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					93,83	1,15	972,31	20,83	20 253
			2 ЭМ					36,80	1,25	414,50		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,25	73,21	20,83	1 525
			4 М					32,19		290,06		
		08.1.02.17	*Сетка проволочная стальная плетеная и крученая*	*м2*	*105*		*946,134*					
			ЗТ	чел.-ч	11	1,15	113,98662					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	6,30756					
			Итого по расценке					162,82		1 676,87		
			ФОТ							1 045,52		21 778
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			912,74		19 012
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			488,78		10 181
			Всего по позиции							**3 078,39**		
18	15	ФССЦ-08.1.02.17-0089	**Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм** (Материалы для строительных работ)	**м2**			**946,134**	**33,74**		**31 922,56**		
19	16	ФЕР12-01-016-02	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной** Объем=901,08 / 100	**100 м2**			**9,0108**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					24,47	1,15	253,57	20,83	5 282
			2 ЭМ					2,63	1,25	29,62		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	5,18	20,83	108
			4 М					90,00		810,97		
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	29,014776					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,45054					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			Итого по расценке					117,10		1 094,16		
			ФОТ							258,75		5 390
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			253,83		5 288
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			125,36		2 611
			Всего по позиции							**1 473,35**		
20	**17**	**01.2.03.07-0022**	**Эмульсия битумная гидроизоляционная**	**т**			**-0,405486**	**2 000,00**		**-810,97**		
			(Кровли)									
21	**18**	**ФССЦ-01.2.03.05-0011**	**Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**л**			**315,378**	**8,44**		**2 661,79**		
			(Кровли)									
			Объем=0,35*901,08									
22	**19**	**ФЕР12-01-002-09**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя**	**100 м2**			**9,0108**					
			Объем=901,08 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					134,98	1,15	1 398,72	20,83	29 135
			2 ЭМ					24,64	1,25	277,53		
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	42,24	20,83	880
			4 М					182,33		1 642,94		
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя*	*м2*	*114*		*1027,2312*					
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев*	*м2*	*116*		*1045,2528*					
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	148,8043512					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	3,266415					
			Итого по расценке					341,95		3 319,19		
			ФОТ							1 440,96		30 015
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 413,58		29 445

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			698,15		14 542
			Всего по позиции							**5 430,92**		
23	**20**	**ФССЦ-12.1.02.03-0052**	**Изопласт: К ЭКП-4,5**	**м2**			**1027,2312**	**45,20**		**46 430,85**		
			(Кровли)									
24	**21**	**ФССЦ-12.1.02.03-0054**	**Изоплаот: П ЭПП**	**м2**			**1045,2528**	**41,11**		**42 970,34**		
			(Кровли)									
25	**22**	**ФЕР12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**			**0,367**					
			Объем=36,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					829,12	1,15	349,93	20,83	7 289
			2 ЭМ					21,88	1,25	10,04		
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	1,61	20,83	34
			4 М					6 516,18		2 391,44		
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	41,02326					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,1238625					
			Итого по расценке					7 367,18		2 751,41		
			ФОТ							351,54		7 323
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			344,86		7 184
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			170,32		3 548
			Всего по позиции							**3 266,59**		
26	**23**	**ФЕР12-01-012-01**	**Ограждение кровель перилами**	**100 м**			**1,59**					
			Объем=159 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					52,27	1,15	95,58	20,83	1 991
			2 ЭМ					48,51	1,25	96,41		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			3 в т.ч. ОТм					5,29	1,25	10,51	20,83	219
			4 М					19,41		30,86		
			07.2.07.13 Конструкции стальные перил	*т*	*0,3*		*0,477*					
			ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	10,78815					
			ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,814875					
			Итого по расценке					120,19		222,85		
			ФОТ							106,09		2 210
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			104,07		2 168
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			51,40		1 071
			Всего по позиции							**378,32**		
27	**24**	**Счет-фактура № 4190 от 22 июля 2021г.**	**Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV/800-3** (Материалы для строительных работ) Цена=3900/1,2	**шт**			**30**	**3 250,00**		**17 256,64**	**5,65**	**97 500**
28	**25**	**Счет-фактура № 4193 от 22 июля 2021г.**	**Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV/1200-3** (Материалы для строительных работ) Цена=7306/1,2	**шт**			**23**	**6 088,33**		**24 784,42**	**5,65**	**140 032**
29	**26**	**ФЕР16-04-001-02**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (наращивание фанового стояка, диаметром 108мм)** Объем=3,5 / 100	**100 м**			**0,035**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					555,52	1,15	22,36	20,83	466
			2 ЭМ					6,21	1,25	0,27		
			3 в т.ч. ОТм					0,91	1,25	0,04	20,83	1
			4 М					140,92		4,93		
			18.1.02.01 Задвижки	*шт*	*0*							
			23.1.02.07 Крепления	*кг*	*0*							
			24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	*м*	*99,8*		*3,493*					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	2,254					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0030625					
			Итого по расценке					702,65		27,56		
			ФОТ							22,40		467
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			24,39		509
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13,71		286
			Всего по позиции							**65,66**		
30	**27**	**ФССЦ-24.3.01.06-0012**	**Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм (диаметр 108мм)**	**м**			**3,493**	**104,07**		**363,52**		
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
31	**28**	**ФЕР20-02-012-03**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм**	**шт**			**9**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					37,96	1,15	392,89	20,83	8 184
			2 ЭМ					5,27	1,25	59,29		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	2,93	20,83	61
			4 М					7,63		68,67		
			18.4.01.02 Растяжки с талрепами	*шт*	*0*							
			19.1.04.02 Дефлекторы	*шт*	*1*		*9*					
			ЗТ	чел.-ч	4,45	1,15	46,0575					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,225					
			Итого по расценке					50,86		520,85		
			ФОТ							395,82		8 245
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			431,05		8 979
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			242,24		5 046
			Всего по позиции							**1 194,14**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
32	29	ФССЦ-19.1.04.01-0026	**Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм**	шт			9	2 937,24		26 435,16		
			(Материалы для строительных работ)									
35	30	ФЕР46-01-008-01	**Обетонирование: колонн (применит. обетонирование вент.шахт)**	м3			4,8					
			1 ОТ					240,36		1 153,73	20,83	24 032
			2 ЭМ					28,32		135,94		
			3 в т.ч. ОТм					4,08		19,58	20,83	408
			4 М					405,64		1 947,07		
		04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,02*		*4,896*					
			ЗТ	чел.-ч	26,5		127,2					
			ЗТм	чел.-ч	0,33		1,584					
			Итого по расценке					674,32		3 236,74		
			ФОТ							1 173,31		24 440
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 208,51		25 173
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			692,25		14 420
			Всего по позиции							**5 137,50**		
36	31	ФССЦ-04.3.02.04-0152	**Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2**	м3			4,896	711,12		3 481,64		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
Раздел 3. Устройство парапетов												
37	32	ФЕР12-01-017-01	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)**	100 м2			0,19					
			Объем=19 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					209,95	1,15	45,87	20,83	955
			2 ЭМ					189,93	1,25	45,11		
			3 в т.ч. ОТм					21,86	1,25	5,19	20,83	108
			4 М					36,67		6,97		
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*1,53*		*0,2907*					
			ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	5,30955					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	0,46075					
			Итого по расценке					436,55		97,95		
			ФОТ							51,06		1 063
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			50,09		1 043
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			24,74		515
			Всего по позиции							**172,78**		
38	**33**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**			**0,2907**	**548,30**		**159,39**		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
39	**34**	**ФЕР12-01-017-02**	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01**	**100 м2**			**0,19**					
			Объем=19 /,100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			1 ОТ					8,64	17,25	28,32	20,83	590
			2 ЭМ					2,66	18,75	9,48		
			3 в т.ч. ОТм					0,34	18,75	1,21	20,83	25
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,102*	*15*	*0,2907*					
			ЗТ	чел.-ч	1	17,25	3,2775					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	18,75	0,106875					
			Итого по расценке					11,30		37,80		
			ФОТ							29,53		615
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			28,97		603
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			14,31		298

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			Всего по позиции							**81,08**		
40	**35**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150** (Стены (ремонтно-строительные))	**м3**			**0,2907**	**548,30**		**159,39**		
41	**36**	**ФЕР12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив на парапете)** Объем=81,2 / 100	**100 м2**			**0,812**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					829,12	1,15	774,23	20,83	16 127
			2 ЭМ					21,88	1,25	22,21		
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	3,56	20,83	74
			4 М					6 516,18		5 291,14		
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	90,76536					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,27405					
			Итого по расценке					7 367,18		6 087,58		
			ФОТ							777,79		16 201
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			763,01		15 893
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			376,84		7 849
			Всего по позиции							**7 227,43**		
42	**37**	**08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм** (Кровли)	**т**			**-0,46284**	**11 200,00**		**-5 183,81**		
43	**38**	**ФССЦ-08.3.05.05-0053**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм** (Кровли)	**т**			**0,46284**	**11 200,00**		**5 183,81**		
44	**39**	**ФССЦ-08.1.02.25-0082**	**Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм (4х40х540 мм)** (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	**шт**			**161**	**6,47**		**1 041,67**		
45	**40**	**ФЕР12-01-016-02**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной** Объем=37,79 / 100	**100 м2**			**0,3779**					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					24,47	1,15	10,63	20,83	221
			2 ЭМ					2,63	1,25	1,24		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,22	20,83	5
			4 М					90,00		34,01		
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	1,216838					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,018895					
			Итого по расценке					117,10		45,88		
			ФОТ							10,85		226
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			10,64		222
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,26		109
			Всего по позиции							**61,78**		
46	**41**	**01.2.03.07-0022**	**Эмульсия битумная гидроизоляционная**	**т**			**-0,017006**	**2 000,00**		**-34,01**		
			(Кровли)									
47	**42**	**ФССЦ-01.2.03.05-0011**	**Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**л**			**13,2265**	**8,44**		**111,63**		
			(Кровли) Объем=0,35*37,79									
48	**43**	**ФЕР12-01-004-04**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков** Объем=94,35 / 100	**100 м**			**0,9435**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					325,89	1,15	353,60	20,83	7 365
			2 ЭМ					74,10	1,25	87,39		
			3 в т.ч. ОТм					11,33	1,25	13,36	20,83	278
			4 М					462,96		436,80		
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные наплавляемые*	*м2*	*252*		*237,762*					
			ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	38,5183875					
			ЗТм	чел.-ч	0,86	1,25	1,0142625					
			Итого по расценке					862,95		877,79		
			ФОТ							366,96		7 643

			2 ЭМ					41,43	420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1		359,99		7 498
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		177,79		3 703
			Всего по позиции						**1 415,57**		
49	**44**	**ФССЦ-12.1.02.03-0052**	**Изопласт: К ЭКП-4,5**	**м2**			**117,9375**	**45,20**	**5 330,78**		
			(Кровли) Объем=1,25*94,35								
50	**45**	**ФССЦ-12.1.02.03-0054**	**Изопласт: П ЭПП**	**м2**			**119,8245**	**41,11**	**4 925,99**		
			(Кровли) Объем=1,27*94,35								
51	**46**	**ФЕРр61-10-1**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (применит.)**	**100 м2**			**0,2854**				
			Объем=28,54 / 100								
			1 ОТ					1 520,76	434,02	20,83	9 041
			2 ЭМ					1,21	0,35		
			4 М					1 140,25	325,43		
		999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,81*		*1,372774*				
			3Т	чел.-ч	174		49,6596				
			Итого по расценке					2 662,22	759,80		
			ФОТ						434,02		9 041
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		386,28		8 046
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		190,97		3 978
			Всего по позиции						**1 337,05**		

			2 ЭМ				41,43	420,35		
52	47	04.3.01.12-0111	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6**	м3		-0,62788	517,91	-325,19		
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))							
53	48	ФССЦ-04.3.02.12-0003	**Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)**	т		1,413	1 749,16	2 471,56		
			(Отделочные работы)							
			Объем=16,5*28,54*3/1000							
54	49	ФЕРр69-11-1	**Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных**	м3		0,744				
			Объем=1,413/1,9							
			1 ОТ				19,50	14,51	20,83	302
			2 ЭМ				8,55	6,36		
			3 в т.ч. ОТм				6,94	5,16	20,83	107
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,86				
			ЗТм	чел.-ч	0,69	0,51336				
			Итого по расценке				28,05	20,87		
			ФОТ					19,67		409
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73	73		14,36		299
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34	34		6,69		139
			Всего по позиции					**41,92**		
Раздел 4. Ремонт вент.шахт										
55	50	ФЕРр53-16-1	**Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами**	м3		3,1				
			1 ОТ				283,83	879,87	20,83	18 328
			2 ЭМ				30,27	93,84		
			3 в т.ч. ОТм				5,81	18,01	20,83	375
			4 М				131,62	408,02		
		06.1.01.05	*Кирпич*	*1000 шт*	*0,402*	*1,2462*				
		999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,23*	*0,713*				
			ЗТ	чел.-ч	35,39	109,709				
			ЗТм	чел.-ч	0,43	1,333				
			Итого по расценке				445,72	1 381,73		
			ФОТ					897,88		18 703

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			826,05		17 207
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			466,90		9 726
			Всего по позиции							**2 674,68**		
56	**51**	**04.3.01.12-0003**	**Раствор кладочный, цементно-известковый, М50** (Стены (ремонтно-строительные))	**м3**			**-0,7843**	**519,80**		**-407,68**		
57	**52**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150** (Стены (ремонтно-строительные))	**м3**			**0,7843**	**548,30**		**430,03**		
58	**53**	**ФССЦ-06.1.01.05-0039**	**Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200** (Конструкции из кирпича и блоков)	**1000 шт**			**1,2462**	**2 088,24**		**2 602,36**		
59	**54**	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под штукатурку)** Объем=54,9 / 100	**100 м2**			**0,549**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	28,24	20,83	588
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,67		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,18	20,83	4
			4 М					0,18		0,10		
		14.3.01.03	*Грунтовка*	*т*	*0,0103*		*0,0056547*					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	2,9357775					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,013725					
			Итого по расценке					45,88		29,01		
			ФОТ							28,42		592
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			25,58		533

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,84		247
			Всего по позиции							**66,43**		
60	**55**	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,019**	**18 390,16**		**349,41**		
			(Отделочные работы) Объем=0,35*54,9/1000									
61	**56**	**ФЕР15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (вентшахт)**	**100 м2**			**0,549**					
			Объем=54,9 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					587,78	1,15	371,09	20,83	7 730
			2 ЭМ					45,09	1,25	30,94		
			3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	14,67	20,83	306
			4 М					979,70		537,86		
			ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	38,575485					
			ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	1,647					
			Итого по расценке					1 612,57		939,89		
			ФОТ							385,76		8 036
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			347,18		7 232
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			160,67		3 347
			Всего по позиции							**1 447,74**		
62	**57**	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности**	**100 м2**			**0,2239**					
			Объем=22,39 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					120,21	1,15	30,95	20,83	645
			2 ЭМ					4,06	1,25	1,14		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,20	20,83	4
			4 М					0,02		0,00		
		14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,038*		*0,0085082*					
		14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,013*		*0,0029107*					
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	3,3318559					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0167925					
			Итого по расценке					124,29		32,09		
			ФОТ							31,15		649
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,04		584
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,97		270
			Всего по позиции							**73,10**		
63	**58**	**ФССЦ-14.4.01.02-0101**	**Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"** (Отделочные работы)	**т**			**0,002911**	**11 225,81**		**32,68**		
64	**59**	**Счет-фактура № 1635 от 01.09.2021г.**	**Краска фасадная PARADE F20 Ral 7012** (Отделочные работы) Объем=0,0085082*1000 Цена=344/1,2	**кг**			**8,51**	**286,67**		**431,86**	**5,65**	**2 440**
65	**60**	**ФЕР12-01-016-02**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной** Объем=32,51 / 100	**100 м2**			**0,3251**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					24,47	1,15	9,15	20,83	191
			2 ЭМ					2,63	1,25	1,07		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,19	20,83	4
			4 М					90,00		29,26		
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	1,046822					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,016255					
			Итого по расценке					117,10		39,48		
			ФОТ							9,34		195

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			9,16		191
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4,53		94
			Всего по позиции							**53,17**		
66	**61**	**01.2.03.07-0022**	**Эмульсия битумная гидроизоляционная** (Кровли)	**т**			**-0,01463**	**2 000,00**		**-29,26**		
67	**62**	**ФССЦ-01.2.03.05-0011**	**Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01** (Кровли) Объем=0,35*32,51	**л**			**11,3785**	**8,44**		**96,03**		
68	**63**	**ФЕР12-01-004-05**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком** Объем=68,85 / 100	**100 м**			**0,6885**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					479,29	1,15	379,49	20,83	7 905
			2 ЭМ					74,80	1,25	64,37		
			3 в т.ч. ОТм					11,37	1,25	9,79	20,83	204
			4 М					3 302,45		2 273,74		
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные наплавляемые*	*м2*	*189*		*130,1265*					
			ЗТ	чел.-ч	52,21	1,15	41,3385728					
			ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	0,7487438					
			Итого по расценке					3 856,54		2 717,60		
			ФОТ							389,28		8 109
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			381,88		7 955

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			188,61		3 929
			Всего по позиции							**3 288,09**		
69	**64**	**08.3.05.05-0053**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм** (Кровли)	**т**			**-0,1377**	**11 200,00**		**-1 542,24**		
70	**65**	**Счет-фактура № 5607 от 01 сентября 2021г.**	**Рейка прижимная алюминиевая 2,0 м; п.м.** (Материалы для строительных работ) Цена=212/1,2	**м.п.**			**69**	**176,67**		**2 157,52**	**5,65**	**12 190**
71	**66**	**ФССЦ-08.3.05.05-0052**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм** (Кровли) Объем=68,8*0,3	**м2**			**20,64**	**45,82**		**945,72**		
72	**67**	**ФССЦ-12.1.02.03-0052**	**Изопласт: К ЭКП-4,5** (Кровли) Объем=0,94*68,8	**м2**			**64,672**	**45,20**		**2 923,17**		
73	**68**	**ФССЦ-12.1.02.03-0054**	**Изопласт: П ЭПП** (Кровли) Объем=0,95*68,8	**м2**			**65,36**	**41,11**		**2 686,95**		
74	**69**	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 9210 мм, 9200 мм)**	**шт**			**2**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	61,94	20,83	1 290
			2 ЭМ					7,11	1,25	17,78		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,23	20,83	26
			4 М					8,49		16,98		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		*2*					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	6,992					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					42,53		96,70		
			ФОТ							63,17		1 316

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			68,79		1 433
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			38,66		805
			Всего по позиции							**204,15**		
75	**70**	**Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.**	**Зонт оцинкованный 420*4180мм, 420*4185мм**	**шт**			**2**	**10 625,00**		**3 761,06**	**5,65**	**21 250**
			(Материалы для строительных работ) Цена=12750/1,2									
76	**71**	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 9100 мм)**	**шт**			**2**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	61,94	20,83	1 290
			2 ЭМ					7,11	1,25	17,78		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,23	20,83	26
			4 М					8,49		16,98		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		2					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	6,992					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					42,53		96,70		
			ФОТ							63,17		1 316
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			68,79		1 433
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			38,66		805
			Всего по позиции							**204,15**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
77	72	**Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.**	**Зонт оцинкованный 420*4130мм**	**шт**			**2**	**10 625,00**		**3 761,06**	**5,65**	**21 250**
			(Материалы для строительных работ) Цена=12750/1,2									
78	73	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 8960 мм)**	**шт**			**1**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	30,97	20,83	645
			2 ЭМ					7,11	1,25	8,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61	20,83	13
			4 М					8,49		8,49		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		*1*					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке					42,53		48,35		
			ФОТ							31,58		658
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,39		717
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,33		403
			Всего по позиции							**102,07**		
79	74	**Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.**	**Зонт оцинкованный420*4060мм**	**шт**			**1**	**10 625,00**		**1 880,53**	**5,65**	**10 625**
			(Материалы для строительных работ) Цена=12750/1,2									
80	75	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 7260 мм)**	**шт**			**2**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	61,94	20,83	1 290

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			2 ЭМ					7,11	1,25	17,78		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,23	20,83	26
			4 М					8,49		16,98		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		*2*					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	6,992					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
			Итого по расценке					42,53		96,70		
			ФОТ							63,17		1 316
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			68,79		1 433
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			38,66		805
			Всего по позиции							**204,15**		
81	**76**	**Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.**	**Зонт оцинкованный 420*3210мм, 410*3220мм**	**шт**			**2**	**9 375,00**		**3 318,58**	**5,65**	**18 750**
			(Материалы для строительных работ) Цена=11250/1,2									
82	**77**	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 7600 мм)**	**шт**			**1**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	30,97	20,83	645
			2 ЭМ					7,11	1,25	8,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61	20,83	13
			4 М					8,49		8,49		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		*1*					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке					42,53		48,35		
			ФОТ							31,58		658

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,39		717
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,33		403
			Всего по позиции							**102,07**		
83	**78**	**Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.**	**Зонт оцинкованный 420*3380мм**	**шт**			**1**	**9 375,00**		**1 659,29**	**5,65**	**9 375**
			(Материалы для строительных работ) Цена=11250/1,2									
84	**79**	**ФЕР20-02-010-08**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (применит. периметр 8560 мм)**	**шт**			**1**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					26,93	1,15	30,97	20,83	645
			2 ЭМ					7,11	1,25	8,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61	20,83	13
			4 М					8,49		8,49		
		19.1.01.11	*Крепления*	*кг*	*0*							
		19.2.02.01	*Зонты стальные вентиляционных систем*	*шт*	*1*		*1*					
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке					42,53		48,35		
			ФОТ							31,58		658
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,39		717
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,33		403
			Всего по позиции							**102,07**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
85	80	Счет-фактура № 149 от 17 августа 2021г.	**Зонт оцинкованный 420*3860мм**	шт		1		10 625,00		1 880,53	5,65	10 625
			(Материалы для строительных работ) Цена=12750/1,2									
Раздел 5. Ремонт выхода на кровлю												
86	81	ФЕРр53-16-1	**Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами**	м3		0,3						
			1 ОТ					283,83		85,15	20,83	1 774
			2 ЭМ					30,27		9,08		
			3 в т.ч. ОТм					5,81		1,74	20,83	36
			4 М					131,62		39,49		
		06.1.01.05	*Кирпич*	*1000 шт*	*0,402*	*0,1206*						
		999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,23*	*0,069*						
			ЗТ	чел.-ч	35,39	10,617						
			ЗТм	чел.-ч	0,43	0,129						
			Итого по расценке					445,72		133,72		
			ФОТ							86,89		1 810
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92				79,94		1 665
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52				45,18		941
			Всего по позиции							**258,84**		
87	82	04.3.01.12-0003	**Раствор кладочный, цементно-известковый, М50** (Стены (ремонтно-строительные))	м3		-0,0759		519,80		-39,45		
88	83	ФССЦ-04.3.01.09-0015	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150** (Стены (ремонтно-строительные))	м3		0,0759		548,30		41,62		
89	84	ФССЦ-06.1.01.05-0039	**Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200** (Конструкции из кирпича и блоков)	1000 шт		0,1206		2 088,24		251,84		
90	85	ФЕР15-04-006-03	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под штукатурку)** Объем=9,89 / 100	100 м2		0,0989						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	5,09	20,83	106

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,12		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,03	20,83	1
			4 М					0,18		0,02		
		14.3.01.03	*Грунтовка*	*т*	*0,0103*		*0,0010187*					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,5288678					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0024725					
			Итого по расценке					45,88		5,23		
			ФОТ							5,12		107
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,61		96
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,13		45
			Всего по позиции							**11,97**		
91	**86**	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)** (Отделочные работы) Объем=0,35*9,89/1000	**т**			**0,003**	**18 390,16**		**55,17**		
92	**87**	**ФЕР15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (стен выхода на кровлю)** Объем=9,89 / 100	**100 м2**			**0,0989**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					587,78	1,15	66,85	20,83	1 392
			2 ЭМ					45,09	1,25	5,57		
			3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	2,64	20,83	55
			4 М					979,70		96,89		
			ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	6,9492085					
			ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	0,2967					
			Итого по расценке					1 612,57		169,31		
			ФОТ							69,49		1 447
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			62,54		1 302

		2	ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,94		603
			Всего по позиции							**260,79**		
93	**88**	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (снаружи)**	**100 м2**			**0,0989**					
			Объем=9,89 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ					120,21	1,15	13,67	20,83	285
		2	ЭМ					4,06	1,25	0,50		
		3	в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,09	20,83	2
		4	М					0,02		0,00		
		14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,038*		*0,0037582*					
		14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,013*		*0,0012857*					
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	1,4717309					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0074175					
			Итого по расценке					124,29		14,17		
			ФОТ							13,76		287
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,38		258
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,73		120
			Всего по позиции							**32,28**		
94	**89**	**ФССЦ-14.4.01.02-0101**	**Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"** (Отделочные работы)	**т**			**0,001286**	**11 225,81**		**14,44**		
95	**90**	**Счет-фактура № 1635 от 01.09.2021г.**	**Краска фасадная PARADE F20 Ral 7012**	**кг**			**3,76**	**286,67**		**190,80**	**5,65**	**1 078**
			(Отделочные работы) Объем=0,0037582*1000 Цена=344/1,2									

			2 ЭМ					41,43		420,35		
98	91	ФЕР12-01-017-01	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)**	**100 м2**			**0,0692**					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					209,95	1,15	16,71	20,83	348
			2 ЭМ					189,93	1,25	16,43		
			3 в т.ч. ОТм					21,86	1,25	1,89	20,83	39
			4 М					36,67		2,54		
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*1,53*		*0,105876*					
			ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	1,933794					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	0,16781					
			Итого по расценке					436,55		35,68		
			ФОТ							18,60		387
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			18,25		380
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			9,01		188
			Всего по позиции							**62,94**		
99	92	ФССЦ-04.3.01.09-0015	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150** (Стены (ремонтно-строительные))	**м3**			**0,105876**	**548,30**		**58,05**		
100	93	ФЕР12-01-017-02	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01**	**100 м2**			**0,0692**					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			1 ОТ					8,64	17,25	10,31	20,83	215
			2 ЭМ					2,66	18,75	3,45		
			3 в т.ч. ОТм					0,34	18,75	0,44	20,83	9
		04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,102*	*15*	*0,105876*					
			ЗТ	чел.-ч	1	17,25	1,1937					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	18,75	0,038925					

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			Итого по расценке					11,30		13,76		
			ФОТ							10,75		224
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			10,55		220
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,21		109
			Всего по позиции							**29,52**		
101	**94**	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**			**0,105876**	**548,30**		**58,05**		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
102	**95**	**ФЕР12-01-016-02**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной**	**100 м2**			**0,0692**					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					24,47	1,15	1,95	20,83	41
			2 ЭМ					2,63	1,25	0,23		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,04	20,83	1
			4 М					90,00		6,23		
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,222824					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00346					
			Итого по расценке					117,10		8,41		
			ФОТ							1,99		42
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1,95		41
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			0,96		20
			Всего по позиции							**11,32**		
103	**96**	**01.2.03.07-0022**	**Эмульсия битумная гидроизоляционная**	**т**			**-0,003114**	**2 000,00**		**-6,23**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
			(Кровли)									
104	97	ФССЦ-01.2.03.05-0011	**Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	л			2,422	8,44		20,44		
			(Кровли)									
			Объем=0,35*6,92									
105	98	ФЕР12-01-002-09	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя**	100 м2			0,0692					
			Объем=6,92 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					134,98	1,15	10,74	20,83	224
			2 ЭМ					24,64	1,25	2,13		
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	0,32	20,83	7
			4 М					182,33		12,62		
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя*	*м2*	*114*		*7,8888*					
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев*	*м2*	*116*		*8,0272*					
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	1,1427688					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,025085					
			Итого по расценке					341,95		25,49		
			ФОТ							11,06		231
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			10,85		227
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,36		112
			Всего по позиции							**41,70**		
106	99	ФССЦ-12.1.02.03-0052	**Изопласт: К ЭКП-4,5**	м2			7,8888	45,20		356,57		
			(Кровли)									
107	100	ФССЦ-12.1.02.03-0054	**Изопласт: П ЭПП**	м2			8,0272	41,11		330,00		
			(Кровли)									
108	101	ФЕР12-01-010-01	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	100 м2			0,0583					
			Объем=5,83 / 100									

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					829,12	1,15	55,59	20,83	1 158
			2 ЭМ					21,88	1,25	1,59		
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,26	20,83	5
			4 М					6 516,18		379,89		
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	6,516774					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0196763					
			Итого по расценке					7 367,18		437,07		
			ФОТ							55,85		1 163
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			54,79		1 141
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			27,06		563
			Всего по позиции							**518,92**		
109	**102**	**ФЕР12-01-016-02**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной**	**100 м2**			**0,029**					
			Объем=2,9 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					24,47	1,15	0,82	20,83	17
			2 ЭМ					2,63	1,25	0,10		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,02	20,83	
			4 М					90,00		2,61		
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,09338					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00145					
			Итого по расценке					117,10		3,53		
			ФОТ							0,84		17
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			0,82		17

			2 ЭМ					41,43		420,35		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			0,41		8
			Всего по позиции							**4,76**		
110	**103**	**01.2.03.07-0022**	**Эмульсия битумная гидроизоляционная** (Кровли)	**т**			**-0,001305**	**2 000,00**		**-2,61**		
111	**104**	**ФССЦ-01.2.03.05-0011**	**Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01** (Кровли) Объем=0,35*2,9	**л**			**1,015**	**8,44**		**8,57**		
112	**105**	**ФЕР12-01-004-05**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком** Объем=7,25 / 100	**100 м**			**0,0725**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					479,29	1,15	39,96	20,83	832
			2 ЭМ					74,80	1,25	6,78		
			3 в т.ч. ОТм					11,37	1,25	1,03	20,83	21
			4 М					3 302,45		239,43		
		12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные наплавляемые*	*м2*	*189*		*13,7025*					
			ЗТ	чел.-ч	52,21	1,15	4,3530088					
			ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	0,0788438					
			Итого по расценке					3 856,54		286,17		
			ФОТ							40,99		853
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			40,21		837
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			19,86		413
			Всего по позиции							**346,24**		
113	**106**	**08.3.05.05-0053**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм** (Кровли)	**т**			**-0,0145**	**11 200,00**		**-162,40**		

			2 ЭМ					41,43		420,35		
114	**107**	**Счет-фактура № 5607 от 01 сентября 2021г.**	**Рейка прижимная алюминиевая 2,0 м; п.м.** (Материалы для строительных работ) Цена=212/1,2	**м.п.**			**7,2**	**176,67**		**225,13**	**5,65**	**1 272**
115	**108**	**ФССЦ-08.3.05.05-0052**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм** (Кровли)	**м2**			**2,5**	**45,82**		**114,55**		
116	**109**	**ФССЦ-12.1.02.03-0052**	**Изопласт: К ЭКП-4,5** (Кровли) Объем=0,94*7,25	**м2**			**6,815**	**45,20**		**308,04**		
117	**110**	**ФССЦ-12.1.02.03-0054**	**Изопласт: П ЭПП** (Кровли) Объем=0,95*7,25	**м2**			**6,8875**	**41,11**		**283,15**		
118	**111**	**ФЕР09-04-003-01**	**Монтаж люка противопожарного**	**м2**			**0,86**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					19,03	1,15	18,82	20,83	392
			2 ЭМ					0,44	1,25	0,47		
			3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,17	20,83	4
			4 М					2 225,45		1 913,89		
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,92855					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075					
			Итого по расценке					2 244,92		1 933,18		
			ФОТ							18,99		396
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			15,89		331
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			10,01		209
			Всего по позиции							**1 959,08**		
Раздел 6. Мусор												

			2 ЭМ			41,43	420,35	
119	**112**	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** Объем=(1014,6+6,92)*0,012+901,08*0,05*2,4+6,92*0,03*2,4+2,351094	**1 т груза**	**123,237174**	**3,28**	**404,22**	
120	**113**	**ФССЦпг-03-21-01-035**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км** Объем=(1014,6+6,92)*0,012+901,08*0,05*2,4+6,92*0,03*2,4+2,351094	**1 т груза**	**123,237174**	**21,26**	**2 620,02**	

	Итоги по акту:			
	Итого прямые затраты (справочно)	312 785,81		2 076 952
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих	19 299,14		402 000
	Эксплуатация машин	10 278,29		74 825
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	871,17		18 148
	Материалы	283 208,38		1 600 127
	Строительные работы	342 431,83		2 694 481
	Строительные работы	339 365,67		2 671 679
	в том числе:			
	оплата труда	19 284,63		401 698
1	эксплуатация машин и механизмов	7 247,69	7,28	52 763
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	866,01		18 041
1	материалы	283 208,38	5,65	1 600 127
	накладные расходы	19 595,46		408 177
	сметная прибыль	10 029,51		208 914
1	Дополнительная перевозка	3 024,24	7,28	22 016
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ	41,92		786
	в том числе:			
	оплата труда	14,51		302
1	эксплуатация машин и механизмов	6,36	7,28	46
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	5,16		107
	накладные расходы	14,36		299
	сметная прибыль	6,69		139
	Итого ФОТ (справочно)	20 170,31		420 148
	Итого накладные расходы (справочно)	19 609,82		408 476
	Итого сметная прибыль (справочно)	10 036,20		209 053
	НДС 20%	68 486,37		538 896,20
	ВСЕГО по акту	**410 918,20**		**3 233 377,20**

Представитель Администрации
на комиссию не явился

Сдал: Генеральный директор ООО "Строй-Ас" _____ М.Е. Шепетовецкий
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Антошкин Н.И. _____

Принял: И.о. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____ Д.С. Бодров
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки соответствуют смете _____ Е.М. Сербина