		Код
	Форма по ОКУД	032205
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж»	по ОКПО	
Стройка Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д. Бараново, ул. Советская, д. 16		
Объект **Капитальный ремонт фасада**		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	31/ЭА16а-2021
	дата	12.03.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.05.2021	29.03.2021	11.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01, Капитальный ремонт фасада
Основание: Акт обследования

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	1980,00	(235,82) тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(21,94) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		2465,05 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			6,48					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ					375,84	1,15	2 800,76		
			2 ЭМ					4,60	1,25	37,26		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	6,56		
			4 М					343,22		2 224,07		
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	324,162					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,567					
			Итого по расценке					723,66		5 062,09		
			ФОТ							2 807,32		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			2 157,71		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			1 718,08		
			Всего по позиции							**8 937,88**		
2	2	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (от мха и плесени)	м2			309					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ					7,68	1,15	2 729,09		
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	319,815					
			Итого по расценке					7,68		2 729,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							2 729,09		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			1 547,39		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			1 461,43		
			Всего по позиции							**5 737,91**		
3	3	ФЕР13-06-005-01	Гидроструйная очистка кирпичного фасада	м2			508,13					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1,54	1,15	899,90		
			2 ЭМ					15,84	1,25	10 060,97		
			4 М					0,50		254,07		
			ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	105,18291					
			Итого по расценке					17,88		11 214,94		
			ФОТ							899,90		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			510,24		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			481,90		
			Всего по позиции							**12 207,08**		
4	4	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,0401					
			1 ОТ					3 304,47		132,51		
			2 ЭМ					115,40		4,63		
			3 в т.ч. ОТм					13,50		0,54		
			4 М					1 248,96		50,08		
		06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	5,2		0,20852					
		999-9900	Строительный мусор	т	24,8		0,99448					
			ЗТ	чел.-ч	397,65		15,945765					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	1		0,0401					
			Итого по расценке					4 668,83		187,22		
			ФОТ							133,05		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86	0,7	60,2			80,10		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	0,9	63			83,82		
			Всего по позиции							**351,14**		
5	5	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,20852	2 027,00		422,67		
6	6	ФЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м			5					
			1 ОТ					109,75		548,75		
			2 ЭМ					2,41		12,05		
			4 М					210,03		1 050,15		
			ЗТ	чел.-ч	12,1		60,5					
			Итого по расценке					322,19		1 610,95		
			ФОТ							548,75		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86	0,7	60,2			330,35		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	0,9	63			345,71		
			Всего по позиции							**2 287,01**		
7	7	ФССЦ-14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая ГЮК-10	т			-0,01	25 650,00		-256,50		
8	8	ФССЦ-04.3.02.09-0840	Смесь сухая: ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг			19	15,40		292,60		
9	9	ФЕР07-05-007-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ					129,35	0,8	1,03		
			2 ЭМ					784,51	0,8	6,28		
			3 в т.ч. ОТм					122,58	0,8	0,98		
			4 М					129,95	0	0,00		
		05.1.03.16	Конструкции сборные железобетонные	шт	100	0						
			ЗТ	чел.-ч	14,8	0,8	0,1184					
			ЗТм	чел.-ч	9,08	0,8	0,07264					
			Итого по расценке					1 043,81		7,31		
			ФОТ							2,01		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155	0,63	97,65			1,96		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.7.2	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,765	76,5			1,54		
			Всего по позиции							**10,81**		
10	10	ФЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт			0,01					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					129,35	1,15	1,49		
			2 ЭМ					784,51	1,25	9,81		
			3 в т.ч. ОТм					122,58	1,25	1,53		
			4 М					129,95		1,30		
		05.1.03.16	Конструкции сборные железобетонные	шт	100		1					
			ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	0,1702					
			ЗТм	чел.-ч	9,08	1,25	0,1135					
			Итого по расценке					1 043,81		12,60		
			ФОТ							3,02		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155	0,63	97,65			2,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.7.2	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,765	76,5			2,31		
			Всего по позиции							**17,86**		
11	11	ФССЦ-05.1.03.09-0070	Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг	шт			1	188,38		188,38		
12	12	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			5,0813					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					75,25	1,15	439,72		
			2 ЭМ					61,87	1,25	392,98		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	14,74		
			4 М					1,84		9,35		
		14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		70,12194					
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	52,4745851					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	1,270325					
			Итого по расценке					138,96		842,05		
			ФОТ							454,46		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			337,85		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			219,03		
			Всего по позиции							**1 398,93**		
13	13	ФССЦ-14.2.06.01-0108	Антисептик водный	т			0,070122	32 581,29		2 284,67		
14	14	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с учетом откосов)	100 м2			5,4282					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	279,22		
			2 ЭМ					0,97	1,25	6,58		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,76		
			4 М					0,18		0,98		
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0559105					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	29,0272995					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,135705					
			Итого по расценке					45,88		286,78		
			ФОТ							280,98		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			185,87		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			118,22		
			Всего по позиции							**590,87**		
15	15	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			81,423	9,14		744,21		
16	16	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			5,0813					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 055,70	1,15	6 168,98		
			2 ЭМ					53,24	1,25	338,16		
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	120,43		
			4 М					4 768,29		24 229,11		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	672,001925					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	9,14634					
			Итого по расценке					5 877,23		30 736,25		
			ФОТ							6 289,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			4 160,44		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			2 646,27		
			Всего по позиции							**37 542,96**		
17	17	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			-60,9756	9,04		-551,22		
18	18	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т			-0,012703	8 475,00		-107,66		
19	19	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,066057	412,00		-27,22		
20	20	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-15,75203	510,40		-8 039,84		
21	21	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-548,7804	28,25		-15 503,05		
22	22	т/н Б-821 от 11.03.2021 г.	Штукатурка "Волма-Аквапласт". Расход 16 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, нужная толщина 30 мм. МАТ=8,97*1,02	кг			24390,24	9,15		26 473,43	8,43	223 171
23	23	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			548,7804	5,84		3 204,88		
24	24	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			21,71	70,00		1 519,70		
25	25	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м			3,6078					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					57,15	1,15	237,11		
			4 М					36,00		129,88		
		11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		360,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	27,798099					
			Итого по расценке					93,15		366,99		
			ФОТ							237,11		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			176,27		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			114,28		
			Всего по позиции							**657,54**		
26	26	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			360,78	3,15		1 136,46		
27	27	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			2,313					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					307,84	1,15	818,84		
			2 ЭМ					3,90	1,25	11,28		
			4 М					347,13		802,91		
			ЗТ	чел.-ч	32	1,15	85,1184					
			Итого по расценке					658,87		1 633,03		
			ФОТ							818,84		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			541,66		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			344,53		
			Всего по позиции							**2 519,22**		
28	28	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,54971	517,91		-802,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	т/н Б-821 от 11.03.2021 г.	Штукатурка "Волма-Аквапласт". Расход 16 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, нужная толщина 10 мм. МАТ=8,97*1,02	кг			555,12	9,15		602,49	8,43	5 079
30	30	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,34695					
			1 ОТ					636,48		220,83		
			2 ЭМ					8,71		3,02		
			3 в т.ч. ОТм					1,51		0,52		
			4 М					3 290,44		1 141,62		
			ЗТ	чел.-ч	81,6		28,31112					
			ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0451035					
			Итого по расценке					3 935,63		1 365,47		
			ФОТ							221,35		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	0,7	55,3			122,41		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	0,9	45			99,61		
			Всего по позиции							**1 587,49**		
31	31	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-38,1645	28,25		-1 078,15		
32	32	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			38,1645	5,84		222,88		
33	33	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			1,32	70,00		92,40		
34	34	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с учетом откосов)	100 м2			5,4282					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	279,22		
			2 ЭМ					0,97	1,25	6,58		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,76		
			4 М					0,18		0,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0559105					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	29,0272995					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,135705					
			Итого по расценке					45,88		286,78		
			ФОТ							280,98		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			185,87		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			118,22		
			Всего по позиции							**590,87**		
35	35	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			81,423	9,14		744,21		
36	36	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов (фасад с учетом откосов- торцевые стены+) общ. толщ 2,5 мм	100 м2			2,1165					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					123,33	1,15	300,18		
			2 ЭМ					3,29	1,25	8,70		
			3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	1,53		
			4 М					0,09		0,19		
		12.2.03.07	Покрытие теплоизоляционное жидкое	л	181,58		384,31407					
			ЗТ	чел.-ч	12,82	1,15	31,2035595					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1322813					
			Итого по расценке					126,71		309,07		
			ФОТ							301,71		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			190,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			161,57		
			Всего по позиции							**660,72**		
37	37	ФЕР26-01-045-02	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01 (к=3)	100 м2			2,1165					
			ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ					42,42	3,45	309,75		
		4	М					0,03	3	0,19		
		12.2.03.07	Покрытие теплоизоляционное жидкое	л	65,79	3	417,733605					
			ЗТ	чел.-ч	4,04	3,45	29,499777					
			Итого по расценке					42,45		309,94		
			ФОТ							309,75		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			195,14		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			165,87		
			Всего по позиции							**670,95**		
38	38	ФССЦ-12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек" (расход 1,3 л/м2 при толщине 1 мм)	л			687,8625	67,20		46 224,36		
39	39	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен и откосов (прим.) (к-2)	100 м2			3,1422					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ					103,66	2,3	749,16		
		2	ЭМ					2,28	2,5	17,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					0,49	2,5	3,85		
			4 М					402,54	2	2 529,72		
			ЗТ	чел.-ч	10,9	2,3	78,774954					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	2,5	0,31422					
			Итого по расценке					508,48		3 296,79		
			ФОТ							753,01		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			498,12		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			316,83		
			Всего по позиции							**4 111,74**		
40	40	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,182248	2 898,50		-528,25		
41	41	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	т			0,754128	10 434,54		7 868,98		
42	42	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2			5,0813					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					97,38	1,15	569,04		
			2 ЭМ					39,84	1,25	253,05		
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	4,45		
			4 М					0,02		0,10		
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,1930894					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0660569					
			ЗТ	чел.-ч	9,68	1,15	56,5650316					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,3810975					
			Итого по расценке					137,24		822,19		
			ФОТ							573,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			379,36		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			241,30		
			Всего по позиции							**1 442,85**		
43	43	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15кг/м2)	л			76,2195	9,14		696,65		
44	44	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,193089	34 286,50		6 620,35		
45	45	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосы)	100 м2			0,3469					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					120,21	1,15	47,96		
			2 ЭМ					4,06	1,25	1,76		
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,30		
			4 М					0,02		0,01		
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,0131822					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0045097					
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	5,1622189					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0260175					
			Итого по расценке					124,29		49,73		
			ФОТ							48,26		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			31,92		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			20,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**101,96**		
46	46	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			5,2035	9,14		47,56		
47	47	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,013182	34 286,50		451,96		
48	48	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общ. толщ. 30 мм)	100 м2			0,12015					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					282,66	1,15	39,06		
			2 ЭМ					43,61	1,25	6,55		
			3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	2,58		
			4 М					8,54		1,03		
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,245106					
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	4,918941					
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,1907381					
			Итого по расценке					334,81		46,64		
			ФОТ							41,64		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,63	77,49			32,27		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,765	57,375			23,89		
			Всего по позиции							**102,80**		
49	49	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (к-2)	100 м2			0,12015					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					3,49	2,3	0,96		
			2 ЭМ					7,56	2,5	2,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	в т.ч. ОТм					2,84	2,5	0,85		
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,122553					
			ЗТ	чел.-ч	0,44	2,3	0,1215918					
			ЗТм	чел.-ч	0,21	2,5	0,0630788					
			Итого по расценке					11,05		3,23		
			ФОТ							1,81		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,63	77,49			1,40		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,765	57,375			1,04		
			Всего по позиции							**5,67**		
50	50	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,367659	548,30		201,59		
51	51	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,801					
			1 ОТ					353,23		282,94		
			2 ЭМ					5,13		4,11		
			3 в т.ч. ОТм					1,54		1,23		
			4 М					96,05		76,94		
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,147384					
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,179424					
			ЗТ	чел.-ч	41,41		33,16941					
			ЗТм	чел.-ч	0,12		0,09612					
			Итого по расценке					454,41		363,99		
			ФОТ							284,17		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			165,10		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			166,24		
			Всего по позиции							**695,33**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			80,1	26,41		2 115,44		
53	53	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (газовые трубы на фасаде)	м2			9,55					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					7,68	1,15	84,35		
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	9,88425					
			Итого по расценке					7,68		84,35		
			ФОТ							84,35		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			47,83		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			45,17		
			Всего по позиции							**177,35**		
54	54	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,0955					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					572,36	1,15	62,86		
			2 ЭМ					2,28	1,25	0,27		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,06		
			4 М					88,57		8,46		
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,0023493					
			ЗТ	чел.-ч	64,6	1,15	7,094695					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,004775					
			Итого по расценке					663,21		71,59		
			ФОТ							62,92		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			41,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			26,47		
			Всего по позиции							**139,68**		
55	55	ФССЦ-14.4.02.04-0191	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-желтая	т			0,002349	18 351,20		43,11		
Ремонт Цоколя												
56	56	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколей кирпичных (прим.)	100 м2			0,411					
		1	ОТ					178,00		73,16		
		999-9900	Строительный мусор	т	4,6		1,8906					
			ЗТ	чел.-ч	22,82		9,37902					
			Итого по расценке					178,00		73,16		
			ФОТ							73,16		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			50,70		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			39,18		
			Всего по позиции							**163,04**		
57	57	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (цоколя от мха и плесени)	м2			41,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ					7,68	1,15	363,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	42,5385					
			Итого по расценке					7,68		363,00		
			ФОТ							363,00		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			205,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			194,39		
			Всего по позиции							**763,21**		
58	58	ФЕР13-06-005-01	Гидроструйная очистка кирпичного фасада (цоколя)	м2			41,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1,54	1,15	72,79		
			2 ЭМ					15,84	1,25	813,78		
			4 М					0,50		20,55		
			ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	8,5077					
			Итого по расценке					17,88		907,12		
			ФОТ							72,79		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			41,27		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			38,98		
			Всего по позиции							**987,37**		
59	59	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					75,25	1,15	35,57		
			2 ЭМ					61,87	1,25	31,79		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	1,19		
			4 М					1,84		0,76		
		14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		5,6718					
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	4,244397					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,10275					
			Итого по расценке					138,96		68,12		
			ФОТ							36,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			27,33		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			17,72		
			Всего по позиции							**113,17**		
60	60	ФССЦ-14.2.06.01-0108	Антисептик водный	т			0,005672	32 581,29		184,80		
61	61	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					100,20	1,15	47,36		
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,67		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,12		
		14.2.06.03	Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5		9,2475					
			ЗТ	чел.-ч	10,66	1,15	5,038449					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,010275					
			Итого по расценке					101,51		48,03		
			ФОТ							47,48		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			31,41		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			19,98		
			Всего по позиции							**99,42**		
62	62	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л			9,2475	55,89		516,84		
63	63	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя	100 м2			0,411					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					44,73	1,15	21,14		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,50		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,13		
			4 М					0,18		0,07		
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0042333					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	2,1978225					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,010275					
			Итого по расценке					45,88		21,71		
			ФОТ							21,27		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			14,07		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			8,95		
			Всего по позиции							**44,73**		
64	64	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка водно-дисперсионная CERESIT CT 17	л			6,165	9,14		56,35		
65	65	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 055,70	1,15	498,98		
			2 ЭМ					53,24	1,25	27,35		
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	9,74		
			4 М					4 768,29		1 959,77		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	54,35475					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,7398					
			Итого по расценке					5 877,23		2 486,10		
			ФОТ							508,72		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			336,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			214,04		
			Всего по позиции							**3 036,66**		
66	66	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			-4,932	9,04		-44,59		
67	67	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т			-0,001028	8 475,00		-8,71		
68	68	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,005343	412,00		-2,20		
69	69	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,2741	510,40		-650,30		
70	70	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-44,388	28,25		-1 253,96		
71	71	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			44,388	5,84		259,23		
72	72	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			1,54	70,00		107,80		
73	73	т/н Б-821 от 11.03.2021 г.	Штукатурка "Волма-Аквапласт". Расход 16 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, нужная толщина 30 мм. МАТ=8,97*1,02	кг			1972,8	9,15		2 141,28	8,43	18 051
74	74	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	21,14		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,50		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,13		
			4 М					0,18		0,07		
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0042333					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	2,1978225					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,010275					
			Итого по расценке					45,88		21,71		
			ФОТ							21,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			14,07		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			8,95		
			Всего по позиции							**44,73**		
75	75	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			6,165	9,14		56,35		
76	76	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен (прим.)	100 м2			0,411					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					103,66	1,15	48,99		
			2 ЭМ					2,28	1,25	1,17		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,25		
			4 М					402,54		165,44		
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	5,151885					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,02055					
			Итого по расценке					508,48		215,60		
			ФОТ							49,24		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			32,57		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			20,72		
			Всего по позиции							**268,89**		
77	77	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,011919	2 898,50		-34,55		
78	78	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	т			0,09864	10 434,54		1 029,26		
79	79	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2			0,411					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					97,38	1,15	46,03		
			2 ЭМ					39,84	1,25	20,47		
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,36		
			4 М					0,02		0,01		
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,015618					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,005343					
			ЗТ	чел.-ч	9,68	1,15	4,575252					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,030825					
			Итого по расценке					137,24		66,51		
			ФОТ							46,39		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			30,69		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			19,52		
			Всего по позиции							**116,72**		
80	80	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			6,165	9,14		56,35		
81	81	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,015618	34 286,50		535,49		
Ремонт входов в подъезды (входные двери)												
82	82	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,05649					
			1 ОТ					737,40		41,66		
			2 ЭМ					241,95		13,67		
			3 в т.ч. ОТм					104,49		5,90		
			ЗТ	чел.-ч	91,15		5,1490635					
			ЗТм	чел.-ч	7,74		0,4372326					
			Итого по расценке					979,35		55,33		
			ФОТ							47,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			32,96		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			25,47		
			Всего по позиции							**113,75**		
83	83	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,649					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					23,81	1,15	154,68		
			2 ЭМ					14,41	1,25	101,75		
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	13,91		
			4 М					25,72		145,29		
		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0							
		07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		5,649					
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	15,59124					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,2004125					
			Итого по расценке					63,94		401,72		
			ФОТ							168,59		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			95,59		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			109,63		
			Всего по позиции							**606,94**		
84	84	т/н Б-918 от 12.03.2021 г.	Дверь металлическая двухстворчатая утепленная (2100*1320; 2100*1370) МАТ=19166,67/8,43*1,02	шт			2	2 319,10		4 638,20		
85	85	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					11,01	1,15	25,32		
			2 ЭМ					2,11	1,25	5,28		
			4 М					2,32		4,64		
		01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		2					
			ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	2,553					
			Итого по расценке					15,44		35,24		
			ФОТ							25,32		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			14,36		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			16,46		
			Всего по позиции							**66,06**		
86	86	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			2	371,20		742,40		
87	87	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,0554					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	2,85		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,07		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,02		
			4 М					0,18		0,01		
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0005706					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,2962515					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001385					
			Итого по расценке					45,88		2,93		
			ФОТ							2,87		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			1,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			1,21		
			Всего по позиции							**6,04**		
88	88	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			0,831	9,14		7,60		
89	89	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м			0,1108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					57,15	1,15	7,28		
			4 М					36,00		3,99		
		11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		11,08					
			ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	0,853714					
			Итого по расценке					93,15		11,27		
			ФОТ							7,28		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			5,41		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			3,51		
			Всего по позиции							**20,19**		
90	90	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			11,08	3,15		34,90		
91	91	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,0554					
			1 ОТ					636,48		35,26		
			2 ЭМ					8,71		0,48		
			3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08		
			4 М					3 290,44		182,29		
			ЗТ	чел.-ч	81,6		4,52064					
			ЗТм	чел.-ч	0,13		0,007202					
			Итого по расценке					3 935,63		218,03		
			ФОТ							35,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	0,7	55,3			19,54		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	0,9	45			15,90		
			Всего по позиции							**253,47**		
92	92	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-6,094	28,25		-172,16		
93	93	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			6,094	5,84		35,59		
94	94	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			0,22	70,00		15,40		
95	95	ФЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	100 м			0,1108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					513,71	1,15	65,46		
			2 ЭМ					6,46	1,25	0,89		
			4 М					549,19		60,85		
			ЗТ	чел.-ч	53,4	1,15	6,804228					
			Итого по расценке					1 069,36		127,20		
			ФОТ							65,46		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			43,30		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			27,54		
			Всего по позиции							**198,04**		
96	96	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,117448	517,91		-60,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	т/н Б-821 от 11.03.2021 г.	Штукатурка "Волма-Аквапласт". Расход 16 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, нужная толщина 10 мм. МАТ=8,97*1,02	кг			88,64	9,15		96,20	8,43	811
98	98	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с учетом откосов)	100 м2			0,0554					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	2,85		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,07		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,02		
			4 М					0,18		0,01		
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0005706					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,2962515					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001385					
			Итого по расценке					45,88		2,93		
			ФОТ							2,87		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			1,90		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			1,21		
			Всего по позиции							**6,04**		
99	99	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			0,831	9,14		7,60		
100	100	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов (прим.)	100 м2			0,0554					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					103,66	1,15	6,60		
			2 ЭМ					2,28	1,25	0,16		
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,03		
			4 М					402,54		22,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,694439					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00277					
			Итого по расценке					508,48		29,06		
			ФОТ							6,63		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			4,39		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			2,79		
			Всего по позиции							**36,24**		
101	101	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,001607	2 898,50		-4,66		
102	102	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	т			0,013296	10 434,54		138,74		
103	103	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосы)	100 м2			0,0554					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					120,21	1,15	7,66		
			2 ЭМ					4,06	1,25	0,28		
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,05		
			4 М					0,02		0,00		
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,0021052					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0007202					
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	0,8244074					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,004155					
			Итого по расценке					124,29		7,94		
			ФОТ							7,71		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			5,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			3,24		
			Всего по позиции							**16,28**		
104	104	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,002105	34 286,50		72,17		
105	105	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л			0,831	9,14		7,60		
Ремонт крылец (2шт)												
106	106	ФЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (крыльца)	м3			2,63					
			1 ОТ					183,48		482,55		
			2 ЭМ					537,89		1 414,65		
			ЗТ	чел.-ч	21,51		56,5713					
			Итого по расценке					721,37		1 897,20		
			ФОТ							482,55		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			334,41		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			258,41		
			Всего по позиции							**2 490,02**		
107	107	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,02634					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 201,20	1,15	36,39		
			ЗТ	чел.-ч	154	1,15	4,664814					
			Итого по расценке					1 201,20		36,39		
			ФОТ							36,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	0,63	50,4			18,34		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,765	34,425			12,53		
			Всего по позиции							**67,26**		
108	108	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания : песчаного (толщ.100мм)	м3			0,878					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктиеных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					6,19	1,15	6,25		
			2 ЭМ					8,10	1,25	8,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,89		
			4 М					0,37		0,32		
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,9658					
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	0,787566					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,076825					
			Итого по расценке					14,66		15,46		
			ФОТ							7,14		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			5,49		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			4,37		
			Всего по позиции							**25,32**		
109	109	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3			0,9658	54,95		53,07		
110	110	ФЕР11-01-050-01	Укладка геотекстиля (прим)	100 м2			0,0878					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					29,43	1,15	2,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,14		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,03		
			4 М					1 492,06		131,00		
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,3483465					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,002195					
			Итого по расценке					1 522,80		134,11		
			ФОТ							3,00		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,63	77,49			2,32		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,765	57,375			1,72		
			Всего по позиции							**138,15**		
111	111	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-10,74672	12,19		-131,00		
112	112	ФССЦ-01.7.12.05-1004	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2	м2			10,74672	3,85		41,37		
113	113	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания : щебеночного (толщ.100мм)	м3			0,878					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					6,75	1,15	6,82		
			2 ЭМ					8,29	1,25	9,10		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,89		
			4 М					0,37		0,32		
		02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		1,0097					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,858245					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,076825					
			Итого по расценке					15,41		16,24		
			ФОТ							7,71		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			5,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			4,72		
			Всего по позиции							**26,89**		
114	114	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			1,0097	114,13		115,24		
115	115	ФЕР06-01-001-01	Устройство основания бетонного	100 м3			0,00878					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 053,00	1,15	10,63		
			2 ЭМ					1 566,06	1,25	17,19		
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25	2,68		
			4 М					909,27		0,04		
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,89556					
			ЗТ	чел.-ч	135	1,15	1,363095					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	0,198867					
			Итого по расценке					2 623,33		27,86		
			ФОТ							13,31		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105	0,63	66,15			8,80		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,765	49,725			6,62		
			Всего по позиции							**43,28**		
116	116	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,89556	592,76		530,85		
117	117	ФЕР26-01-048-03	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из проволоки	100 м2			0,0878					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					237,13	1,15	23,94		
			2 ЭМ					5,91	1,25	0,65		
			3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,11		
			4 М					257,52		22,61		
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	2,806966					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0098775					
			Итого по расценке					500,56		47,20		
			ФОТ							24,05		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			15,15		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			12,88		
			Всего по позиции							**75,23**		
118	118	ФССЦ-08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т			-0,002107	10 730,00		-22,61		
119	119	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			8,78	20,29		178,15		
120	120	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2			0,0878					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					603,31	1,15	60,92		
			2 ЭМ					167,94	1,25	18,43		
			3 в т.ч. ОТм					48,06	1,25	5,27		
			4 М					896,25		78,69		
		05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		8,9556					
			ЗТ	чел.-ч	72,6	1,15	7,330422					
			ЗТм	чел.-ч	3,77	1,25	0,4137575					
			Итого по расценке					1 667,50		158,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							66,19		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,63	77,49			51,29		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,765	57,375			37,98		
			Всего по позиции							**247,31**		
121	121	ФССЦ-05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2			8,9556	70,10		627,79		
122	122	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,1192					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					590,51	1,15	80,95		
			2 ЭМ					73,02	1,25	10,88		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	1,30		
			4 М					2 504,53		298,54		
		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		11,92					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	9,568184					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,09685					
			Итого по расценке					3 168,06		390,37		
			ФОТ							82,25		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	0,7	99,4			81,76		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,765	72,675			59,78		
			Всего по позиции							**531,91**		
123	123	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,46488	592,76		-275,56		
124	124	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (прилож.27.3 п.3.7а)	м3			0,371904	592,76		220,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			12	22,36		268,32		
Козырьки												
126	126	ФЕР46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий: бетонных (козырьки)	м3			0,166144					
			1 ОТ					80,95		13,45		
			2 ЭМ					137,44		22,83		
			ЗТ	чел.-ч	9,49		1,5767066					
			Итого по расценке					218,39		36,28		
			ФОТ							13,45		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			9,32		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			7,20		
			Всего по позиции							**52,80**		
127	127	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т			0,1049					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					140,86	1,15	16,99		
			2 ЭМ					330,21	1,25	43,30		
			3 в т.ч. ОТм					29,47	1,25	3,86		
			4 М					203,41		21,34		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0							
		07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,1049					
			ЗТ	чел.-ч	14,2	1,15	1,713017					
			ЗТм	чел.-ч	2,17	1,25	0,2845413					
			Итого по расценке					674,48		81,63		
			ФОТ							20,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			11,82		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,765	65,025			13,56		
			Всего по позиции							**107,01**		
128	128	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т			0,1049	11 500,00		1 206,35		
129	129	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0616					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					56,55	1,15	4,01		
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,71		
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02		
			4 М					152,04		9,37		
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,3761604					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00154					
			Итого по расценке					217,81		14,09		
			ФОТ							4,03		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			2,29		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			2,16		
			Всего по позиции							**18,54**		
130	130	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к-2)	100 м2			0,0616					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					19,32	2,3	2,74		
			2 ЭМ					6,01	2,5	0,93		
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,03		
			4 М					138,16	2	17,02		
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,3017784					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,00308					
			Итого по расценке					163,49		20,69		
			ФОТ							2,77		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,63	56,7			1,57		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			1,48		
			Всего по позиции							**23,74**		
131	131	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (козырек)	100 м2			0,0448					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					283,18	1,15	14,59		
			2 ЭМ					28,03	1,25	1,57		
			3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25	0,23		
			4 М					57,28		2,57		
		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
		08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	1,669248					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,01792					
			Итого по расценке					368,49		18,73		
			ФОТ							14,82		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,63	75,6			11,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,765	49,725			7,37		
			Всего по позиции							**37,30**		
132	132	ФССЦ-08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2			4,928	49,25		242,70		
Ремонт отмостки												
133	133	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,10368					
			1 ОТ					1 288,05		133,55		
			2 ЭМ					3 690,72		382,65		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		41,28		
			ЗТ	чел.-ч	155		16,0704					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		4,048704					
			Итого по расценке					4 978,77		516,20		
			ФОТ							174,83		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104	0,7	72,8			127,28		
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60	0,9	54			94,41		
			Всего по позиции							**737,89**		
134	134	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,2592					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 201,20	1,15	358,05		
			ЗТ	чел.-ч	154	1,15	45,90432					
			Итого по расценке					1 201,20		358,05		
			ФОТ							358,05		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	0,63	50,4			180,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,765	34,425			123,26		
			Всего по позиции							**661,77**		
135	135	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания : песчаного (толщ.100мм)	м3			10,368					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					6,19	1,15	73,80		
			2 ЭМ					8,10	1,25	104,98		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	10,50		
			4 М					0,37		3,84		
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		11,4048					
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	9,300096					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,9072					
			Итого по расценке					14,66		182,62		
			ФОТ							84,30		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			64,79		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			51,59		
			Всего по позиции							**299,00**		
136	136	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3			11,4048	54,95		626,69		
137	137	ФЕР11-01-050-01	Укладка геотекстиля (прим)	100 м2			1,0368					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					29,43	1,15	35,09		
			2 ЭМ					1,31	1,25	1,70		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,30		
			4 М					1 492,06		1 546,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	4,113504					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,02592					
			Итого по расценке					1 522,80		1 583,76		
			ФОТ							35,39		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,63	77,49			27,42		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,765	57,375			20,31		
			Всего по позиции							**1 631,49**		
138	138	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-126,90432	12,19		-1 546,96		
139	139	ФССЦ-01.7.12.05-1004	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2	м2			126,90432	3,85		488,58		
140	140	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания : щебеночного (толщ.100мм)	м3			10,368					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					6,75	1,15	80,48		
			2 ЭМ					8,29	1,25	107,44		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	10,50		
			4 М					0,37		3,84		
		02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		11,9232					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	10,13472					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,9072					
			Итого по расценке					15,41		191,76		
			ФОТ							90,98		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,63	76,86			69,93		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,765	61,2			55,68		
			Всего по позиции							**317,37**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	141	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			11,9232	114,13		1 360,79		
142	142	ФЕР06-01-001-16	Устройство бетонной отмостки (прим)	100 м3			0,10368					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 526,87	1,15	182,05		
			2 ЭМ					2 518,58	1,25	326,41		
			3 в т.ч. ОТм					382,14	1,25	49,53		
			4 М					488,42		50,64		
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		10,52352					
		08.4.03.03	Арматура	т	8,1		0,839808					
			ЗТ	чел.-ч	179	1,15	21,342528					
			ЗТм	чел.-ч	28,56	1,25	3,701376					
			Итого по расценке					4 533,87		559,10		
			ФОТ							231,58		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105	0,63	66,15			153,19		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,765	49,725			115,15		
			Всего по позиции							**827,44**		
143	143	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т			-0,001058	4 455,20		-4,71		
144	144	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			103,68	20,29		2 103,67		
145	145	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			10,52352	592,76		6 237,92		
146	146	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,0768					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					590,51	1,15	731,24		
			2 ЭМ					73,02	1,25	98,28		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	11,71		
			4 М					2 504,53		2 696,68		
		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		107,68					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	86,434736					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,8749					
			Итого по расценке					3 168,06		3 526,40		
			ФОТ							742,95		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142	0,7	99,4			738,49		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,765	72,675			539,94		
			Всего по позиции							**4 804,83**		
147	147	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-4,19952	592,76		-2 489,31		
148	148	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (прилож.27.3 п.3.7а)	м3			3,359616	592,76		1 991,45		
149	149	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			108	22,36		2 414,88		
			Итого по разделу 1							**200 722,96**		
Раздел 2. Вывоз мусора												
150	150	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			58,7	42,98		2 522,93		
151	151	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза			58,7	10,47		614,59		
			Итого по разделу 2 Вывоз мусора							**3 137,52**		
			Итоги по акту:									
			Строительные работы							203 860,48		1 718 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 Строительные работы							203 245,89	8,43	1 713 383
			В том числе:									
			оплата труда							21 938,95		
			эксплуатация машин и механизмов							17 296,76		
			материалы							138 011,97		
			накладные расходы							14 854,06		
			сметная прибыль							11 144,15		
			1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							614,59	8,43	5 181
			Итого ФОТ (справочно)							22 273,68		
			Итого накладные расходы (справочно)							14 854,06		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 144,15		
			Компенсация НДС при УСН							31 963,02		269 448
			ВСЕГО по акту							**235 823,50**		**1 987 992,28**
			ВСЕГО по акту в соответствии с п. 1.4 договора									**1 980 000,00**
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							29 313,40		247 112

Сдал: Генеральный директор ООО "СмолСтройМонтаж" В.А. Поляков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» В.В. Денисов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Федоренков Д.В.

Расценки соответствуют смете Л.И. Новикова