		Код
	Форма по ОКУД	032205
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Реновация"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский р-н, д. Березино, ул. Центральная, д. 10		
(наименование, адрес)		
Объект Капитальный ремонт фасада	Вид деятельности по ОКДП	
(наименование)	Договор подряда (контракт) номер	56/ЭА42а-2021
	дата	12.04.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	04.08.2021	28.07.2021	04.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-02, Капитальный ремонт фасада
Основание: Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	1422,22	(145,07)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	263,96	(12,67)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		1412,90	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	ФЕРр69-19-19	**Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 (козырьков размером 3,25х0,5м х0,1м- 2 шт.)**	м3			0,325					
	ОП п.1.69.7	При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					386,24	0,3	37,66	20,83	784
		2 ЭМ					731,46	0,3	71,32	7,28	519
		4 М					22,45	0,3	2,19	5,65	12
		ЗТ	чел.-ч	45,28	0,3	4,4148					
		Итого по расценке					1 140,15		111,17		
		ФОТ							37,66		784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			34,65		721
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			16,57		345
		Всего по позиции							**162,39**		**2 381**
2	ФЕР46-04-012-02	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (окна подъездов,окна фронтонов)**	100 м2			0,141					
		1 ОТ					1 225,96		172,86	20,83	3 601
		2 ЭМ					241,95		34,11	7,28	248
		3 в т.ч. ОТм					104,49		14,73	20,83	307
		ЗТ	чел.-ч	151,54		21,36714					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		1,09134					
		Итого по расценке					1 467,91		206,97		
		ФОТ							187,59		3 908
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			193,22		4 025
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			110,68		2 306
		Всего по позиции							**510,87**		**10 180**
3	ФЕР09-04-012-01	**Демонтаж.Установка металлических дверных блоков в**	м2			4,683					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	78,05	20,83	1 626
		2 ЭМ					14,41	0,7	47,24	7,28	344
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	6,46	20,83	135
		4 М					25,72	0	0,00	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	7,86744					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,557277					
		Итого по расценке					63,94		125,29		
		ФОТ							84,51		1 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			70,73		1 474
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			44,54		928
		Всего по позиции							**240,56**		**4 372**
4	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков**	**100 м2**			**0,348**					
		1 ОТ					178,00		61,94	20,83	1 290
		ЗТ	чел.-ч	22,82		7,94136					
		Итого по расценке					178,00		61,94		
		ФОТ							61,94		1 290
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			63,80		1 329
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			36,54		761
		Всего по позиции							**162,28**		**3 380**
Раздел 2. Ремонт фасада.											
Цоколь											
5	**ФЕР15-04-043-01**	**Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную**	**100 м2**			**0,348**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					100,20	1,15	40,10	20,83	835
		2 ЭМ					1,31	1,25	0,57	7,28	4
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,10	20,83	2
		ЗТ	чел.-ч	10,66	1,15	4,266132					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0087					
		Итого по расценке					101,51		40,67		
		ФОТ							40,20		837
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			36,18		753
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,74		349
		Всего по позиции							**93,59**		**1 941**
6	**ФССЦ-14.2.06.03-0301**	**Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС**	**т**			**0,00783**	**20 559,48**		**160,98**	**5,65**	**910**
7	**ФЕР15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная**	**100 м2**			**0,348**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	422,49	20,83	8 800
		2 ЭМ					53,24	1,25	23,16	7,28	169
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	8,25	20,83	172
		4 М					4 768,29		1 659,36	5,65	9 375
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	46,023					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,6264					
		Итого по расценке					5 877,23		2 105,01		
		ФОТ							430,74		8 972
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			387,67		8 075
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			179,40		3 737
		Всего по позиции							**2 672,08**		**30 156**
8	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого**	**100 м2**			**0,348**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	17,90	20,83	373
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,42	7,28	3
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,11	20,83	2
		4 М					0,18		0,06	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,86093					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0087					
		Итого по расценке					45,88		18,38		
		ФОТ							18,01		375
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,21		338
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,50		156
		Всего по позиции							**42,09**		**870**
9	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0122**	**18 390,16**		**224,36**	**5,65**	**1 268**
10	**ФЕР15-04-027-05**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(цоколя) толщина слоя 1,4мм**	**100 м2**			**0,348**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,66	1,15	41,48	20,83	864
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,99	7,28	7
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,21	20,83	4
		4 М					402,54		140,08	5,65	791
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	4,36218					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0174					
		Итого по расценке					508,48		182,55		
		ФОТ							41,69		868
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,52		781
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,36		362
		Всего по позиции							**237,43**		**2 805**
11	**ФССЦ-14.5.11.01-0003**	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**			**-0,010092**	**2 898,50**		**-29,25**	**5,65**	**-165**
12	**ФССЦ-14.5.11.03-0112**	**Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый(прим.БИРСС 37)(расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 1,4мм.**	**т**			**0,0487**	**6 520,28**		**317,54**	**5,65**	**1 794**
13	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности**	**100 м2**			**0,348**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	48,11	20,83	1 002
		2 ЭМ					4,06	1,25	1,77	7,28	13
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,30	20,83	6
		4 М					0,02		0,01	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	5,178588					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0261					
		Итого по расценке					124,29		49,89		
		ФОТ							48,41		1 008
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			43,57		907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,16		420
		Всего по позиции							**113,62**		**2 342**
14	**ФССЦ-14.4.01.02-0201**	**Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"**	**т**			**0,00452**	**30 554,42**		**138,11**	**5,65**	**780**
15	**ФССЦ-14.3.02.01-0101**	**Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный**	**т**			**0,01322**	**41 699,81**		**551,27**	**5,65**	**3 115**
Фасад											
16	**ФЕРр62-47-1**	**Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых**	**м2**			**2,46**					
		1 ОТ					4,38		10,77	20,83	224
		ЗТ	чел.-ч	0,58		1,4268					
		Итого по расценке					4,38		10,77		
		ФОТ							10,77		224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,69		202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4,95		103
		Всего по позиции							**25,41**		**529**
17	**ФЕРр62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим**	**100 м2**			**0,0246**					
		1 ОТ					29,41		0,72	20,83	15
		4 М					7,69		0,19	5,65	1
		ЗТ	чел.-ч	3,77		0,092742					
		Итого по расценке					37,10		0,91		
		ФОТ							0,72		15
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			0,65		14
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			0,33		7
		Всего по позиции							**1,89**		**37**
18	**ФССЦ-01.3.05.19-0011**	**Купорос медный, марка А**	**т**			**-0,000025**	**7 571,00**		**-0,19**	**5,65**	**-1**
19	**ФССЦ-14.3.01.02-0104**	**Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 прим. CERESIT CT 99(в разведенном состоянии 1:2 расход 0,9л/м2)**	**л**			**1,107**	**18,96**		**20,99**	**5,65**	**119**
20	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого**	**100 м2**			**3,628**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	186,62	20,83	3 887
		2 ЭМ					0,97	1,25	4,40	7,28	32
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,18	20,83	25
		4 М					0,18		0,65	5,65	4
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	19,40073					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0907					
		Итого по расценке					45,88		191,67		
		ФОТ							187,80		3 912
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			169,02		3 521
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,22		1 629
		Всего по позиции							**438,91**		**9 073**
21	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,12698**	**18 390,16**		**2 335,18**	**5,65**	**13 194**
22	**ФЕР15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная**	**100 м2**			**3,628**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	4 404,59	20,83	91 748
		2 ЭМ					53,24	1,25	241,44	7,28	1 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	85,98	20,83	1 791
		4 М					4 768,29		17 299,36	5,65	97 741
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	479,803					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	6,5304					
		Итого по расценке					5 877,23		21 945,39		
		ФОТ							4 490,57		93 539
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 041,51		84 185
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 870,32		38 959
		Всего по позиции							**27 857,22**		**314 391**
23	**ФССЦ-08.1.02.17-0161**	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия**	**м2**			**-391,824**	**28,25**		**-11 069,03**	**5,65**	**-62 540**
24	**ФССЦ-01.8.01.06-0004**	**Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2**	**м2**			**391,824**	**11,61**		**4 549,08**	**5,65**	**25 702**
25	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого**	**100 м2**			**3,628**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	186,62	20,83	3 887
		2 ЭМ					0,97	1,25	4,40	7,28	32
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,18	20,83	25
		4 М					0,18		0,65	5,65	4
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	19,40073					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0907					
		Итого по расценке					45,88		191,67		
		ФОТ							187,80		3 912
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			169,02		3 521
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,22		1 629
		Всего по позиции							**438,91**		**9 073**
26	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,127**	**18 390,16**		**2 335,55**	**5,65**	**13 196**
27	**ФЕР15-04-027-05**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(фасада) толщина слоя 1,4мм**	**100 м2**			**3,628**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					103,66	1,15	432,49	20,83	9 009
		2 ЭМ					2,28	1,25	10,34	7,28	75
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	2,22	20,83	46
		4 М					402,54		1 460,42	5,65	8 251
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	45,47698					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1814					
		Итого по расценке					508,48		1 903,25		
		ФОТ							434,71		9 055
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			391,24		8 150
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			181,06		3 771
		Всего по позиции							**2 475,55**		**29 256**
28	**ФССЦ-14.5.11.01-0003**	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**			**-0,105212**	**2 898,50**		**-304,96**	**5,65**	**-1 723**
29	**ФССЦ-14.5.11.03-0112**	**Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый(прим.БИРСС 37)(расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 1,4мм.**	**т**			**0,5079**	**6 520,28**		**3 311,65**	**5,65**	**18 711**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ФЕР15-04-019-07	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности**	**100 м2**			**3,628**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	501,54	20,83	10 447
		2 ЭМ					4,06	1,25	18,41	7,28	134
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	3,17	20,83	66
		4 М					0,02		0,07	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	53,988268					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,2721					
		Итого по расценке					124,29		520,02		
		ФОТ							504,71		10 513
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			454,24		9 462
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			210,21		4 379
		Всего по позиции							**1 184,47**		**24 422**
31	ФССЦ-14.4.01.02-0201	**Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"**	**т**			**0,047164**	**30 554,42**		**1 441,07**	**5,65**	**8 142**
32	ФССЦ-14.3.02.01-0103	**Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний**	**т**			**0,137864**	**35 830,95**		**4 939,80**	**5,65**	**27 910**
33	ФЕРр62-47-1	**Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (газовые трубы)**	**м2**			**8,5**					
		1 ОТ					4,38		37,23	20,83	776
		ЗТ	чел.-ч	0,58		4,93					
		Итого по расценке					4,38		37,23		
		ФОТ							37,23		776
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			33,51		698
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			17,13		357
		Всего по позиции							**87,87**		**1 831**
34	ФЕР13-03-002-04	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(газовые трубы)**	**100 м2**			**0,085**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56,55	1,15	5,53	20,83	115
		2 ЭМ					9,22	1,25	0,98	7,28	7
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02	20,83	
		4 М					152,04		12,92	5,65	73
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,5190525					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,002125					
		Итого по расценке					217,81		19,43		
		ФОТ							5,55		115
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			4,70		97
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,41		50
		Всего по позиции							**26,54**		**342**
35	ФЕР13-03-004-26	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(газовые трубы)**	**100 м2**			**0,085**					
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					19,32	2,3	3,78	20,83	79
		2 ЭМ					6,01	2,5	1,28	7,28	9
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,05	20,83	1
		4 М					138,16	2	23,49	5,65	133
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,416415					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,00425					
		Итого по расценке					163,49		28,55		
		ФОТ							3,83		80
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,24		68
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,66		35
		Всего по позиции							**33,45**		**324**
Откосы											
36	ФЕР15-04-006-03	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов наружных)**	**100 м2**			**0,208**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	10,70	20,83	223
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,25	7,28	2
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	20,83	1
		4 М					0,18		0,04	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,11228					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0052					
		Итого по расценке					45,88		10,99		
		ФОТ							10,77		224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9,69		202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,49		93
		Всего по позиции							**25,17**		**520**
37	ФССЦ-14.3.01.02-0102	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0073**	**18 390,16**		**134,25**	**5,65**	**759**
38	ФЕР15-02-036-01	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная**	**100 м2**			**0,208**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	252,52	20,83	5 260
		2 ЭМ					53,24	1,25	13,84	7,28	101
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	4,93	20,83	103
		4 М					4 768,29		991,80	5,65	5 604
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	27,508					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,3744					
		Итого по расценке					5 877,23		1 258,16		
		ФОТ							257,45		5 363
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			231,71		4 827
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			107,23		2 234
		Всего по позиции							**1 597,10**		**18 026**
39	ФССЦ-08.1.02.17-0161	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия**	**м2**			**-22,464**	**28,25**		**-634,61**	**5,65**	**-3 586**
40	ФССЦ-01.8.01.06-0004	**Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2**	**м2**			**22,464**	**11,61**		**260,81**	**5,65**	**1 474**
41	ФЕР15-04-006-03	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов наружных)**	**100 м2**			**0,208**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	10,70	20,83	223
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,25	7,28	2
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	20,83	1
		4 М					0,18		0,04	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,11228					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0052					
		Итого по расценке					45,88		10,99		
		ФОТ							10,77		224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9,69		202
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,49		93
		Всего по позиции							**25,17**		**520**
42	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0073**	**18 390,16**		**134,25**	**5,65**	**759**
43	**ФЕР15-04-027-05**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(наружных откосов) толщина слоя 1,4мм**	**100 м2**			**0,208**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,66	1,15	24,80	20,83	517
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,59	7,28	4
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,13	20,83	3
		4 М					402,54		83,73	5,65	473
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	2,60728					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0104					
		Итого по расценке					508,48		109,12		
		ФОТ							24,93		520
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			22,44		468
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,38		217
		Всего по позиции							**141,94**		**1 679**
44	**ФССЦ-14.5.11.01-0003**	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**			**-0,006032**	**2 898,50**		**-17,48**	**5,65**	**-99**
45	**ФССЦ-14.5.11.03-0112**	**Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый(прим.БИРСС 37)(расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 1,4мм.**	**т**			**0,0291**	**6 520,28**		**189,74**	**5,65**	**1 072**
46	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (наружных откосов)**	**100 м2**			**0,208**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	28,75	20,83	599
		2 ЭМ					4,06	1,25	1,06	7,28	8
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,18	20,83	4
		4 М					0,02		0,00	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	3,095248					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0156					
		Итого по расценке					124,29		29,81		
		ФОТ							28,93		603
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			26,04		543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,05		251
		Всего по позиции							**67,90**		**1 401**
47	**ФССЦ-14.4.01.02-0201**	**Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"**	**т**			**0,002704**	**30 554,42**		**82,62**	**5,65**	**467**
48	**ФССЦ-14.3.02.01-0105**	**Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый**	**т**			**0,007904**	**30 888,75**		**244,14**	**5,65**	**1 379**
49	**ФЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских(внутренних)**	**100 м2**			**0,068**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 662,91	1,15	130,04	20,83	2 709
		2 ЭМ					64,40	1,25	5,47	7,28	40
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	2,36	20,83	49
		4 М					2 246,51		152,76	5,65	863
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	13,9978					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	0,1751					
		Итого по расценке					3 973,82		288,27		
		ФОТ							132,40		2 758
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			119,16		2 482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			55,14		1 149
		Всего по позиции							**462,57**		**7 243**
50	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов внутренних)**	**100 м2**			**0,068**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	3,50	20,83	73
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,08	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,02	20,83	
		4 М					0,18		0,01	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,36363					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0017					
		Итого по расценке					45,88		3,59		
		ФОТ							3,52		73
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,17		66
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,47		30
		Всего по позиции							**8,23**		**170**
51	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0024**	**18 390,16**		**44,14**	**5,65**	**249**
52	**ФЕР15-04-027-05**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(внутренних откосов) толщина слоя 1,4мм**	**100 м2**			**0,068**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					103,66	1,15	8,11	20,83	169
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,19	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,04	20,83	1
		4 М					402,54		27,37	5,65	155
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,85238					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0034					
		Итого по расценке					508,48		35,67		
		ФОТ							8,15		170
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7,34		153
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,39		71
		Всего по позиции							**46,40**		**549**
53	**ФССЦ-14.5.11.01-0003**	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**			**-0,001972**	**2 898,50**		**-5,72**	**5,65**	**-32**
54	**ФССЦ-14.5.11.03-0112**	**Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый(прим.БИРСС 37)(расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 1,4мм.**	**т**			**0,0095**	**6 520,28**		**61,94**	**5,65**	**350**
55	**ФЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску(внутренних откосов)**	**100 м2**			**0,068**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					123,79	1,15	9,68	20,83	202
	2	ЭМ					5,57	1,25	0,47	7,28	3
	3	в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,09	20,83	2
	4	М					43,35		2,95	5,65	17
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	1,07916					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,00765					
		Итого по расценке					172,71		13,10		
		ФОТ							9,77		204
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,79		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,07		85
		Всего по позиции							**25,96**		**491**
56	**ФССЦ-14.3.02.01-0105**	**Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый**	**т**			**0,003536**	**30 888,75**		**109,22**	**5,65**	**617**
57	**ФЕР10-01-036-01**	**Установка уголков ПВХ на клее**	**100 м**			**2,65**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					57,15	1,15	174,16	20,83	3 628
	4	М					36,00		95,40	5,65	539
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	20,41825					
		Итого по расценке					93,15		269,56		
		ФОТ							174,16		3 628
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			169,28		3 526
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			81,42		1 696
		Всего по позиции							**520,26**		**9 389**
58	**ФССЦ-11.3.03.13-0031**	**Уголок ПВХ с стеклосеткой**	**м**			**265**	**3,15**		**834,75**	**5,65**	**4 716**
Фронтоны											
59	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (фронтонов снаружи)**	**100 м2**			**0,317**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					44,73	1,15	16,31	20,83	340
	2	ЭМ					0,97	1,25	0,38	7,28	3
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,10	20,83	2
	4	М					0,18		0,06	5,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,6951575					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,007925					
		Итого по расценке					45,88		16,75		
		ФОТ							16,41		342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,77		308
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,83		142
		Всего по позиции							**38,35**		**793**
60	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0111**	**18 390,16**		**204,13**	**5,65**	**1 153**
61	**ФЕР15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (фронтонов снаружи)**	**100 м2**			**0,317**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	384,86	20,83	8 017
		2 ЭМ					53,24	1,25	21,10	7,28	154
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	7,51	20,83	156
		4 М					4 768,29		1 511,55	5,65	8 540
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	41,92325					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,5706					
		Итого по расценке					5 877,23		1 917,51		
		ФОТ							392,37		8 173
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			353,13		7 356
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			163,42		3 404
		Всего по позиции							**2 434,06**		**27 471**
62	**ФССЦ-08.1.02.17-0161**	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия**	**м2**			**-34,236**	**28,25**		**-967,17**	**5,65**	**-5 465**
63	**ФССЦ-01.8.01.06-0004**	**Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2**	**м2**			**34,236**	**11,61**		**397,48**	**5,65**	**2 246**
64	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов внутренних)**	**100 м2**			**0,317**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					44,73	1,15	16,31	20,83	340
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,38	7,28	3
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,10	20,83	2
		4 М					0,18		0,06	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,6951575					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,007925					
		Итого по расценке					45,88		16,75		
		ФОТ							16,41		342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,77		308
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,83		142
		Всего по позиции							**38,35**		**793**
65	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0111**	**18 390,16**		**204,13**	**5,65**	**1 153**
66	**ФЕР15-04-027-05**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(фронтонов снаружи) толщина слоя 1,4мм**	**100 м2**			**0,317**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,66	1,15	37,79	20,83	787
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,90	7,28	7
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,19	20,83	4
		4 М					402,54		127,61	5,65	721
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	3,973595					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01585					
		Итого по расценке					508,48		166,30		
		ФОТ							37,98		791
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			34,18		712
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,82		329
		Всего по позиции							**216,30**		**2 556**
67	**ФССЦ-14.5.11.03-0112**	**Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый(прим.БИРСС 37)(расход 1кг на 1м2 при толщ.1мм)толщина слоя 1,4мм.**	**т**			**0,0444**	**6 520,28**		**289,50**	**5,65**	**1 636**
68	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (фронтонов снаружи)**	**100 м2**			**0,317**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	43,82	20,83	913
		2 ЭМ					4,06	1,25	1,61	7,28	12
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	0,28	20,83	6
		4 М					0,02		0,01	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	4,717277					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,023775					
		Итого по расценке					124,29		45,44		
		ФОТ							44,10		919
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			39,69		827
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,37		383
		Всего по позиции							**103,50**		**2 135**
69	**ФССЦ-14.4.01.02-0201**	**Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"**	**т**			**0,004121**	**30 554,42**		**125,91**	**5,65**	**711**
70	**ФССЦ-14.3.02.01-0103**	**Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний**	**т**			**0,01205**	**35 830,95**		**431,76**	**5,65**	**2 439**
71	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого**	**100 м2**			**0,271**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	13,94	20,83	290
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,33	7,28	2
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,09	20,83	2
		4 М					0,18		0,05	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,4491725					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,006775					
		Итого по расценке					45,88		14,32		
		ФОТ							14,03		292
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,63		263
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,84		122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**32,79**		**677**
72	**ФССЦ-14.3.01.02-0102**	**Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)**	**т**			**0,0095**	**18 390,16**		**174,71**	**5,65**	**987**
73	**ФЕР15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (фронтонов с внутренней стороны)**	**100 м2**			**0,271**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	329,01	20,83	6 853
		2 ЭМ					53,24	1,25	18,04	7,28	131
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	6,42	20,83	134
		4 М					4 768,29		1 292,21	5,65	7 301
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	35,83975					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,4878					
		Итого по расценке					5 877,23		1 639,26		
		ФОТ							335,43		6 987
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			301,89		6 288
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			139,71		2 910
		Всего по позиции							**2 080,86**		**23 483**
74	**ФССЦ-08.1.02.17-0161**	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия**	**м2**			**-29,268**	**28,25**		**-826,82**	**5,65**	**-4 672**
75	**ФССЦ-08.1.02.17-0149**	**Сетка тканая одинарная оцинкованная 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм**	**м2**			**29,268**	**12,53**		**366,73**	**5,65**	**2 072**
Двери											
76	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(двери в подъезды)**	**м2**			**9**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					23,81	1,15	246,43	20,83	5 133
		2 ЭМ					14,41	1,25	162,11	7,28	1 180
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	22,16	20,83	462
		4 М					25,72		231,48	5,65	1 308
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	24,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,9125					
		Итого по расценке					63,94		640,02		
		ФОТ							268,59		5 595
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			224,81		4 683
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			141,55		2 949
		Всего по позиции							**1 006,38**		**15 253**
77	**ФССЦ-07.1.01.03-0002**	**Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.**	**м2**			**9**	**1 465,11**		**13 185,99**	**5,65**	**74 501**
78	**ФЕР09-04-012-02**	**Установка дверного доводчика к металлическим дверям**	**шт**			**2**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					11,01	1,15	25,32	20,83	527
		2 ЭМ					2,11	1,25	5,28	7,28	38
		4 М					2,32		4,64	5,65	26
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35,24		
		ФОТ							25,32		527
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			21,19		441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,34		278
		Всего по позиции							**69,77**		**1 310**
79	**ФССЦ-01.7.04.01-0001**	**Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие**	**шт**			**2**	**371,20**		**742,40**	**5,65**	**4 195**
80	**ФЕРр56-23-1**	**Обрамление проемов угловой сталью**	**т**			**0,067**					
		1 ОТ					394,68		26,44	20,83	551
		2 ЭМ					21,93		1,47	7,28	11
		3 в т.ч. ОТм					6,29		0,42	20,83	9
		4 М					6 310,52		422,80	5,65	2 389
		ЗТ	чел.-ч	44		2,948					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,03216					
		Итого по расценке					6 727,13		450,71		
		ФОТ							26,86		560
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			24,17		504
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			12,62		263
		Всего по позиции							**487,50**		**3 718**
81	**ФЕР09-05-001-01**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом (обшивка каркаса)**	**100 м2**			**0,0433**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					264,91	1,15	13,19	20,83	275
		2 ЭМ					26,33	1,25	1,43	7,28	10
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,21	20,83	4
		4 М					13,36		0,58	5,65	3
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	1,4888705					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0167788					
		Итого по расценке					304,60		15,20		
		ФОТ							13,40		279
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			11,22		234
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,06		147
		Всего по позиции							**33,48**		**669**
82	**ФССЦ-08.3.05.02-0057**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм**	**т**			**0,17**	**6 712,55**		**1 141,13**	**5,65**	**6 447**
Окна											
83	**ФЕРр58-3-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(отливы на окнах)**	**100 м**			**0,591**					
		1 ОТ					70,98		41,95	20,83	874
		2 ЭМ					0,20		0,12	7,28	1
		ЗТ	чел.-ч	9,1		5,3781					
		Итого по расценке					71,18		42,07		
		ФОТ							41,95		874
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,76		787
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			19,30		402
		Всего по позиции							**99,13**		**2 064**
84	**ФЕР12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы на окнах)**	**100 м2**			**0,163**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					829,12	1,15	155,42	20,83	3 237
		2 ЭМ					21,88	1,25	4,46	7,28	32
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,72	20,83	15
		4 М					6 516,18		1 062,14	5,65	6 001
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	18,22014					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0550125					
		Итого по расценке					7 367,18		1 222,02		
		ФОТ							156,14		3 252
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			153,17		3 190
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			75,65		1 576
		Всего по позиции							**1 450,84**		**14 036**
85	**ФССЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**			**-0,09291**	**11 200,00**		**-1 040,59**	**5,65**	**-5 879**
86	**ФССЦ-08.1.02.03-0021**	**Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным**	**м**			**59,1**	**26,41**		**1 560,83**	**5,65**	**8 819**
87	**ФЕР10-01-034-03**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна на фронтонах)**	**100 м2**			**0,025**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 871,15	1,15	53,80	20,83	1 121
		2 ЭМ					270,55	1,25	8,45	7,28	62
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	1,93	20,83	40
		4 М					9 915,25		247,88	5,65	1 401
		ЗТ	чел.-ч	214,09	1,15	6,1550875					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,1575					
		Итого по расценке					12 056,95		310,13		
		ФОТ							55,73		1 161
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			54,17		1 128
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,05		543
		Всего по позиции							**390,35**		**4 255**
88	**ФССЦ-11.3.02.02-0027**	**Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2**	**м2**			**2,5**	**3 329,08**		**8 322,70**	**5,65**	**47 023**
89	**ФЕР10-01-034-06**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**			**0,1164**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	169,86	20,83	3 538
		2 ЭМ					236,16	1,25	34,36	7,28	250
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	6,83	20,83	142
		4 М					6 100,36		710,08	5,65	4 012
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	19,4351334					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,57327					
		Итого по расценке					7 605,48		914,30		
		ФОТ							176,69		3 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			171,74		3 577
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			82,60		1 720
		Всего по позиции							**1 168,64**		**13 097**
90	**ФССЦ-11.3.02.01-0014**	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2**	**м2**			**11,64**	**2 348,42**		**27 335,61**	**5,65**	**154 446**
91	**ФЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах**	**100 м**			**0,0446**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					165,82	1,15	8,50	20,83	177
		2 ЭМ					10,45	1,25	0,58	7,28	4
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,12	20,83	2
		4 М					2 189,21		97,64	5,65	552
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	0,9970776					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,010035					
		Итого по расценке					2 365,48		106,72		
		ФОТ							8,62		179
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			8,38		174
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,03		84
		Всего по позиции							**119,13**		**991**
92	**ФССЦ-11.3.03.01-0006**	**Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм**	**м**			**4,46**	**46,61**		**207,88**	**5,65**	**1 175**
93	**ФССЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм**	**10 шт**			**0,4**	**3,15**		**1,26**	**5,65**	**7**
Раздел 3. Козырек											
94	**ФЕР09-08-001-01**	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	**100 шт**			**0,04**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					304,01	1,15	13,98	20,83	291
		2 ЭМ					3 430,97	1,25	171,55	7,28	1 249
		3 в т.ч. ОТм					281,18	1,25	14,06	20,83	293
		4 М					233,10		9,32	5,65	53
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,15	1,63944					
		ЗТм	чел.-ч	22,48	1,25	1,124					
		Итого по расценке					3 968,08		194,85		
		ФОТ							28,04		584
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			23,47		489
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			14,78		308
		Всего по позиции							**233,10**		**2 390**
95	**ФССЦ-23.3.08.01-0049**	**Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**			**8,6**	**48,04**		**413,14**	**5,65**	**2 334**
96	**ФЕРр69-2-1**	**Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича**	**100 отверстий**			**0,16**					
		1 ОТ					45,72		7,32	20,83	152
		ЗТ	чел.-ч	5,36		0,8576					
		Итого по расценке					45,72		7,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							7,32		152
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			6,73		140
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3,22		67
		Всего по позиции							**17,27**		**359**
97	**ФЕР06-03-004-09**	**Установка закладных деталей весом: до 4 кг**	**т**			**0,0218**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 795,86	1,15	45,02	20,83	938
		2 ЭМ					28,64	1,25	0,78	7,28	6
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25	0,11	20,83	2
		ЗТ	чел.-ч	198	1,15	4,96386					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0089925					
		Итого по расценке					1 824,50		45,80		
		ФОТ							45,13		940
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			41,43		863
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			22,25		463
		Всего по позиции							**109,48**		**2 270**
98	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно**	**т**			**0,0218**	**6 800,00**		**148,24**	**5,65**	**838**
99	**ФЕР09-03-038-01**	**Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката**	**т**			**0,2467**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					140,86	1,15	39,96	20,83	832
		2 ЭМ					330,21	1,25	101,83	7,28	741
		3 в т.ч. ОТм					29,47	1,25	9,09	20,83	189
		4 М					203,41		50,18	5,65	284
		ЗТ	чел.-ч	14,2	1,15	4,028611					
		ЗТм	чел.-ч	2,17	1,25	0,6691738					
		Итого по расценке					674,48		191,97		
		ФОТ							49,05		1 021
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			41,05		855
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,85		538
		Всего по позиции							**258,87**		**3 250**
100	**ФССЦ-07.2.07.04-0011**	**Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**			**0,2467**	**10 508,00**		**2 592,32**	**5,65**	**14 647**
101	**ФЕР13-03-002-05**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119**	**100 м2**			**0,19**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					56,55	1,15	12,36	20,83	257
		2 ЭМ					9,22	1,25	2,19	7,28	16
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,05	20,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					215,24		40,90	5,65	231
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	1,160235					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00475					
		Итого по расценке					281,01		55,45		
		ФОТ							12,41		258
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			10,50		218
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,38		112
		Всего по позиции							**71,33**		**834**
102	**ФЕР13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей:**	**100 м2**			**0,19**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,32	1,15	4,22	20,83	88
		2 ЭМ					6,01	1,25	1,43	7,28	10
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,05	20,83	1
		4 М					138,16		26,25	5,65	148
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,465405					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00475					
		Итого по расценке					163,49		31,90		
		ФОТ							4,27		89
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,61		75
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,85		39
		Всего по позиции							**37,36**		**360**
103	**ФЕР12-01-033-01**	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	**100 м2**			**0,0756**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					283,18	1,15	24,62	20,83	513
		2 ЭМ					28,03	1,25	2,65	7,28	19
		3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25	0,38	20,83	8
		4 М					57,28		4,33	5,65	24
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	2,816856					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,03024					
		Итого по расценке					368,49		31,60		
		ФОТ							25,00		521
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			24,53		511
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			12,11		252
		Всего по позиции							**68,24**		**1 319**
104	**СЧ.факт.№61 от 15.04.2021г.**	**Металлочерепица "Монтеррей Супер"**	**м2**			**9,223**	**820,00**	**1,02**	**1 365,31**	**5,65**	**7 714**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Раздел 4. Отмостка, площадки крыльц											
Отмостка											
105	**ФЕРр68-12-5**	**Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных**	**100 м3**			**0,0721**					
		1 ОТ					400,46		28,87	20,83	601
		2 ЭМ					1 148,79		82,83	7,28	603
		3 в т.ч. ОТм					144,86		10,44	20,83	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	49,5		3,56895					
		ЗТм	чел.-ч	10,73		0,773633					
		Итого по расценке					1 549,25		111,70		
		ФОТ							39,31		818
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			40,10		834
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			21,23		442
		Всего по позиции							**173,03**		**2 480**
106	**ФЕР01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**			**0,1442**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 201,20	1,15	199,19	20,83	4 149
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	25,53782					
		Итого по расценке					1 201,20		199,19		
		ФОТ							199,19		4 149
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			159,55		3 323
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			67,72		1 411
		Всего по позиции							**426,46**		**8 883**
107	**ФЕР08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**м3**			**7,21**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,19	1,15	51,32	20,83	1 069
	2	ЭМ					8,10	1,25	73,00	7,28	531
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	7,30	20,83	152
	4	М					0,37		2,67	5,65	15
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	6,46737					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,630875					
		Итого по расценке					14,66		126,99		
		ФОТ							58,62		1 221
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			58,03		1 209
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			34,38		716
		Всего по позиции							**219,40**		**3 540**
108	**ФССЦ-02.3.01.02-0016**	**Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе**	**м3**			**7,931**	**55,26**		**438,27**	**5,65**	**2 476**
109	**ФЕР08-01-002-02**	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного**	**м3**			**7,21**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					6,75	1,15	55,97	20,83	1 166
	2	ЭМ					8,29	1,25	74,71	7,28	544
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	7,30	20,83	152
	4	М					0,37		2,67	5,65	15
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	7,047775					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,630875					
		Итого по расценке					15,41		133,35		
		ФОТ							63,27		1 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			62,64		1 305
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,11		773
		Всего по позиции							**233,10**		**3 803**
110	**ФССЦ-02.2.05.04-1767**	**Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**8,292**	**91,50**		**758,72**	**5,65**	**4 287**
111	**ФЕР11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**100 м2**			**0,828**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					29,43	1,15	28,02	20,83	584
		2 ЭМ					1,31	1,25	1,36	7,28	10
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,24	20,83	5
		4 М					1 492,06		1 235,43	5,65	6 980
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	3,28509					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0207					
		Итого по расценке					1 522,80		1 264,81		
		ФОТ							28,26		589
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			28,49		594
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			15,61		325
		Всего по позиции							**1 308,91**		**8 493**
112	**ФССЦ-01.7.07.12-0022**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**м2**			**-101,35**	**12,19**		**-1 235,46**	**5,65**	**-6 980**
113	**ФССЦ-01.7.12.05-1002**	**Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2**	**м2**			**101,35**	**2,90**		**293,92**	**5,65**	**1 661**
114	**ФЕР06-01-001-15**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**100 м3**			**0,0721**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					827,41	1,15	68,60	20,83	1 429
		2 ЭМ					1 740,40	1,25	156,85	7,28	1 142
		3 в т.ч. ОТм					268,32	1,25	24,18	20,83	504
		4 М					391,40		28,22	5,65	159
		ЗТ	чел.-ч	97	1,15	8,042755					
		ЗТм	чел.-ч	20,03	1,25	1,8052038					
		Итого по расценке					2 959,21		253,67		
		ФОТ							92,78		1 933
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			85,17		1 774
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			45,74		953
		Всего по позиции							**384,58**		**5 457**
115	**ФССЦ-04.1.02.05-0008**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)**	**м3**			**7,3542**	**700,00**		**5 147,94**	**5,65**	**29 086**
116	**ФЕР26-01-048-04**	**Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки**	**100 м2**			**0,721**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					93,83	1,15	77,80	20,83	1 621
		2 ЭМ					36,80	1,25	33,17	7,28	241
		3 в т.ч. ОТм					6,50	1,25	5,86	20,83	122
		4 М					32,19		23,21	5,65	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11	1,15	9,12065					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	0,5047					
		Итого по расценке					162,82		134,18		
		ФОТ							83,66		1 743
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			73,04		1 522
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			39,11		815
		Всего по позиции							**246,33**		**4 330**
117	**ФССЦ-08.1.02.17-0089**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм**	**м2**			**75,705**	**33,74**		**2 554,29**	**5,65**	**14 432**
118	**ФЕР27-02-010-01**	**Установка бортовых камней бетонных: при**	**100 м**			**0,901**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					590,51	1,15	611,86	20,83	12 745
		2 ЭМ					73,02	1,25	82,24	7,28	599
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	9,80	20,83	204
		4 М					2 504,53		2 256,58	5,65	12 750
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	72,32327					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,7320625					
		Итого по расценке					3 168,06		2 950,68		
		ФОТ							621,66		12 949
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			704,96		14 684
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			501,99		10 456
		Всего по позиции							**4 157,63**		**51 234**
119	**ФССЦ-04.3.01.09-0014**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100**	**м3**			**-0,05406**	**519,80**		**-28,10**	**5,65**	**-159**
120	**ФССЦ-04.3.01.09-0014**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100**	**м3**			**0,05406**	**519,80**	**0,8**	**22,48**	**5,65**	**127**
	Прил.27.3 п.3.7а	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расх.									
121	**ФССЦ-05.2.03.03-0031**	**Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем**	**шт**			**91**	**22,36**		**2 034,76**	**5,65**	**11 496**
122	**ФЕР27-06-011-01**	**Устройство швов расширения**	**1000 м2**			**0,0008**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					34,61	1,15	0,03	20,83	1
		2 ЭМ					16,32	1,25	0,02	7,28	
		3 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	0,00	20,83	
		4 М					271,86		0,22	5,65	1
		ЗТ	чел.-ч	4,2	1,15	0,003864					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,00013					
		Итого по расценке					322,79		0,27		
		ФОТ							0,03		1
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			0,03		1
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,02		1
		Всего по позиции							**0,32**		**4**
123	**ФССЦ-11.1.03.05-0065**	**Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III**	**м3**			**-0,000256**	**839,00**		**-0,21**	**5,65**	**-1**
124	**ФССЦ-11.1.03.05-0056**	**Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт**	**м3**			**0,041**	**1 139,31**		**46,71**	**5,65**	**264**
Площадки крыльец											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ФЕРр69-19-4	**Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250(крыпец)**	**м3**			**1,07**					
	ОП п.1.69.7	При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					305,03	0,3	97,91	20,83	2 039
		2 ЭМ					601,32	0,3	193,02	7,28	1 405
		ЗТ	чел.-ч	35,76	0,3	11,47896					
		Итого по расценке					906,35		290,93		
		ФОТ							97,91		2 039
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			90,08		1 876
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			43,08		897
		Всего по позиции							**424,09**		**6 217**
126	ФЕР01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**			**0,0214**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 201,20	1,15	29,56	20,83	616
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	3,78994					
		Итого по расценке					1 201,20		29,56		
		ФОТ							29,56		616
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			23,68		493
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			10,05		209
		Всего по позиции							**63,29**		**1 318**
127	ФЕР08-01-002-01	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**м3**			**1,07**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,19	1,15	7,62	20,83	159
		2 ЭМ					8,10	1,25	10,83	7,28	79
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	1,08	20,83	22
		4 М					0,37		0,40	5,65	2
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	0,95979					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,093625					
		Итого по расценке					14,66		18,85		
		ФОТ							8,70		181
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			8,61		179
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,10		106
		Всего по позиции							**32,56**		**525**
128	ФССЦ-02.3.01.02-0016	**Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе**	**м3**			**1,177**	**55,26**		**65,04**	**5,65**	**367**
129	ФЕР08-01-002-02	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного**	**м3**			**1,07**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,15	8,31	20,83	173
		2 ЭМ					8,29	1,25	11,09	7,28	81
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	1,08	20,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,37		0,40	5,65	2
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	1,045925					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,093625					
		Итого по расценке					15,41		19,80		
		ФОТ							9,39		195
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			9,30		193
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,51		114
		Всего по позиции							**34,61**		**563**
130	**ФССЦ-02.2.05.04-1767**	**Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**1,2305**	**91,50**		**112,59**	**5,65**	**636**
131	**ФЕР06-01-004-06**	**Устройство: железобетонных крылец**	**м3**			**1,07**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					41,37	1,15	50,91	20,83	1 060
		2 ЭМ					8,75	1,25	11,70	7,28	85
		3 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	1,90	20,83	40
		4 М					179,20		191,74	5,65	1 083
		ЗТ	чел.-ч	4,85	1,15	5,967925					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,1605					
		Итого по расценке					229,32		254,35		
		ФОТ							52,81		1 100
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			48,48		1 010
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			26,04		542
		Всего по позиции							**328,87**		**3 780**
132	**ФССЦ-04.1.02.05-0008**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)**	**м3**			**1,08605**	**700,00**		**760,24**	**5,65**	**4 295**
133	**ФССЦ-08.1.02.17-0089**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм**	**м2**			**11,235**	**33,74**		**379,07**	**5,65**	**2 142**
Раздел 5. Прочие работы											
134	**ФЕР08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**			**5,28**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					375,84	1,15	2 282,10	20,83	47 536
		2 ЭМ					4,60	1,25	30,36	7,28	221
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	5,35	20,83	111
		4 М					343,22		1 812,20	5,65	10 239
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	264,132					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,462					
		Итого по расценке					723,66		4 124,66		
		ФОТ							2 287,45		47 647
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2 264,58		47 171
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 341,59		27 945
		Всего по позиции							**7 730,83**		**133 112**
Раздел 6. Вывоз мусора											
135	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**			**48,038**	**3,28**		**157,56**	**7,28**	**1 147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ФССЦпг-03-21-01-022	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км**	**1 т груза**			**48,038**	**16,14**		**775,33**	**7,28**	**5 644**
		Итоги по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							126 824,57		913 346
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 671,94		263 957
		Эксплуатация машин							2 718,53		19 789
		Оплата труда машинистов							277,20		5 771
		Материалы							111 434,10		629 600
		Строительные работы							145 074,85		1 293 499
		Строительные работы							144 141,96		1 286 708
		В том числе:									
		оплата труда							12 671,94		263 957
		эксплуатация машин и механизмов							1 785,64		12 998
		материалы							111 434,10		629 600
		накладные расходы							12 053,41		251 073
		сметная прибыль							6 196,87		129 080
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							932,89		6 791
		Итого ФОТ (справочно)							12 949,14		269 728
		Итого накладные расходы (справочно)							12 053,41		251 073
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 196,87		129 080
		(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)*20% (только ТЦ)									128 724
		ВСЕГО по акту							**145 074,85**		**1 422 222,60**
		В том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							1 365,31		7 714

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация" А.Д.Сукиасян

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Д.С.Бодров

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

Расценки соответствуют смете О.И.Дмитриева