Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	115/ЭА66а-2020/21
	дата	23.09.2020
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодряд"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п Верхнеднепровский, ул. Молодежная д.4

Объект - Капитальный ремонт фасада

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.07.2021	19.02.2021	03.07.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Цоколь, фасад															
Цоколь															
1	1	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТПМ=1,15)*	100 м2	0,7175	204,7	204,7			146,87	146,87			26,243 18,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					145,4 87,39 379,66					
2	2	**ФЕРр53-16-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	2,9	337,92	274,08	63,84	12,74	979,97	794,83	185,14	36,95	32,982 95,65	0,943 2,73
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		86% 70%					715,33 582,25 2277,55					
3	3	**ФССЦ-02.2.03.01-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Камень бутовый марка: 100	м3	2,987	155,94				465,79					
4	4	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,096	519,8				569,7					
5	5	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под штукатурку) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,7175	60,73	59,16	1,39	0,37	43,57	42,45	1	0,27	6,1496 4,41	0,0288 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					40,37 19,97 103,91					
6	6	**ФССЦ-14.3.01.02-0102** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,0251	18390,16				461,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	**ФЕР15-02-036-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,7175	4544,91	1396,16	76,53	27,26	3260,97	1001,74	54,91	19,56	152,0875 109,12	2,07 1,49
	Уд	*01.7.07.29-0111*	*Пакля пропитанная*	*кв*	*12* *8,61*	9,04				*77,83*					
	Уд	*03.2.01.01-0001*	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)*	*т*	*0,013* *0,0093*	412				*3,83*					
	Уд	*04.3.01.07-0012*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5*	*м3*	*3,1* *2,224*	510,4				*1135,13*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					965,13 477,46 4703,56					
8	8	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 40мм)	т	4,879	1135,82				5541,67					
9	9	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	2,87	32,26	22,43	9,83	7,98	92,59	64,38	28,21	22,9	2,875 8,25	0,7935 2,28
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					57,6 150,19					
10	10	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,7175	60,73	59,16	1,39	0,37	43,57	42,45	1	0,27	6,1496 4,41	0,0288 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					40,37 19,97 103,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	7,4	11,9				88,06					
12	12	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Шпатлевка стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,7175	458,85	137,09	3,28	0,7	329,22	98,36	2,35	0,5	14,4152 10,34	0,0575 0,04
	Уд	*14.5.11.01-0003*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,029* *0,0208*	2898,5				60,29					
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					93,42					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					46,22					
			Всего с НР и СП							468,86					
13	13	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие для наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,144	7090,7				1021,06					
14	14	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	0,144	32,26	22,43	9,83	7,98	4,65	3,23	1,42	1,15	2,875 0,41	0,7935 0,11
			Накладные расходы от ФОТ		65%					2,89					
			СП 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СП							7,54					
15	15	**ФЕР15-04-019-07** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,7175	164,83	158,98	5,84	1,01	118,27	114,07	4,19	0,72	17,1132 12,28	0,0862 0,06
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					108,48					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					53,66					
			Всего с НР и СП							280,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	9,3	11,9				110,67					
17	17	**счет фактура № 67/0000167 от**	Краска фасадная Colorika Prof (цвет темный)	кг	27,4	55,74				1527,28					
18	18	**ФЕР15-04-043-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Гидрофобизация поверхности вручную *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,7175	134,4	132,52	1,88	0,33	96,43	95,08	1,35	0,24	14,0978 10,12	0,0288 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					90,08 44,56 231,07					
19	19	**ФССЦ-14.2.06.03-0301** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,01435	20559,48				295,03					
20	20	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (по пояску над цоколем) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,1206	560,07	277,66	273,02	31,42	67,54	33,49	32,93	3,79	32,1368 3,88	2,7888 0,34
	Уд	*12.1.02.06-0022*	*Рубероид кровельный РКП-350*	м2	*4,4* *0,5306*	6,2				3,29					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		120%*0.9 65%*0.85					40,26 20,6 128,4					
21	21	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,1845	519,8				95,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 20 мм) *(ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,1206	76,25	57,13	19,12	2,44	9,2	6,89	2,31	0,29	6,6125 0,8	0,2156 0,03
			Накладные расходы от ФОТ		120%*0.9					7,75					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%*0.85					3,97					
			Всего с НР и СП							20,92					
23	23	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,0615	519,8				31,97					
24	24	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство мелких покрытий (отлив по цоколю) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2404	1161,86	1096,51	31,45	5,05	279,31	263,6	7,56	1,21	128,547 30,9	0,3881 0,09
	Уд	*08.3.03.05-0002*	*Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм*	*т*	*0,012* *0,0029*	8190				*23,75*					
	Уд	*08.3.05.05-0051*	*Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм*	*т*	*0,57* *0,137*	11200				*1534,4*					
			Накладные расходы от ФОТ		120%*0.9					265,99					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%*0.85					146,31					
			Всего с НР и СП							711,61					
25	25	**ФССЦ-08.3.05.01-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Лист гладкий: полиэстер	м2	26,44	118,83				3141,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	26	**ФЕР20-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт	6	18,91	12,7	2,11	0,17	113,46	76,2	12,66	1,02	1,4151 8,49	0,0144 0,09
			Накладные расходы от ФОТ		126%*0.9					88,96					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0.85					54,48					
			Всего с НР и СП							256,9					
27	27	**ФССЦ-19.2.03.07-0008** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 150х150 мм	шт	6	12,84				77,04					
Фасад гладкий															
28	28	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	7,491	204,7	204,7			1533,41	1533,41			26,243 196,59	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0.9					1518,08					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					912,38					
			Всего с НР и СП							3963,87					
29	29	**ФЕРр53-24-4** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м	20	398,81	142,9	2,77		7976,2	2858	55,4		15,755 315,1	
			Накладные расходы от ФОТ		86%					2457,88					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%					2000,6					
			Всего с НР и СП							12434,68					
30	30	**ФЕРр53-15-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,25	3934,29	3800,14	132,71	15,53	983,57	950,04	33,18	3,88	457,2975 114,32	1,15 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Уд	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	2,4 0,6	519,8				311,88					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		86% 70%					820,37 667,74 2471,68					
31	31	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт	1,3	2027				2635,1					
32	32	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,6	519,8				311,88					
33	33	**ФЕР15-04-006-03** Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;	100 м2	7,491	60,73	59,16	1,39	0,37	454,93	443,17	10,41	2,77	6,1496 46,07	0,0288 0,22
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0.9 55%*0.85					421,41 208,48 1084,82					
34	34	**ФССЦ-14.3.01.02-0102** Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,2622	18390,16				4821,9					
35	35	**ФЕР15-02-036-01** Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;	100 м2	7,491	4544,91	1396,16	76,53	27,26	34045,92	10458,63	573,29	204,2	152,0875 1139,29	2,07 15,51
	Уд	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	12 89,89	9,04				812,61					
	Уд	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013 0,0974	412				40,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Уд	*04.3.01.07-0012*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5*	*м3*	*3,1* *23,22*	510,4				*11851,49*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					10076,37 4984,87 49107,16					
36	36	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	38,204	1135,82				43392,87					
37	37	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	22,473	32,26	22,43	9,83	7,98	724,98	504,07	220,91	179,33	2,875 64,61	0,7935 17,83
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		56%					451,04 1176,02					
38	38	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	7,491	60,73	59,16	1,39	0,37	454,93	443,17	10,41	2,77	6,1496 46,07	0,0288 0,22
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					421,41 208,48 1084,82					
39	39	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	77,2	11,9				918,68					
40	40	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Шпатлевка стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	7,491	458,85	137,09	3,28	0,7	3437,25	1026,94	24,57	5,24	14,4152 107,98	0,0575 0,43
	Уд	*14.5.11.01-0003*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,029* *0,2172*	2898,5				*629,55*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					975,41					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					482,54					
			Всего с НР и СП							4895,2					
41	41	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	1,498	7090,7				10621,87					
42	42	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	1,498	32,26	22,43	9,83	7,98	48,33	33,6	14,73	11,95	2,875 4,31	0,7935 1,19
			Накладные расходы от ФОТ		65%					30,06					
			СП 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СП							78,39					
43	43	**ФЕР15-04-019-07** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	7,491	164,83	158,98	5,84	1,01	1234,74	1190,92	43,75	7,57	17,1132 128,2	0,0862 0,65
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					1132,57					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					560,29					
			Всего с НР и СП							2927,6					
44	44	**счет фактура № 67/0000167 от**	Краска фасадная Colorika Prof (цвет светлый)	кг	284,7	46,46				13227,16					
45	45	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	97,4	11,9				1159,06					
Раздел 2. Окна, двери															
Ремонт наружных оконных откосов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	46	**ФЕРр58-20-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,675	406,27	353,23	5,13	1,54	274,23	238,43	3,46	1,04	41,41 27,95	0,12 0,08
	Уд	*08.3.03.05-0001*	*Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм*	*т*	*0,006* *0,0041*	8023				*32,89*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		83% 65%					198,76 155,66 628,65					
47	47	**ФССЦ-08.3.05.01-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Лист гладкий: полиэстер	м2	16,88	118,83				2005,85					
48	48	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,1074	488,25	241,44	237,41	27,33	52,44	25,93	25,5	2,94	27,945 3	2,425 0,26
	Уд	*12.1.02.06-0022*	*Рубероид кровельный РКП-350*	*м2*	*4,4* *0,4726*	6,2				*2,93*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		120%*0,9 65%*0,85					31,18 15,95 99,57					
49	49	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,1643	519,8				85,4					
50	50	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *(ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,1074	66,31	49,68	16,63	2,13	7,12	5,34	1,78	0,23	5,75 0,62	0,1875 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		120%*0,9 65%*0,85					6,02 3,08 16,22					
51	51	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,0548	519,8				28,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов	100 м2	0,635	178	178			113,03	113,03			22,82 14,49	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					111,9 67,25 292,18					
53	53	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,635	52,83	51,44	1,21	0,33	33,55	32,66	0,77	0,21	5,3475 3,4	0,025 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					31,06 15,37 79,98					
54	54	**ФССЦ-14.3.01.02-0102** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0222	18390,16				408,26					
55	55	**ФЕР15-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Оштукатуривание откосов при ширине: до 200 мм плоских *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	3,175	359,02	354,02	4,88		1139,89	1124,01	15,49		36,8 116,84	
	Уд	*04.3.01.12-0111*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6*	*м3*	*0,67* 2,127	517,91				*1101,59*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					1062,19 525,47 2727,55					
56	56	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	3,239	1135,82				3678,92					
57	57	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,18	28,05	19,5	8,55	6,94	5,05	3,51	1,54	1,25	2,5 0,45	0,69 0,12
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		65%					3,14 8,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	58	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,635	52,83	51,44	1,21	0,33	33,55	32,66	0,77	0,21	5,3475 3,4	0,025 0,02
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					31,06 15,37 79,98					
59	59	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	6,5	11,9				77,35					
60	60	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Шпатлевка откосов *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,635	440,54	119,21	2,85	0,61	279,74	75,7	1,81	0,39	12,535 7,96	0,05 0,03
	УФ	*14.5.11.01-0003*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,029* *0,0184*	2898,5				*53,33*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					71,91 35,57 387,22					
61	61	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,127	7090,7				900,52					
62	62	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,127	28,05	19,5	8,55	6,94	3,56	2,48	1,08	0,88	2,5 0,32	0,69 0,09
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					2,22 5,78					
63	63	**ФЕР15-04-019-07** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,635	143,34	138,24	5,08	0,88	91,02	87,78	3,23	0,56	14,881 9,45	0,075 0,05
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					83,48 41,3 215,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	64	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	8,3	11,9				98,77					
65	65	**счет фактура № 67/0000167 от**	Краска фасадная Colorika Prof (цвет белый)	кг	24,1	27,41				660,58					
Замена окон в местах общего пользования															
66	66	**ФЕР46-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0528	1579,96	1338,01	241,95	104,49	83,42	70,65	12,77	5,52	165,39 8,73	7,74 0,41
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					75,41 45,32 204,15					
67	67	**ФЕР10-01-034-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0528	10387,8	1885,07	338,19	77,26	548,48	99,53	17,86	4,08	215,6825 11,39	6,3 0,33
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		118%*0.9 63%*0.85					110,03 55,48 713,99					
68	68	**ФССЦ-11.3.02.01-0016** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	5,28	3174,78				16762,84					
69	69	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,054	52,83	51,44	1,21	0,33	2,85	2,78	0,07	0,02	5,3475 0,29	0,025
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					2,65 1,31 6,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	70	**ФССЦ-14.3.01.02-0102** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0006	18390,16				11,03					
71	71	**ФЕР15-02-031-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,054	1992,85	1912,35	80,5	34,76	107,61	103,27	4,34	1,88	205,85 11,12	2,575 0,14
	Уд	*04.3.01.07-0012*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5*	м3	*4,3* *0,2322*	510,4				*118,51*					
	Уд	*04.3.01.12-0111*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6*	м3	*0,1* *0,0054*	517,91				*2,8*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0,9 55%*0,85					99,37 49,16 256,14					
72	72	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	0,275	1135,82				312,35					
73	73	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,162	28,05	19,5	8,55	6,94	4,54	3,16	1,38	1,12	2,5 0,41	0,69 0,11
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					2,82 7,36					
74	74	**ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,054	512,14	437,82	13,01	2,46	27,66	23,64	0,7	0,13	50,094 2,71	0,2125 0,01
	Уд	*14.5.11.02-0101*	*Шпатлевка водно-дисперсионная*	т	*0,051* *0,0028*	11397,1				*31,91*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0,9 55%*0,85					22,46 11,11 61,23					
75	75	**ФССЦ-14.3.02.01-0026** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,0016	8505				13,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	76	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	1,1	11,9				13,09					
77	77	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,011	7090,7				78					
78	78	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,011	28,05	19,5	8,55	6,94	0,31	0,22	0,09	0,08	2,5 0,03	0,69 0,01
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					0,2 0,51					
79	79	**ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	0,0225	2392,97	190,69	13,06	2,7	53,84	4,29	0,29	0,06	22,356 0,5	0,225 0,01
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		118%*0.9 63%*0.85					4,62 2,33 60,79					
80	80	**ФССЦ-11.3.03.01-0010** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м	2,25	64,35				144,79					
Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов															
81	81	**ФЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (входные двери)	100 м2	0,054	979,35	737,4	241,95	104,49	52,88	39,82	13,06	5,64	91,15 4,92	7,74 0,42
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					45,01 27,05 124,94					
82	82	**ФЕРр56-9-4** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Демонтаж дверных коробок: в перегородках	100 шт	0,02	535,16	535,16			10,7	10,7			67,4 1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		82% 62%					8,77 6,63 26,1					
83	83	**ФЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	м2	5,4	71,11	27,38	18,01	2,46	383,99	147,85	97,25	13,28	2,76 14,9	0,2125 1,15
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 85%*0.85					130,52 116,42 630,93					
84	84	**ФССЦ-07.1.01.03-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Прим. блок дверной стальной однопольный	м2	5,4	1799,14				9715,36					
85	85	**ФЕР09-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	шт	3	17,62	12,66	2,64		52,86	37,98	7,92		1,2765 3,83	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 85%*0.85					30,76 27,44 111,06					
86	86	**ФССЦ-01.7.04.01-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	3	428,27				1284,81					
87	87	**ФЕР10-01-039-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (под. №1 из3) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,038	2685,02	1186,28	313,2	60,19	102,03	45,08	11,9	2,29	132,25 5,03	5,0875 0,19
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		118%*0.9 63%*0.85					50,31 25,37 177,71					
88	88	**ФССЦ-11.2.02.02-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	м2	3,8	239,56				910,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	89	**ФССЦ-11.1.01.10-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м	19,44	2,94				57,15					
90	90	**ФССЦ-01.7.04.07-0003** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей однопольных	компл	2	94,68				189,36					
91	91	**ФЕР15-04-025-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,097	1128,05	879,29	7,78	1,48	109,42	85,29	0,75	0,14	96,945 9,4	0,125 0,01
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					80,73 39,94 230,09					
92	92	**ФССЦ-14.4.02.04-0116** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Краска для внутренних работ МА-025, коричневая	т	0,0024	11672,9				28,02					
93	93	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов наружных и внутренних *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0609	52,83	51,44	1,21	0,33	3,22	3,13	0,07	0,02	5,3475 0,33	0,025
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					2,98 1,47 7,67					
94	94	**ФССЦ-14.3.01.02-0102** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0021	18390,16				38,62					
95	95	**ФЕР15-02-031-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (откосы внутренние дверные) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0441	1992,85	1912,35	80,5	34,76	87,88	84,33	3,55	1,53	205,85 9,08	2,575 0,11
	Уд	*04.3.01.07-0012*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5*	*м3*	*4,3* *0,1896*	510,4				*96,77*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Уд	*04.3.01.12-0111*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6*	*м3*	*0,1* *0,0044*	517,91				*2,28*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					81,14 40,14 209,16					
96	96	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	0,225	1135,82				255,56					
97	97	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,132	28,05	19,5	8,55	6,94	3,7	2,57	1,13	0,92	2,5 0,33	0,69 0,09
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					2,3 6					
98	98	**ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы внутренние дверные) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0441	512,14	437,82	13,01	2,46	22,59	19,31	0,57	0,11	50,094 2,21	0,2125 0,01
	Уд	*14.5.11.02-0101*	*Шпатлевка водно-дисперсионная*	*т*	*0,051* *0,0022*	11397,1				*25,07*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					18,35 9,08 50,02					
99	99	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	0,9	11,9				10,71					
100	100	**ФССЦ-14.3.02.01-0026** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,0013	8505				11,06					
101	101	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,009	7090,7				63,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	102	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,009	28,05	19,5	8,55	6,94	0,25	0,18	0,07	0,06	2,5 0,02	0,69 0,01
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					0,16 0,41					
103	103	**ФЕР15-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Оштукатуривание откосов при ширине: до 200 мм плоских (откосы дверные наружные) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	0,18	359,02	354,02	4,88			64,62	63,72	0,88		36,8 6,62	
	Уд	*04.3.01.12-0111*	*Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6*	*м3*	*0,67* *0,1206*	517,91				*62,46*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0,9 55%*0,85					60,22 29,79 154,63					
104	104	**ФССЦ-04.3.02.13-0111** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 17,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	0,188	1135,82				213,53					
105	105	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,11	28,05	19,5	8,55	6,94	3,09	2,15	0,94	0,76	2,5 0,28	0,69 0,08
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					1,92 5,01					
106	106	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0368	52,83	51,44	1,21	0,33	1,94	1,89	0,04	0,01	5,3475 0,2	0,025
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0,9 55%*0,85					1,8 0,89 4,63					
107	107	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	0,4	11,9				4,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	108	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Шпатлевка откосов *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0368	440,54	119,21	2,85	0,61	16,21	4,39	0,1	0,02	12,535 0,46	0,05
	Уд	*14.5.11.01-0003*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,029* *0,0011*	2898,5				*3,19*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					4,17 2,06 22,44					
109	109	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,007	7090,7				49,63					
110	110	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,007	28,05	19,5	8,55	6,94	0,2	0,14	0,06	0,05	2,5 0,02	0,69
			Накладные расходы от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*		66%					0,13 0,33					
111	111	**ФЕР15-04-019-07** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0368	143,34	138,24	5,08	0,88	5,27	5,09	0,18	0,03	14,881 0,55	0,075
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					4,84 2,39 12,5					
112	112	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	0,5	11,9				5,95					
113	113	**счет фактура № 67/0000167 от**	Краска фасадная Colorika Prof (цвет белый)	кг	1,4	27,41				38,37					
Раздел 3. Балконы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114	114	**ФЕРр58-20-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м	0,371	460,02	406,21	5,9	1,77	170,67	150,7	2,19	0,66	47,6215 17,67	0,138 0,05
	Уд	*08.3.03.05-0001*	*Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм*	*т*	*0,006* *0,0022*	8023				*17,65*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		83% 65%					125,63 98,38 394,68					
115	115	**ФССЦ-08.3.05.01-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Лист гладкий: полиэстер	м2	10,2	118,83				1212,07					
116	116	**ФЕРр53-1-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка обшивки балконов *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,1032	166,66	106,94	59,72	6,99	17,2	11,04	6,16	0,72	14,145 1,46	0,5175 0,05
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		86% 70%					10,11 8,23 35,54					
117	117	**ФЕРр59-3-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж ограждения существующего *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м	0,3748	485,75	431,89	6,49		182,06	161,87	2,43		54,395 20,39	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		76% 60%					123,02 97,12 402,2					
118	118	**ФЕР46-04-003-06** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка железобетонных конструкций (балконных плит) *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	2,85	413,63	118,8	272,39		1178,85	338,58	776,31		13,9265 39,69	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					335,19 201,46 1715,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	119	**ФЕР09-05-006-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж существующих балок *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м реза	2,4	4,03	4,03			9,67	9,67			0,4496 1,08	
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0.9					7,83					
			Сметная прибыль от ФОТ		85%*0.85					6,99					
			Всего с НР и СП							24,49					
120	120	**ФЕР46-03-009-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Пробивка в кирпичных стенах гнезд (прим.) *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 шт	0,12	1506,95	562,68	944,27		180,83	67,52	113,31		61,295 7,36	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0.9					66,84					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					40,17					
			Всего с НР и СП							287,84					
121	121	**ФЕРр54-8-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Укладка металлических балок *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	т	0,55335	1081,03	287,03	22,67	3,11	598,19	158,83	12,54	1,72	33,649 18,62	0,23 0,13
	Уд	*08.3.01.02-0050*	*Двутавры широкополочные №20-24 Ш1, сталь спокойная*	*т*	*1,02* *0,5644*	6328				*3571,52*					
	Уд	*08.4.01.01-0022*	*Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней*	*т*	*0,045* *0,0249*	10100				*251,49*					
			Накладные расходы от ФОТ		85%					136,47					
			Сметная прибыль от ФОТ		80%					128,44					
			Всего с НР и СП							863,1					
122	122	**ФССЦ-08.3.11.01-0053** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс	т	0,53505	4800				2568,24					
123	123	**ФССЦ-08.3.08.02-0031** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	0,0183	5,43				0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	124	**ФЕР46-03-017-06** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	0,19	1188,54	565,65	30,67	5,34	225,82	107,47	5,83	1,01	69,92 13,28	0,46 0,09
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					107,4 64,55 397,77					
125	125	**ФССЦ-04.1.02.05-0044** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,1976	667,83				131,96					
126	126	**ФЕР06-01-041-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м3	0,0285	34404,49	15640,45	7277,88	851,95	980,53	445,75	207,42	24,28	1810,238 51,59	63,48 1,81
	Уд	*08.3.03.06-0002*	*Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,133* *0,0038*	4455,2				*16,93*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 65%*0.85					444,18 259,69 1684,4					
127	127	**ФССЦ-08.4.02.05-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 14 мм	т	0,345645	5830				2015,11					
128	128	**ФССЦ-04.1.02.05-0044** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	2,893	667,83				1932,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	129	**ФЕР07-05-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство металлических ограждений (существующих): с поручнями из хвойных пород *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	0,3748	1993,95	1482,44	272,7	41,88	747,33	555,62	102,21	15,7	154,1 57,76	3,525 1,32
	Уд	*07.2.05.01-0032*	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы*	*т*	*2,09*	*7571*				*5930,36*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		155%*0.9 100%*0.85					796,99 485,62 2029,94					
130	130	**ФССЦ-11.1.01.15-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Поручни из древесины, П-1, сечение 26х54 мм	м	38,23	15				573,45					
131	131	**ФЕР15-04-024-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Простая окраска масляными составами поручней *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,04	547,41	294,75	5,18	1,04	21,9	11,79	0,21	0,04	33,7238 1,35	0,0862
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					11,18 5,53 38,61					
132	132	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Очистка поверхности ограждения щетками *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м2	20,61	10,16	10,16			209,4	209,4			1,1902 24,53	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 70%*0.85					169,61 124,59 503,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	133	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждения и швеллера) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,281	240,08	74,79	13,25	0,32	67,46	21,02	3,72	0,09	7,0225 1,97	0,0288 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0.9					17,1					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					12,56					
			Всего с НР и СП							97,12					
134	134	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждения и швеллера) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,281	172,35	25,55	8,64	0,32	48,43	7,18	2,43	0,09	2,8169 0,79	0,0288 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0.9					5,89					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					4,33					
			Всего с НР и СП							58,65					
135	135	**ФЕР11-01-004-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	1921,83	476,95	443,7	17,41	391,67	97,2	90,43	3,55	42,32 8,62	1,4088 0,29
			Накладные расходы от ФОТ		123%*0.9					111,53					
			Сметная прибыль от ФОТ		75%*0.85					64,23					
			Всего с НР и СП							567,43					
136	136	**ФССЦ-12.1.02.05-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Биполь: ХПП	м2	22,83	11,04				252,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
137	137	**ФЕР11-01-004-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	1157,83	298,09	217,67	9,98	235,97	60,75	44,36	2,03	26,45 5,39	0,805 0,16
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					69,5 40,02 345,49					
138	138	**ФССЦ-12.1.02.05-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Биполь: ХПП	м2	22,83	11,04				252,04					
139	139	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	316,21	244,98	62,69	24,65	64,44	49,93	12,78	5,02	30,8539 6,29	1,8256 0,37
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					60,83 35,03 160,3					
140	140	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,4158	519,8				216,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	141	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(До толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	30,97	9,23	21,74	8,17	6,31	1,88	4,43	1,67	1,1638 0,24	0,6038 0,12
			Накладные расходы от ФОТ		123%*0.9					3,93					
			Сметная прибыль от ФОТ		75%*0.85					2,26					
			Всего с НР и СП							12,5					
142	142	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый, цементный, М100	м3	0,2079	519,8				108,07					
143	143	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз плит балконов *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	73,84	72,26	1,39	0,37	15,05	14,73	0,28	0,08	7,5118 1,53	0,0288 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					14					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					6,92					
			Всего с НР и СП							35,97					
144	144	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	2,1	11,9				24,99					
145	145	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Шпатлевка плит балконов *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;*	100 м2	0,2038	458,85	137,09	3,28	0,7	93,51	27,94	0,67	0,14	14,4152 2,94	0,0575 0,01
	Уд	*14.5.11.01-0003*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,029* *0,0059*	2898,5				*17,1*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					26,54					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					13,13					
			Всего с НР и СП							133,18					
146	146	**ФССЦ-14.5.11.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм в2,0 кг/м2)	т	0,041	7090,7				290,72					
147	147	**ФЕРр69-11-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных *(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	м3	0,041	32,26	22,43	9,83	7,98	1,32	0,92	0,4	0,33	2,875 0,12	0,7935 0,03
			Накладные расходы от ФОТ		65%					0,83					
			СП 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СП							2,15					
148	148	**ФЕР15-04-019-07** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,2038	164,83	158,98	5,84	1,01	33,59	32,4	1,19	0,21	17,1132 3,49	0,0862 0,02
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					30,82					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0.85					15,25					
			Всего с НР и СП							79,66					
149	149	**счет фактура № 67/0000167 от**	Краска фасадная Colorika Prof (цвет светлый)	кг	7,7	46,46				357,74					
150	150	**счет фактура № 67/0000167 от**	Грунтовка Colorika	кг	2,6	11,9				30,94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151	151	**ФЕР15-04-043-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Гидрофобизация поверхности вручную *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,2038	134,4	132,52	1,88	0,33	27,39	27,01	0,38	0,07	14,0978 2,87	0,0288 0,01
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		105%*0.9 55%*0.85					25,59 12,66 65,64					
152	152	**ФССЦ-14.2.06.03-0301** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,004076	20559,48				83,8					
153	153	**ФЕР07-01-044-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (каркаса для облицовки) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	т	0,053025	11300,64	576,57	302,11	15,67	599,22	30,57	16,02	0,83	56,4708 2,99	1,3512 0,07
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		130%*0.9 85%*0.85					35,74 22,69 658,65					
154	154	**ФЕР09-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Облицовка балконов стальным профилированным листом *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м2	0,3748	401,55	350,34	37,85	5,49	150,5	131,31	14,19	2,06	39,5428 14,82	0,4456 0,17
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 85%*0.85					108,03 96,36 354,89					
155	155	**ФССЦ-08.3.09.04-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	41,23	57,1				2354,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Ремонт площадок крылец															
156	156	**ФЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (крыльцо на главном фасаде)	м3	0,92	316,42	82,49	233,93		291,11	75,89	215,22		9,67 8,9	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		110%*0.9 70%*0.85					75,13 45,15 411,39					
157	157	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм *(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)*	100 м2	0,0441	183,08	148,19	34,89	13,72	8,07	6,54	1,53	0,61	18,664 0,82	1,016 0,04
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					7,92 4,56 20,55					
158	158	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8);* *Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;*	100 м2	0,0441	70,72	22,34	48,38	18,18	3,12	0,99	2,13	0,8	2,816 0,12	1,344 0,06
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					1,98 1,14 6,24					
159	159	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0441	276,08	213,03	54,51	21,44	12,18	9,39	2,4	0,95	26,8295 1,18	1,5875 0,07
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					11,45 6,59 30,22					
160	160	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый кладочный, М100	м3	0,09	519,8				46,78					
161	161	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*	100 м2	0,0441	107,71	32,11	75,6	28,4	4,75	1,42	3,33	1,25	4,048 0,18	2,1 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		123%*0.9					2,96					
			Сметная прибыль от ФОТ		75%*0.85					1,7					
			Всего с НР и СП							9,41					
162	162	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Раствор готовый кладочный, М100	м3	0,1799	519,8				93,51					
163	163	**ФЕР26-01-048-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Армирование площадок крылец сеткой *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0441	153,9	107,9	46	8,13	6,79	4,76	2,03	0,36	12,65 0,56	0,7 0,03
	Уд	*08.3.03.04-0031*	*Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм*	т	*0,003*	10730				*1,07*					
			Накладные расходы от ФОТ		*0,0001* 100%*0.9					4,61					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					3,05					
			Всего с НР и СП							14,45					
164	164	**ФССЦ-08.1.02.17-0083** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	4,6	9,67				44,48					
Раздел 5. Замена козырька входа в подъезд № 1,2,3															
165	166	**ФЕР46-04-008-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,06	79,44	66,92	12,52		4,77	4,02	0,75		8,58 0,51	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0.9					3,98					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0.85					2,39					
			Всего с НР и СП							11,14					
166	167	**ФЕР09-03-014-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Демонтаж каркаса козырьков *(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	т	0,0566	573,4	241,97	331,43	37,77	32,45	13,7	18,75	2,14	27,685 1,57	2,807 0,16
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0.9					12,83					
			Сметная прибыль от ФОТ		85%*0.85					11,44					
			Всего с НР и СП							56,72					
167	168	**ФЕР09-03-014-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Монтаж каркаса козырька *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	т	0,09728	1221,69	397,52	591,84	67,45	118,85	38,67	57,57	6,56	45,4825 4,42	5,0125 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 85%*0.85					36,64 32,68 186,17					
168	169	**ФССЦ-07.2.07.12-0017** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09728	8300				807,42					
169	170	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,063	228,6	65,03	11,53	0,28	14,4	4,1	0,73	0,02	6,1065 0,38	0,025
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 70%*0.85					3,34 2,45 20,19					
170	171	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,063	335,78	44,44	15,03	0,55	21,15	2,8	0,95	0,03	4,899 0,31	0,05
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		90%*0.9 70%*0.85					2,29 1,68 25,12					
171	172	**ФЕР12-01-023-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,0819	1042	370,22	123,34	18,36	85,34	30,32	10,1	1,5	42,849 3,51	1,425 0,12
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		120%*0.9 65%*0.85					34,37 17,58 137,29					
172	173	**ФССЦ-12.1.03.02-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	9,01	70,5				635,21					
173	174	**ФССЦ-08.1.02.07-0034** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	1,89	164,28				310,49					
Раздел 6. Ремонт отмостки															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
174	175	**ФЕРр68-12-5** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,042	1549,25	400,46	1148,79	144,86	65,07	16,82	48,25	6,08	49,5 2,08	10,73 0,45
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		104% 60%					23,82 13,74 102,63					
175	176	**ФЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0237	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	118	30,53	87,47	9,44	155 3,67	39,05 0,93
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		104% 60%					41,57 23,98 183,55					
176	177	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3	0,20175	1381,38	1381,38			278,69	278,69			177,1 35,73	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		80%*0.9 45%*0.85					200,66 106,6 585,95					
177	178	**ФЕР11-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Укладка разделительного слоя из геотекстиля в один слой насухо *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	1,345	35,48	33,84	1,64	0,29	47,72	45,51	2,21	0,39	3,9675 5,34	0,025 0,03
	Уд	*01.7.07.12-0022*	*Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм*	*м2*	*122,4* *164,6*	12,19				*2006,47*					
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		123%*0.9 75%*0.85					50,81 29,26 127,79					
178	179	**ФССЦ-01.7.12.05-0053** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2	164,6	5,46				898,72					
179	180	**ФЕР08-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Гидроизоляция стен в месте устройства отмостки *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	0,186	408,13	374,73	32,85	5,8	75,91	69,7	6,11	1,08	43,93 8,17	0,5 0,09
	Уд	*01.8.01.07-0001*	*Стекло жидкое калийное*	*т*	*0,05* *0,0093*	2734,6				*25,43*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		122%*0.9					77,72					
			Сметная прибыль от ФОТ		80%*0.85					48,13					
			Всего с НР и СП							201,76					
180	181	**ФССЦ-01.2.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	0,0065	8,44				0,05					
181	182	**ФЕР08-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство основания под отмостку: песчаного *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	м3	13,45	17,61	7,12	10,13	1,01	236,85	95,76	136,25	13,58	0,897 12,06	0,0875 1,18
			Накладные расходы от ФОТ		122%*0.9					120,06					
			Сметная прибыль от ФОТ		80%*0.85					74,35					
			Всего с НР и СП							431,26					
182	183	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14,8	55,26				817,85					
183	184	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство основания под отмостку: щебеночного *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	м3	6,72	18,5	7,76	10,36	1,01	124,32	52,15	69,62	6,79	0,9775 6,57	0,0875 0,59
			Накладные расходы от ФОТ		122%*0.9					64,72					
			Сметная прибыль от ФОТ		80%*0.85					40,08					
			Всего с НР и СП							229,12					
184	185	**ФССЦ-02.2.05.04-0081** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	7,728	118,6				916,54					
185	186	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Устройство отмостки бетонной *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3	0,094	5347,11	1755,9	3148,23	477,68	502,63	165,05	295,93	44,9	205,85 19,35	35,7 3,36
	Уд	*08.3.03.06-0002*	*Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,0102* *0,001*	4455,2				*4,46*					
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0.9					198,4					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%*0.85					116					
			Всего с НР и СП							817,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
186	187	**ФССЦ-04.1.02.05-0044** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	9,541	667,83				6371,77					
187	188	**ФССЦ-08.1.02.17-0083** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	134,45	9,67				1300,13					
188	189	**ФЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	1,2	963,13	679,09	91,28	10,88	1155,76	814,91	109,54	13,06	80,27 96,32	0,8125 0,98
	Уд	*04.1.02.05-0006*	*Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)*	*м3*	*3,9* *4,68*	592,76				*2774,12*					
			Накладные расходы от ФОТ		142%					1175,72					
			Сметная прибыль от ФОТ		95%*0.85					668,59					
			Всего с НР и СП							3000,07					
189	190	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,744	592,76				2219,29					
190	191	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	120	22,36				2683,2					
191	192	**ФЕР27-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019*	Прим. устройство дренажных лотков *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м	0,11	677,73	599,33	31,79	3,69	74,55	65,93	3,5	0,41	66,815 7,35	0,2875 0,03
	Уд	*04.1.02.05-0006*	*Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)*	*м3*	*1,06* *0,1166*	592,76				*69,12*					
	Уд	*11.1.03.06-0092*	*Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV*	*м3*	*0,09* *0,0099*	1010				*10*					
	Уд	*24.2.05.03-0001*	*Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 100 мм*	*м*	*102* *11,22*	14,74				*165,38*					
			Накладные расходы от ФОТ		142%					94,2					
			Сметная прибыль от ФОТ		95%*0.85					53,57					
			Всего с НР и СП							222,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
192	193	**счет фактура № 9283 от 25.10.2020**	Лоток бетонный размер:500х140х60 мм	шт	22	30,81				677,82					
Раздел 7. Леса															
193	194	**ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2	9,42	781,19	432,22	5,75	1,01	7358,81	4071,51	54,17	9,51	50,025 471,24	0,0875 0,82
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		122%*0.9 80%*0.85					4480,96 2775,09 14614,86					
194	195	**ФЕРр69-5-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,4	4366,87	186,58	3973,13	119,81	1746,75	74,63	1589,25	47,92	20,8 8,32	8,32 3,33
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		78% 50%					95,59 61,28 1903,62					
Раздел 8. Вывоз мусора															
195	196	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	48,1771	3,28		3,28		158,02		158,02			
			НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*							158,02					
196	197	**ФССЦпг-03-21-01-035** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	48,1771	21,26		21,26		1024,25		1024,25			
			НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*							1024,25					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										238990,2	33533,15	6873,03	779,72	3768,52	65,02
Накладные расходы										33128,7					
Сметная прибыль										18937,92					
Итоги по акту:															
Итого										291056,82				3768,52	65,02
В том числе:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы										198584,02					
Машины и механизмы										6873,03					
ФОТ										34312,87					
Накладные расходы										33128,7					
Сметная прибыль										18937,92					
ВСЕГО по акту										**291056,82**				**3768,52**	**65,02**
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										238990,2	33533,15	6873,03	779,72	3768,52	65,02
Накладные расходы										33128,7					
Сметная прибыль										18937,92					
Итоги по акту:															
Итого										291056,82				3768,52	65,02
Всего с учетом "Индекс 2 кв. 2019 г.(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8"										2328454,56				3768,52	65,02
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										198584,02					
Машины и механизмы										6873,03					
ФОТ										34312,87					
Накладные расходы										33128,7					
Сметная прибыль										18937,92					
НДС 20%										465690,91					
ИТОГО по акту										**2794145,47**				**3768,52**	**65,02**
ИТОГО с учетом коэффициента аукционной скидки К=0,995										2316812,29					
НДС 20%										463362,46					
ВСЕГО с учетом коэффициента аукционной скидки К=0,995										**2 780 174,75**					

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____ Д.А. Касьянов

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____ В.В. Денисов

Старший по дому (_____) Симонова Н.К.

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

Расценки соответствуют смете _____ О.В. Лещенко

Расценки соответствуют смете _____ О.В. Лещенко